

岐阜県 内ヶ谷ダム 工事進捗状況(令和2年10月末現在)

ダムサイト状況

工事用道路状況

① ダムサイト状況(上流上空より望む)



③ ダムサイト左岸状況(右岸上空より望む)




④ ダムサイト右岸状況(左岸上空より望む)



⑤ 下流工事用道路状況



② ダムサイト状況(下流上空より望む)



仮設設備状況

タワークレーン施工状況

⑥ 骨材製造設備稼働状況




⑦ タワークレーン施工状況



コンクリート基礎の上にタワークレーンを設置しました。旋回体、運転室、ジブ(腕)を設置し、何度もマストを継ぎ足し、作業半径約85m、吊能力約15tのタワークレーンが完成しました。11月からタワークレーンを用いたコンクリート打設を行います。

コンクリート打設進捗状況(R2.10末時点)



コンクリート打設量 約3.85% [全体:約39.5万m³]