


(別添)

教財第509号

平成23年10月20日

文部科学大臣 殿

岐阜県知事 古田 肇



施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

- 計画どおり実施できた。
- 計画したが、一部実施できなかった。
- △計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	—	—
中学校	—	—
高等学校	93.17	97.6
特別支援学校	100.0	100.0
幼稚園	—	—

【所見】

岐阜工業高等学校4号館3期工事は、予定どおり実施できた。
県立学校の校舎や屋内体育館の耐震化については、県の耐震補強計画に基づき、対象となる建物については、平成9年度より耐震補強工事を開始し、平成23年度に完了する予定である。
今後は、上記計画に計上されていない同窓会館等、比較的小規模な建物について耐震診断を実施し、必要に応じて補強計画、実施設計、耐震補強工事を実施する予定である。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

- 計画どおり実施できた。
- 計画したが、一部実施できなかった。
- △計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

＜太陽光発電の整備＞
 ・太陽光パネルの設置校について、計画どおり12校(※)において整備することができ、産業教育や環境教育の一助となった。
 ※岐南工業高校、東濃特別支援、揖斐高校、大垣工業高校、東濃実業高校、可児工業高校、土岐商業高校、恵那農業高校、海津特別支援、飛騨特別支援

＜特別支援学校の整備＞
 ・本県では特別支援学校に通う児童生徒が増加している傾向を踏まえ、特別支援学校の施設整備計画を盛り込んだ「子どもかがやきプラン」を策定し、子どもや保護者のニーズを踏まえながら計画的に学校整備を図ることとしている。
 ・恵那特別支援学校においては、閉校した高校校舎を改修して移転したことにより、校舎の老朽化、狭隘化を解消し学習環境の改善が図られた。
 ・多様な障害を持つ児童生徒に対応した学習環境を確保するため、海津特別支援学校、長良特別支援学校、大垣特別支援学校、東濃特別支援学校、飛騨特別支援学校、同高山日赤分校、同下呂分校、岐阜輝学校、岐阜希望が丘学園(全9校)のトイレ改修、床暖房の設置、空調整備を行った。トイレの改修では、これまで排泄の介助が必要であった児童生徒が自力での排泄が可能となったこと、床暖房や空調整備により体温管理が困難な児童生徒が支障なく授業が受けられるようになり、学習環境等の改善が図られた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

＜一般施設・特別装置の整備＞
 ・一般施設(建物)の整備(岐阜工業高等学校4号館、大垣養老高等学校 温室の計2施設)については、老朽化が著しかったため、改築を実施することにより、教育環境の改善を図ることができた。
 ・特別装置(生徒が実験実習に利用する設備)の整備については、化学実験を行うための設備(化学実習装置)、ものづくりの技術・技能を習得するための産業用ロボット(数値制御工作機械)、プログラミング、設計製図・各種作品制作等を行うためのコンピュータ教室(電子計算組織)など、計8校(※)の老朽化した設備を更新した。これにより、最新技術に対応した実習を可能とするなど、教育環境の改善を図ることができた。
 ※岐阜工業高、大垣工業高、郡上高、多治見工業高、土岐商業高、恵那農業高、恵那南高、飛騨高山高、一般施設、特別装置ともに、当初の計画どおり事業を実施し、所定の期限内に整備を完了することができた。

＜特別支援学校の整備＞
 ・恵那特別支援学校においては、施設の老朽化、狭隘化が課題となっていたが、閉校した高校校舎を改修して移転したこと及びプールを新設したことにより学習環境の改善・充実が図られた。
 ・可児特別支援学校においては、周辺校の狭隘化及び当該地域の児童生徒の遠距離通学が課題となっていたため、当該地区への特別支援学校の整備(新設)を計画し工事に着手した。その後、予定どおり平成23年4月に開校した。
 ・また、特別支援学校の空白地区であった揖斐特別支援学校においては、閉校となった小学校を改修して新設開校したことにより、遠距離通学の解消を図ることができた。

2 事後評価の時期及び方法について

・各整備事業について、緊急性や優先度を勘案した計画を所管課にて作成し、計画的に整備を進める。年度末や各事業の完了時に、その実績により達成度を評価し、ホームページにて公表する。

・なお、特別支援学校の整備については、大学教員(障害児心理)、福祉団体代表者、医療関係者、保護者代表者等で構成する「子どもかがやきプラン推進委員会」を平成21年度は5回、平成22年度は4回開催して事業報告及びそれに対する意見・評価を受けている。また同委員会で、これまでの事業実績を踏まえた今後の特別支援学校の整備に関する意見も聴取している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映率について

(総合所見)

・平成21年度の学校施設の整備については、対象となった全学校において計画どおりに事業を実施でき、学習環境の改善等を図ることができた。

(今後の施設整備計画への反映について)

・比較的小規模な学校施設についても耐震診断を実施し、その結果に基づき、補強計画、実施設計、耐震補強工事を実施していく必要がある。
・特別装置については、対象校全体(産業教育関連学科を有する県立高等学校32校)で、340の装置を保有(平成23年9月現在)している状況であるが、平成10年度以前導入のものが165装置(うち情報機器関連装置は115装置)あり、老朽化・陳腐化に対応した更新が遅れている状況である。
・産業界で使用するものとかげ離れた古い装置では、職業教育に必要な生徒実習ができていないため、今後も各学校の実態(設置学科、生徒数、既存設備の老朽化の状況等)と、各学校からの要望を踏まえ、適正かつ計画的に整備を進めていく必要がある。
・特別支援学校の新設校では、閉校後の児童生徒数が想定していた人数より多くの入学者となる傾向があり、整備した教室数が不足する状況も発生している。そのため、今後の児童生徒数の状況を見極めながら対応を検討していく必要がある。
・特別支援学校の児童生徒については、依然として増加しており、一部の学校では狭隘化が解消されにくいこと、特別支援学校の未整備地域では遠距離通学が余儀なくされている児童生徒がいることから、当該年度以降においても計画に基づき学校整備を行っていく必要がある。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

都道府県名	岐阜県
市町村名	-

1 計画名称 岐阜県公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 岐阜県

3 計画期間 平成21年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
岐阜工業高等学校(Ⅲ期工事)	①	1101	一般施設	校	R	○	平成21年10月19日				
岐阜工業高等学校	④	1106	特別装置	-	-	○	平成22年3月12日				
大垣工業高等学校	④	1106	特別装置	-	-	○	平成22年3月16日				
郡上高等学校	④	1106	特別装置	-	-	○	平成22年1月15日				
多治見工業高等学校	④	1106	特別装置	-	-	○	平成22年3月2日				
土岐商業高等学校	④	1106	特別装置	-	-	○	平成22年3月5日				
恵那農業高等学校	④	1106	特別装置	-	-	○	平成22年1月15日				
恵那南高等学校	④	1106	特別装置	-	-	○	平成22年3月17日				
大垣養老高等学校	④	1101	一般施設	校	S	○	平成22年1月18日				
飛騨高山高等学校	④	1106	特別装置	-	-	○	平成22年3月3日				
恵那特別支援学校	③	0601	大規模改造(補強)	校	R	○	平成22年3月26日				
恵那特別支援学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成22年3月26日				
恵那特別支援学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成22年3月18日				
恵那特別支援学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成22年3月26日				
恵那特別支援学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	○	平成22年3月17日				
恵那特別支援学校	④	1303	学校水泳プール(屋内)	-	-	○	平成22年3月17日				
恵那特別支援学校	④	0109	特支(幼・高)	校	R	○	平成22年3月17日				
可茂特別支援学校(Ⅰ期工事)	④	0109	特支(幼・高)	校	R	○	平成22年3月29日				
海津特別支援学校	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成21年10月30日		追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
海津特別支援学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成21年10月30日		追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
長良特別支援学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成22年6月17日		追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

大垣特別支援学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成22年3月17日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
東濃特別支援学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成22年6月11日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
飛騨特別支援学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成21年10月30日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
飛騨特別支援学校日赤分校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成22年3月9日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
岐阜聖学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成22年6月7日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
岐阜希望が丘特別支援学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成21年10月30日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
飛騨特別支援学校下呂分校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成22年3月8日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
岐阜工業高等学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成22年3月23日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
本巣松陽高等学校	③	2301	太陽光発電	校	-	×		取下	平成21年6月26日	平成21年6月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
東濃特別支援学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成22年3月23日	追加	平成21年6月26日	平成21年6月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
揖斐高等学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成22年3月18日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大垣工業高等学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成22年3月18日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
郡上高等学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成22年3月18日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
関有知高等学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成22年3月18日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
東濃実業高等学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成22年3月18日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
可児工業高等学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成22年3月18日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
土岐商業高等学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成22年3月23日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
恵那商業高等学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成22年3月23日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
海津特別支援学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成22年3月18日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
飛騨特別支援学校	③	2301	太陽光発電	校	-	○	平成22年3月18日	追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
揖斐特別支援学校	④	0109	特支(幼・高)	校	R	○	平成22年7月30日	追加	平成22年2月22日	平成22年2月22日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

本巣松陽高校には交付金対象要件となる産業教育施設がなくなつたため、東濃特別支援学校に事業を振り替えたもの。