

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

<特別支援学校の整備>

特別支援学校に通学する児童生徒の通学時間の短縮や既存校の狭隘化の解消等を図るため、岐阜南部地域(羽島市内)に特別支援学校(小・中学部及び高等部)を新設整備するとともに、老朽化している岐阜希望が丘特別支援学校の再整備を行い、現在の小中学部に加え新たに高等部を設置した。また、廃校を活用し、職業教育に特化した高等特別支援学校を岐阜地区に設置することができた。

しかしながら、岐阜希望が丘特別支援学校については、Ⅲ期工事以降については、建設予定地から環境基準を超えるヒ素が検出されたことから、工事計画の仕切り直しとなり、事業実施ができなかった。

2 事後評価の時期及び方法について

<特別支援学校の整備>

大学教授(障害児心理)、福祉団体代表者、医療関係者、保護者代表者等で構成する「子どもかがやきプラン推進委員会」を毎年4回程度開催し、施設整備の内容や完成後の施設に対する意見や評価を受けている。また同委員会では、今後の特別支援学校の整備に関する意見も聴取している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

<特別支援学校の整備>

施設整備計画に計画した事業が概ね実施できたが、一部、建設予定地から環境基準を超えるヒ素が検出されたことから、事業を一旦取りやめたものがある。

取りやめた事業については、環境が整い次第、整備を再開し、平成30年度末の完了を目指す。

今後も、児童生徒の遠距離通学の改善や既存校の教室不足の解消を図るため、計画的かつ着実に事業を計画し、すすめていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 岐阜県公立学校等施設整備計画

都道府県名	岐阜県
市町村名	—

2 計画作成主体 岐阜県

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことがある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
岐阜南部特別支援学校(仮称)Ⅰ期工事	④	0109	特支(幼・高)	校	R	○	平成27年3月31日				
岐阜南部特別支援学校(仮称)Ⅱ期工事	④	0109	特支(幼・高)	校	R	○	平成28年1月21日				
岐阜南部特別支援学校(仮称)Ⅰ期工事	④	0109	特支(幼・高)	屋	R	○	平成27年3月31日				
岐阜南部特別支援学校(仮称)Ⅱ期工事	④	0109	特支(幼・高)	屋	R	○	平成28年1月21日				
岐阜南部特別支援学校(仮称)Ⅰ期工事	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成27年3月31日				
岐阜南部特別支援学校(仮称)Ⅱ期工事	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成28年1月21日				
岐阜南部特別支援学校(仮称)Ⅰ期工事	④	1303	学校水泳プール(屋内)	—	R	○	平成27年3月31日				
岐阜南部特別支援学校(仮称)Ⅱ期工事	④	1303	学校水泳プール(屋内)	—	R	○	平成28年1月21日				
岐阜希望が丘特別支援学校(Ⅰ期工事)	④	0109	特支(幼・高)	校	R	○	平成27年3月31日				
岐阜希望が丘特別支援学校(Ⅱ期工事)	④	0109	特支(幼・高)	校	R	○	平成27年7月9日				
岐阜希望が丘特別支援学校(Ⅲ期工事)	④	0109	特支(幼・高)	校	R	×		建設予定地より環境基準を超えるヒ素が検出され、着工することができなかったため。H29以降で実施予定。	追加	平成28年2月17日	国補正による実施年度の前倒し。
岐阜希望が丘特別支援学校(Ⅳ期工事)	④	0109	特支(幼・高)	屋	R	×		建設予定地より環境基準を超えるヒ素が検出され、着工することができなかったため。H29以降で実施予定。	追加	平成28年2月17日	国補正による実施年度の前倒し。
岐阜希望が丘特別支援学校(Ⅴ期工事)	④	0109	特支(幼・高)	屋	R	×		建設予定地より環境基準を超えるヒ素が検出され、着工することができなかったため。H29以降で実施予定。	追加	平成28年2月17日	国補正による実施年度の前倒し。
岐阜希望が丘特別支援学校(Ⅲ期工事)	④	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	×		建設予定地より環境基準を超えるヒ素が検出され、着工することができなかったため。H29以降で実施予定。	追加	平成28年2月17日	国補正による実施年度の前倒し。
岐阜希望が丘特別支援学校(Ⅳ期工事)	④	0801	屋外教育環境(グラウンド)	—	—	×		建設予定地より環境基準を超えるヒ素が検出され、着工することができなかったため。H29以降で実施予定。	追加	平成28年2月17日	国補正による実施年度の前倒し。
岐阜高等特別支援学校(仮称)Ⅰ期工事	④	2401	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	○	平成28年12月13日				
岐阜高等特別支援学校(仮称)Ⅱ期工事	④	2401	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	○	平成28年12月13日		予定年度変更	平成28年2月17日	国補正による実施年度の前倒し。
岐阜高等特別支援学校(仮称)Ⅱ期工事	④	2401	特支(廃校・余裕教室等改修)	—	—	○	平成28年12月13日		追加	平成28年2月17日	国補正による実施年度の前倒し。