生会資本総合!	整備計画	「(広域連持	隽事業)				中間	評価書							令和2年1月		
計画の名称	飛越	交流圏域活性化	計画											重点配分対象の該当			
計画・交付期間	平成	28年度 ~	令和2年度 (5年	間)			交付対象	岐阜県	(富山県と連携)								
計画の目標	・広域的特別	<b>E活動</b>	j														
	北陸新幹線	の開業や、東海												共同推進に力を注いでいると て広域的な周遊観光ルートの			
計画の成果目	目標(定量的	指標)															
			- :入込客数3,471万人 :567万人(H26)から					加)									
定量的指標					定	量的指標の明	見況値及び	芸匠の世代マウ	•								
							当初現況	直 中間	目標値	最終目標値	評価の実施予定						
										(H26末)	(H3	0末)	(R2末)				
【富山県・嶋	皮阜県 共通	目標】観光入込	客数							3, 471	万人 3	,773万人	3,895万人	事後評価:令和3年度予定			
【岐阜県 単	単独目標】観	光入込客数						567万人 718万人 768					769万人				
	設・重点地区	₹.										I	I				
	重携の内容、 交流圏域活	性化に向けた道	路整備に関する会議 観光ルートの強化に		<b>直路整備の課題に</b> て	 Oいて協議	養の場を設置し、	· 「情報交換 <sup>」</sup>	や進め方について	検討していく							
全体事業費	全体事業費 合計 (A+B+C+D)			A	3,000百万円	В	0百万円	С	0百万円	D	0百万円		進事業費の割合 (A+B+C)	0.00%			
事業概要	•									<u>'</u>		-	<u>'</u>				
			整備方針								整備方	針に合致す	<b>上る主な事業</b>				
0 1 1 1			周遊効率性を高める					(基) バイパス整備2箇所									
② 拠点施設へのアクセス時の快適性を高める								(基) 道路の拡幅整備3箇所									
③ 拠点施設やそのアクセスルートの安全性を高め、災害や事故等によるリスクを低下								(基) 雪崩対策1箇所									
(参考)	交付対象事業	美に関連して実施	<b>色される主な事業</b>														
・東海北陸自	自動車道4車	線化(白鳥IC~	飛驒清見IC間)(事	業主体:	NEXCO中日本)												
							中間	引 評 価									
事後評価 (中間評価																	
¥後評価(中間評価)								中間評価	の実施時期								

公表の方法 岐阜県ホームページ

交付対象		ц > С 1 7 ш	で元くた女														
A 基幹																	
悉号 事業 地域 交付 直接							省略	要素となる事業名	事業内容	1.= .11.6		事業実	施期間	(年度)		全体事業費	err. In
	種別	種別	対象	間接	事業者	種別	工種	(事業箇所)	(延長・面積等)	市町村名	H28	H29	H30	R1	R2	(百万円)	備考
A11-001	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	改築	(国) 360号 中澤上工区	現道拡幅 L=600m	飛驒市						450	事業中
A11-002	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	改築	(国) 361号 中之宿工区	現道拡幅 L=1,350m	高山市				•		700	事業中
A11-003	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	改築	(国) 156号 御母衣工区	雪崩対策 L=100m	白川村						500	完成
A11-004	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	改築	(国) 156号 牧工区	現道拡幅 L=850m	白川村						150	完成
A11-005	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都道府県道	改築	(主)下呂白川線 門和佐Ⅱ工区	バイパス L=480m	下呂市				•		650	事業中
A11-006	道路	一般	岐阜県	直接	岐阜県	国道	改築	(国) 257号 黒石工区	バイパス L=850m	下呂市						550	事業中
																	<u> </u>
				-													<del> </del>
											-						1
				-							-				-		
										+	1						
	승카												3,000				
※要素事	業の内容は	中間評価	5時 (R1) の	計画内容	である。事	業実施期	間は上段	: (黒色) が計画、下段(赤色) が中間評価	<b>…時までの実績である。</b>							•	
B 関連	社会資本整	備事業															
番号	事業	地域	或 交付	直接	事業者	種別	省略	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間			(年度)		全体事業費	備考
ш.,	種別	種別	対象	間接	7.7.0	1至/51	工種	女がこるるずべり	(延長・面積等)	地区名	H28	H29	H30	R1	R2	(百万円)	Viii V
1-B-1																	1
	合計 0														ı		
C 効果	促進事業	I III I N			ı	- 46	\ m.f-r		T	T		-1- 11/	. I.f., Her mm	( <del>-</del>			
番号	事業	地域	交付	直接	事業者		ì略 ·····	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	1100			実施期間(年度)		全体事業費 (百万円)	備考
1.0.1	種別	種別	対象	間接			.種			地区石	H28	H29	H30	R1	R2	(17717)	<del> </del>
1-C-1	1-C-1 A=1 0																
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
	事業	地域	交付	直接		2	ì略	要素となる事業名	事業内容	市町村名		車業生	施期間	(任産)		A 64-wire all 6 mile	
番号	種別	種別	対象	間接	事業者	工種		(事業箇所)	(面積等)	地区名	H28	H29	H30	R1	R2	全体事業費 (百万円)	備考
1-D-1	1里刀1	1里//1	\[ \] ≥\[ \]	印政		_	-111	(3)(0)(1)(1)	(141)/(47)		1120	1123	1150	IV1	N2		
1 0 1						I		<u> </u>		I	1		合計		1	0	
2. 事業	効果の発現	状況、E	標値の達成	状況									ПН				
						広域的7	よ地域の注	舌性化に資する道路整備により、地域の交	通機能が向上し、供用し7	た(国) 156号・御	母衣工区	及び牧工	区の拠点	施設であ	<b>ある「ド</b> ラ	ライブインみ	ぼろ湖」では、観光祭
I 定量	的指標に関	連する				数が32,	180人 (日	[26統計資料)から38,509人(H30統計資料	)に増加したなど地域振り	興に寄与した。							
交	付対象事業	の効果の	発現状況														
					/ warm + -1		中間目標	直 3,773万人									陸自動車道(白鳥IC-飛
岐阜県(飛驒地 Ⅲ 定量的指標の達成状況 域)と富山県にお ける観光客数			(	(718万人) 目標値と実績値に差が出 撃清見IC間)の4車線化、平成27年の北陸新幹線(高崎駅-金沢駅間)の開業 では、ア成27年の北陸新幹線(高崎駅-金沢駅間)の開業 では、ア成27年の北陸新幹線(高崎駅-金沢駅間)の開発 では、アルス・アルス・アルス・アルス・アルス・アルス・アルス・アルス・アルス・アルス・													
				中間実績値 4,292万人 た要因 や、インバウンド観光等の社会的背景により、観光客数は増加し中間目標を達成した。一方、岐阜県の単独目標に ついては、平成29年度の統計では飛驒地域の観光客数は718万人と中間目標を達成していたが、平成30年度は7月													
				, - 1949	- 7.2.	(	うち岐阜	県) (716万人)	雨や台	風21号などの自然災	害の影響に	より観光	客数が減	少したたと	め、平成30	)年度の統計で	な中間目標を下回った。
	Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)																
「心要に	応して記述																
V → FF →	を取る出した ユエ	白旧ヤイ			- 4±=1,2/e dol /	Δ±1 − − −	10 8 4	古 に トゥ									
※甲間夷	※中間実績値は、岐阜県及び富山県の平成30年統計資料(令和元年12月公表)による。																

最終目標値達成に向けて、引き続き道路整備を進めていく。