

平成25年度 再評価対象箇所一覧表 9月5日審議箇所
 [林政部森林整備課]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費		実施済み額		進捗率		経過年数 (H25.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費削減	費用対効果分析	対応方針(案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業実施率	(百万円)		(百万円)		(%)										
									用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等											
1	公共林道事業 (道整備交付金)	揖北	揖斐川町	H2	H34	林道開設 L=17,200m	林道開設 L=4,640m	27.0%	6,080	1,518	25.0%	23	岐阜県森林づくり基本計画	—	地元は早期完成を強く要望している。	木製構造物の採用 リサイクル認定製品の使用	一部幅員を縮小 L型擁壁工を採用	1.2 (1.3)	継続				
2	公共林道事業 (道整備交付金)	大谷～大柵	関市郡上市	S48	H30	林道開設 L=22,160m	19,519m	88.1%	4,725	4,252	90.0%	40	岐阜県森林づくり基本計画	—	中津川市「森の合板工場」稼働郡上市「長良川木材事業協同組合」稼働予定早期完成を強く望んでいる	木製構造物の採用 リサイクル認定製品の使用	標準設計に代わり、路側擁壁にL型擁壁工や補強土壁工を採用	1.5 (1.5)	継続				
3	公共林道事業 (道整備交付金)	中美濃	関市美濃市郡上市	H1	H26	林道開設 L=20,019m	林道開設 L=19,395m	96.9%	4,724	4,622	97.8%	25	岐阜県森林づくり基本計画	—	中津川市「森の合板工場」稼働郡上市「長良川木材事業協同組合」稼働予定早期完成を強く望んでいる	木製構造物の採用 リサイクル認定製品の使用	標準設計に代わり、路側擁壁にL型擁壁工や補強土壁工を採用	1.4 (1.5)	継続				
4	公共林道事業 (道整備交付金)	白尾～鷺見	郡上市	H2	H30	林道開設 L=17,917m	林道開設 L=15,445m	86.2%	3,573	2,896	81.1%	23	岐阜県森林づくり基本計画	—	中津川市「森の合板工場」稼働郡上市「長良川木材事業協同組合」稼働早期完成を強く望んでいる	木製構造物の採用 リサイクル認定製品の使用	標準設計に代わり、路側擁壁にL型擁壁工や補強土壁工を採用	1.2 (1.3)	継続				
5	公共林道事業 (道整備交付金)	二間手～水沢上	郡上市	H4	H30	林道開設 L=18,300m	林道開設 L=12,824m	70.1%	4,041	3,237	80.1%	21	岐阜県森林づくり基本計画	—	中津川市「森の合板工場」稼働郡上市「長良川木材事業協同組合」稼働早期完成を強く望んでいる	木製構造物の採用 リサイクル認定製品の使用	標準設計に代わり、路側擁壁にL型擁壁工や補強土壁工を採用	1.4 (1.5)	継続				

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率