

平成24年度 再評価対象箇所一覧表 9月4日審議箇所
 [県土整備部河川課]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費 (百万円)			実施済み額 (百万円)			進捗率 (%)			経過年数 (H24.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費縮減	費用対効果分析	対応方針(案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業実施率	用地補償費			用地補償費			用地補償費											
									工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等										
1	総合流域防災事業(社会资本整備総合交付金)	準用河川 西出川	岐阜市	H5	H35	1188m	486m	41%	2,000	1,150	57.5%	18	岐阜市総合計画に整合した整備を実施	---	事業継続、早期完了を強く要望	護岸材料に環境保全型製品を使用	橋梁の架替えを新技術の函渠形式に変更	9.7 [20.9] (10.9)	継続							
									916	605	66.0%															
									1,084	545	50.2%															

費用対効果分析:[]は残事業費、()は前回再評価時の投資効果率