

# 農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計画の概要	計画の名称	岐阜県農山漁村地域森林保全・整備計画
	計画策定主体	岐阜県
	対象市町村	岐阜市、各務原市、山県市、本巣市、大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、揖斐川町、大野町、池田町、関市、美濃市、郡上市、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町、多治見市、瑞浪市、土岐市、中津川市、恵那市、下呂市、高山市、飛騨市、白川村(計34市町村)
	計画期間	平成28年度～令和2年度(5年間)
	計画の目標	<p>【森林整備分野】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>森林資源が成熟しつつあるが、木材価格の低迷等により、森林の適切な手入れが不足している。森林の持つ多面的機能が十分発揮されるよう、林道、作業道の整備を進め間伐を推進する。また、間伐材を搬出し利用する搬出間伐を進め、木材を安定的に供給していく体制を整備することで、農山村地域の林業及び木材産業の振興と地域の活性化を図る。</li> </ul> <p>【治山事業整備分野】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>荒廃地や荒廃森林の再生に必要な施設の設置と森林整備を推進する。</li> <li>防災対策としての治山施設整備や森林整備、並びに山地災害情報の提供などのソフト対策を総合的に推進する。</li> <li>漁場と密接に関係している森林において、濁水の緩和等、漁場環境の保全効果を高めるための事業を実施する。</li> </ul>
評価指標	<p>【森林整備分野】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>林道や作業道の整備を促進し、搬出間伐面積(森林整備関連事業分)を18,600ha/5年(平成23年度～平成27年度累計)から20,000ha/5年(平成28年度～令和2年度累計)に増加させる。</li> </ul> <p>【治山事業整備分野】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>治山事業の実施により森林の公益的機能が回復又は維持される森林の面積 5ヶ年(H28～R2):50ha</li> <li>周辺の森林の山地災害防止機能が確保される集落数 5ヶ年(H28～R2):20集落</li> <li>治山事業の実施により森林からの濁水を緩和し、漁場環境の保全を図る漁場 5ヶ年(H28～R2):16漁場(16漁協)</li> </ul>	

項目	評価項目	評価	評価根拠
評価	交付対象事業の進捗状況	計画していた事業量が完了しているか	○ 計画した事業は概ね実施できている。
	事業効果の発現状況	定量的指標を達成できたか。	○ 事業実施により、いずれの指標においても、事業効果が発現されている。
	成果目標の実現状況	定量的指標を達成し、目標が達成できたか	○ いずれの指標においても、当初の目標以上を達成できた。
	今後の方針	<p>【森林整備分野】</p> <p>森林の多面的機能の維持増進のため、間伐等の適正な森林整備を引き続き推進する。また、森林整備の基盤となる林道の整備を進めることで、間伐材の搬出利用を促進し、木材の安定確保に努める。</p> <p>【治山事業整備分野】</p> <p>山地災害対策が必要な集落が依然多く存在していることから、今後も治山事業を推進し、保安林機能の維持、回復を図り、山地災害防止機能の向上、および漁場環境の保全を図っていく。</p>	

## 目標及び定量的指標の達成状況【森林整備分野】

### 目標達成のために実施した事業

事業名	事業内容	地区名	実施主体	事業費 (千円)	事業量 (m,箇所,ha)	
農山漁村地域整備交付金	林道事業	開設	伊自良～根尾ほか13路線	岐阜県、中津川市、八百津町、垂井町	3,447,997	14,295
		改良	日原ほか10路線	山県市、本巣市、白川町、高山市、飛騨市、白川村	398,398	2,439
		保全整備	南陽寺ほか2路線	海津市、八百津町、飛騨市	15,805	8
		点検診断	銚子谷ほか374路線	山県市、海津市、大垣市、関ヶ原町、養老町、垂井町、揖斐川町、関市、白川町、川辺町、八百津町、東白川村、御嵩町、多治見市、瑞浪市、中津川市、恵那市、下呂市、白川村、高山市、飛騨市	179,322	689
森林整備事業	機能回復整備	郡上市、揖斐川町	郡上森林組合、揖斐郡森林組合	55,787	12	

進捗状況	<p>森林整備の基幹となる林道について新設:14,295m、改良:2,439m整備した。また林道施設の長寿命化を図るため、3路線、8箇所の保全整備、375路線689箇所の橋梁点検・診断を行った。</p>		
事業効果の発現状況	<p>林道の整備等により搬出間伐が促進され、令和2年度の目標を上回る利用間伐が行われた。</p>		
目標値の実現状況	指標の目標値	実績値	達成率
	搬出間伐面積 20,000ha/5年	搬出間伐面積 20,947ha/5年	105%
今後の方針	<p>森林の多面的機能の維持増進のため、間伐等の適正な森林整備を引き続き推進する。 また、森林整備の基盤となる林道の整備を進めることで、間伐材の搬出利用を促進し、木材の安定確保に努める。</p>		

## 目標及び定量的指標の達成状況【治山事業整備分野】

### 目標達成のために実施した事業

事業名	事業内容	地区名	実施主体	事業費 (千円)	
農山漁村地域整備交付金	治山事業	予防治山	岐阜市岩田西1丁目地区ほか	岐阜県	5,152,916
		地域防災対策 総合治山	揖斐郡揖斐川町 小島地区ほか	岐阜県	485,913
		治山施設機能 強化	大垣市上石津町三ツ里 須谷地区ほか	岐阜県	659,656
	漁場保全の森づくり事業	奥地保安林保 全緊急対策	郡上市高鷲町大鷲 桑ヶ洞地区ほか	岐阜県	1,460,538

進捗状況	令和3年度末までに概ね計画どおりの事業が完了した。		
事業効果の発現状況	治山事業の実施により以下の事業効果を発現することができた。 ・森林の公益的機能が回復又は維持された森林面積55.5ha ・山地災害防止機能の向上が図られた集落数 44集落 ・漁場環境の保全が図られた漁場数12漁場(9漁協)		
目標値の実現状況	指標の目標値	実績値	達成率
	公益的機能が回復・維持される森林面積 50ha	55.5ha	111%
	山地災害防止機能の向上が図られた集落数 20集落	44集落	220%
	漁場環境の保全を図る漁場数 16漁場(16漁協)	12漁場 ( 9漁協)	75% (56%)
今後の方針	山地災害対策が必要な集落が依然多く存在していることから、今後も治山事業を推進し、保安林機能の維持、回復を図り、山地災害防止機能の向上、および漁場環境の保全を図っていく。		