

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 27 年 11 月 6 日

計画の名称	⑦ 河川緊急点検結果に基づく対策の推進 (防災・安全) 緊急対策									
計画の期間	平成25年度 ~ 平成26年度 (2年間)			交付対象	岐阜県					
計画の目標	平成24年7月の九州で発生した豪雨災害等を踏まえた河川緊急点検結果において、堤防の浸透に対する安全性及び水衝部等の河岸侵食に対する安全性が低いとされた箇所や流下能力不足とされた箇所における対策を推進し、要対策箇所の解消を図る。									
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 河川緊急点検結果により対策が必要とされた河川延長における、対策を実施した延長の割合を、7.5%から12.4%に増加させる。 									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H26末)	
	河川緊急点検結果により対策が必要とされた河川延長 (264.7km) に対し、対策を実施した河川延長の割合。						7.5%	-	12.4%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	2701百万円	A	2691百万円	B	- 百万円	C	10百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	0.4%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
岐阜県事業評価監視委員会において意見聴取	平成27年11月6日
公表の方法	岐阜県ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業											全体事業費 (百万円)	備考								
A1 河川事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名			事業実施期間 (年度)							
											H22	H23	H24	H25	H26					
1-A-2	河川	一般	岐阜県	直接	-	広域河川1	改修	相川広域河川改修事業	築堤等 (L=2.7km)	大垣市						365	H22-24H25別計画で実施			
1-A-4	河川	一般	岐阜県	直接	-	広域河川1	改修	可児川広域河川改修事業	築堤・掘削等 (L=5.0km)	可児市、御嵩町						184	H22-24H25別計画で実施			
1-A-8	河川	一般	岐阜県	直接	-	広域河川1	改修	長良川広域河川改修事業	築堤工・掘削護岸等 (L=5.5km)	関市、美濃市、郡上市						439	H22-24H25別計画で実施			
1-A-9	河川	一般	岐阜県	直接	-	広域河川1	改修	長良川 (津保川工区) 広域河川改修事業	掘削・護岸等 (L=2.5km)	関市						133	H22-24H25別計画で実施			
1-A-13	河川	一般	岐阜県	直接	-	広域河川1	改修	宮川 (高山工区) 広域河川改修事業	掘削護岸等 (L=1.6km)	高山市						178	H22-24H25別計画で実施			
1-A-20	河川	一般	岐阜県	直接	-	総合治水	改修	境川総合治水対策特定河川事業	掘削護岸等 (L=1.6km)	岐阜市						945	H22-24H25別計画で実施			
1-A-39	河川	一般	岐阜県	直接	-	広域系1	改修	揖斐川圏域総合流域防災事業 (津屋川)	築堤等 (L=1.6km)	海津市						326	H22-24H25別計画で実施			
1-A-45	河川	一般	岐阜県	直接	-	広域系1	改修	木曾川・飛騨川圏域総合流域防災事業 (加茂川)	築堤・掘削等 (L=1.9km)	美濃加茂市、坂祝町						121	H24H25別計画で実施			
合計																2,691				

B 関連社会資本整備事業				直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象							H22	H23	H24	H25	H26		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
C 効果促進事業				直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象							H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-1	河川	一般	岐阜県	直接	—	情報提供	河川情報提供推進活動	氾濫危険水位等見直し	岐阜市ほか2市						10	
合計											10					
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
1-C-1	基幹事業（1-A-2～45）のハード対策と共に、洪水時における情報提供の充実を図るため氾濫危険水位等の見直しを行い、適切な水防・避難活動の推進を図る。															

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		計画に基づき、河川改修を実施し、住民の安全・安心の向上を図ることが出来た。			
II 定量的指標の達成状況	指標① 河川緊急点検結果により対策が必要とされた河川延長 (264.7km)に対し、対策を実施した河川延長の割合。	最終目標値	12.4%	目標値と実績値 に差が出た要因	目標値を達成している。
		最終実績値	12.4%		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項 (今後の方針等)					
平成27年度以降も新たな社会資本総合整備計画において、引き続き事業の進捗を図り、安全・安心な県土づくりに努めていく。					