社会資本総合整備計画 事後評価書 令和04年02月28日

計画の名称	岐阜県地域住	宅計画														
計画の期間	平成28年月	度 ~	令和02年度 (5年	間)										重点配分対象の該当		
交付対象	岐阜県,高山市	,美濃加	茂市,瑞穂市,海津市,雪	E井町,大野町,坂祝町	揖斐	川町,川辺町,七宗町,著	羽島市	, 各務原市								
計画の目標	『すべての人が	が安心し [.]	て生活するための居住	環境の整備』・・・既	存公	営住宅の福祉対応型お	よび	居住性向上型改善を行い住	主環	境の向上を図る。また、	長寿命化型改善を実	施し	財政負担の増加を軽減・平準(化する。		
	『空き家対策』		空家等管理が不十分な	建築物の増加によって	生じ	る諸問題に総合的に対	応し、	、県民が安心して暮らせる	5住	環境を確保する。						
		ï	高山市、美濃加茂市、	各務原市、瑞穂市、海	津市、	垂井町、大野町及び	坂祝	町の全域において、空き家	マ等	実態把握調査を実施し、	空家等対策計画の策	定等	に必要な空き家住宅等の現況	を把握する。		
		į	羽島市において、空き	家を改修し、移住体験	施設	等及び空家等対策計画	iに基	づく利活用施策の社会的実	€験	を実施する。						
	『地域固有の何	主文化の	継承』・・・地域材の	優良性を広く県内外に	PRす	ることで、地元工務店	等に	よる優良な地域材を活用し	た	木造住宅(県産材住宅)	の建設促進を行う。					
	『住宅施策の技	性進体制 (の整備』・・・住まい	に関する新たな課題や	県民	の多様なニーズに対応	する	ため、より効果的な施策メ	ν =	ューの推進を図る。						
全体事業費	貴(百万円)	合計((A + B + C + D)	4,04	Α	4,041	В	0 C	-	0 D		0	効果促進事業費の割合 C /	(A + B + C + D)	0	9 %

	計画の成果目標(定量的指標)								
番号		定量的指標の現況値及び目標値							
田与	定量的指標の定義及び算定式	当初現況値	中間目標値	最終目標値					
		H28当初	-	R2末					
1	岐阜県公営住宅等長寿命化計画において活用方法を個別改善(長寿命化型)として判定した住棟のうち、長寿命化型改善事業を実施した割合を71.4%から100%に増加さ	せる。							
	長寿命化計画において長寿命化型改善事業実施と判定した住棟の事業実施率の増加	72%	%	100%					
	(長寿命化型改善事業実施率) = (長寿命化型改善事業を実施した住棟数) / (長寿命化型改善事業実施と判定した住棟数)								
2	管理する県営住宅のうち、高齢者対応(バリアフリー化)した戸数の割合を20.0%から21.2%に増加させる。								
	管理する県営住宅のうち、高齢者対応住宅の戸数割合	20%	%	21%					
	(高齢者対応住宅の戸数割合) = (高齢者対応住宅の戸数) / (全県営住宅戸数)								
3	県内における新設戸建軸組住宅戸数に占める県産材住宅の戸数の割合を15.3%から21.5%に増加させる。								
	県産材住宅の建設割合	15%	%	21%					
	(県産材住宅の建設割合) = (県内における県産材住宅の建設戸数) / (県内における戸建軸組住宅の建設戸数)								

国土強靱化を含む

定住自立圏を含む

連携中枢都市圏を含む

個別施設計画を含む

備考等 効果促進事業費の割合(提案事業含む): (C+Ac)/(A+B+C+D)=8.2% - 流域水循環計画を含む -

地域再生計画を含む

A 基幹事業			•													•	
		事業	地域	交付	直接	P # # #	種別 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/		施期間(年		全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業 (大)	番号	種別	種別		間接		作里力」(作里力」と	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H28 H29	H30 H3	1 R02	(百万円)	便益比	策定状況
			実施する	ることにと	より期待	される効果											
		備考															
地域住宅計画に基づ		住宅	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	公営住宅整備事業等(公	個別改善【長寿命化型】	岐阜市 外				3,243	ı	策定済
く事業	A15-001	ı							営住宅等ストック総合改							ı	
									善事業)								
		住宅	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	公営住宅整備事業等(公	個別改善【福祉対応型】	岐阜市 外				72	, 	策定済
	A15-002	<u>²</u>							営住宅等ストック総合改							ı	
									善事業)								
	1	住宅	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	公営住宅整備事業等(公	個別改善【居住性向上型】	岐阜市 外	\top			209		策定済
	A15-003	3							営住宅等ストック総合改							i	
									善)								
		住宅	一般	岐阜県	間接	関市、養老	<u> </u>	-	住宅地区改良事業等(住	償還推進助成事業	関市、養老町、				29	·	-
	A15-004	t				町、垂井町	<i>i</i>		宅新築資金等貸付助成事		垂井町					ı	
									業)							L	
		住宅	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	T-	【提案】住宅計画策定推	住宅計画策定調査	岐阜市 外				5	. <u> </u>	-
	A15-005	<u> </u>							進事業								
		1	\top	T	T	T	$\overline{\mathbf{I}}$	T	T	T		\top					

基幹事業																	
		事業	地域	交付	直接	1 年举老	種別 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/			(年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接		「生ん」・	1生ル3 4	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H28 H2	29 H30	H31 R02	(百万円)	便益比	策定状況
			実施する	ることによ	:り期待る	される効果											
		備考				1		1	T		1						
地域住宅計画に基づ		住宅	一般	岐阜県	直接	岐阜県	-	-	【提案】空家等対策推進	空家等相談窓口設置、空家等					16		-
(事業	A15-006								事業	対策に関する市町村の取組支							
										援							
-		 住宅	一般	岐阜県	間接	岐阜県産直	-	-	【提案】地域木造住宅支	地域木造住宅振興のための活	岐阜市 外				5		1-
	A15-007					住宅協会			援事業	動に対する支援							
								•					1				
-		 住宅	一般	岐阜県	間接	民間	T_	T_	【提案】ぎふの木で家づ	県産材を活用した家づくりに	岐阜市 外				290		1_
	A15-008		Xei	W.十六	1017	LCIA			くり支援事業	対する支援	mX+112 N				230		
						1											
		住宅	一般	岐阜県	直接	岐阜県	1		【提案】県営住宅管理シ	県営住宅管理システムの整備	此良士				22		
	A15-009		一万又	収早宗	且按	収字宗	-	-	ステム整備事業	宗昌任七官珪ンステムの整備					22		
									- TO								
			T	T	T	T	1		I	T	Ι						
	A15-010	住宅	一般	高山市	直接	高山市	-	-	住宅地区改良事業等	空き家等実態把握調査	高山市				12		1-
-		住宅	一般	美濃加茂	直接	美濃加茂市	-	-	住宅地区改良事業等	空き家等実態把握調査	美濃加茂市				6		-
	A15-011			市													
-		住宅	一般	瑞穂市	直接	瑞穂市	-	-	住宅地区改良事業等	空き家等実態把握調査	瑞穂市				6		T -
	A15-012						1	•					'				

		事業	地域	交付	直接				要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	重業	宝施期	間(年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接	事業者	種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)				30 H31 R02		便益比	
坐打事未 (八)	ш Э					 される効果			(尹未四川)	(医原面 以至)	16/5 7660	11120 1	125 110	00 1101 1102	([[,]])	区皿に	**ENN
		備考	-><100 >	3 1 - 3	1 2 7/313	C 10 0 700 710											
地域住宅計画に基づ		住宅	一般	海津市	直接	海津市	-	-	住宅地区改良事業等	空き家等実態把握調査	海津市				4		-
く事業	A15-013			I			1	1									
				_					_	_							
		住宅	一般	垂井町	直接	垂井町	-	-	住宅地区改良事業等	空き家等実態把握調査	垂井町				7		-
	A15-014																
		住宅	一般	大野町	直接	大野町	-	_	住宅地区改良事業等	空き家等実態把握調査	大野町				3		1-
	A15-015					1					1						
		4 -		1C +C mT		1C TO MT	<u> </u>	T	公内地位36克丰业 校		LC SOME						1
	A15-016	住宅	一般	坂祝町	直接	坂祝町	-	-	住宅地区改良事業等	空き家等実態把握調査	坂祝町				5		-
		住宅	一般	揖斐川町	直接	揖斐川町	-	-	公的賃貸住宅家賃低廉化	公営住宅の家賃の低廉化	揖斐川町				12		-
	A15-017								事業								
		住宅	一般	川辺町	直接	川辺町	-	-	公的賃貸住宅家賃低廉化	公営住宅の家賃の低廉化	川辺町				71		-
	A15-018								事業								
		住宅	一般	七宗町	直接	七宗町	-	-	公営住宅等整備事業(公	公営住宅等長寿命化計画策定	七宗町				4		-
	A15-019								営住宅等ストック総合改	のための調査							
									善事業)								

基幹事業		事業	地域	交付	直接				要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	車業宝道	施期間(st	王度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接	事業者	種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)		H28 H29				便益比	策定状況
エモデス(ハ)	ш ,			1		↓ される効果			(子米區///)	(EX MIRG)	7879 7822	1120 1120	11.00 11.0	1 1102	([[73]])	<u>Жши</u>	**C1000
		備考															
域住宅計画に基づ		住宅	一般	七宗町	直接	七宗町	-	-	【提案】公営住宅等整備	公営住宅モデルプラン策定	七宗町				1		-
事業	A15-020								事業(公営住宅等ストッ								
									ク総合改善事業)								
		住宅	一般	羽島市	直接	羽島市	-	-	住宅地区改良事業等	空き家再生等推進事業【空き	羽島市				6		-
	A15-021									家等利活用社会実験事業】							
		住宅	一般	川辺町	直接	川辺町	-	-	公営住宅等整備事業(公	公営住宅等長寿命化計画策定	川辺町				4		-
	A15-022								営住宅等ストック総合改	のための調査							
									善事業)								
		住宅	一般	各務原市	直接	各務原市	-	-	住宅地区改良事業等	空き家等実態把握調査	各務原市				3		-
	A15-023																
		住宅	一般	岐阜県	直接	岐阜県	T -	_	公営住宅等整備事業(公	公営住宅等長寿命化計画策定	岐阜市 外				6		T_
	A15-024	ш.б	/3X	WX //	H 1X	WX — //\			営住宅等ストック総合改	のための調査	WX + 13 /1						
									善事業)	O /CO O WALL							
						1					ı						
			<u> </u>						I	T	小計				4,041		
											וּפֿיני				4,041		

条件番号: 0000361377

A 基幹事業																		
		事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	毎別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名 /				年度)		費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接		作生のリュ	作出力」と	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H28	H29	130 H3	R02	(百万円)	便益比	策定状況
			実施する	ことによ	り期待さ	される効果												
		備考				<u> </u>	1		I	I								
											合計					4,041		
							•						•	•	•			
			I			l	1				1							
							I											
											1							
					Т													
											1	T T						

事後評価 事後評価の実施体制、実施時期 事後評価の実施体制 事後評価の実施時期 岐阜県都市建築部住宅課において事後評価を行なったのち、「岐阜県事業評価監視委」令和4年2月 員会」にて審議 公表の方法 | 県のホームページへ掲載 事業効果の発現状況 ・岐阜県公営住宅等長寿命化計画に基づき、個別改善(長寿命化型)事業を実施した。 ・県営住宅のうち、高齢者対応(バリアフリー)した戸数の割合が増加した。 ・県産材住宅に取り組み、新規に申請する地元工務店が増加した。 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 ・県営住宅において、居住性向上型の個別改善として浴槽を設置することにより、衛生上の居住環境及び快適性が向上した住宅 が増加した。 ・県外で県産材住宅を新築する場合にも助成し、地域材を活用した県産材住宅の促進を図った。 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述) 特記事項(今後の方針等) 引き続き、第2期岐阜県地域住宅計画に基づき、県営住宅の改善(長寿命化型、福祉対応型、居住性向上型)、空き家対策、県産材住宅の建設促進等を進めていく。

日	標値の達用		
	+6+番 / m4		
番号	目標値 /		目標値と実績値に差が出た要因
			型改善事業実施と判定した住棟の事業実施率
1	最終 目標値	100%	県営住宅の集約化を踏まえ、対象棟における計画事業の実施年度を見直し・変更を行ったため
	美縜旭	93%	
	管理する	県営住宅のうち、高齢	者対応住宅の戸数割合
2	最 終 目標値	21%	集約化対象棟の決定により、算定における対象戸数が変動したため(集約化対象棟を反映した場合、H27 19.4% R2 20.6%となり、予定戸数(10戸/年)の実施目標は達成している。)
	美縜他	21%	
	県産材住	宅の建設割合	
3	最 終 目標値	21%	目標値は木造軸組住宅建設数が毎年減少し、県産材住宅建設数は維持されることで実績値が高くなるとしていたが、県産材住宅建設数は維持 したものの、木造軸組住宅建設数が増加したため
	最 終 実績値	15%	

1