

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	清流を次代へつなぐ川づくりの推進															
計画の期間	平成 3 0 年度 ~ 令和 0 4 年度 (5年間)												重点配分対象の該当			
交付対象	岐阜県															
計画の目標	平成 2 3 年 7 月に発表した " 清流の国ぎふづくり宣言 " のもと、「清流を守る」「清流を活かす」「清流を伝える」の 3 つの柱と 1 0 の施策を掲げた「清流の国ぎふづくり」を進めるため、まちづくりと一体となった河川環境整備を行うことにより、良好な河川空間の創出を図る。															
全体事業費（百万円）		合計（ A + B + C + D ）		656	A	656	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初		H34末
1	・かわまちづくりにより良質な水辺空間を創出し、公園・緑地等の有効な利活用を図ることで、魅力的な生活空間のあるまちづくりを推進する。			
	・事業実施河川の水辺周辺におけるイベント開催数（川浦川）	0回	回	3回
2	・かわまちづくりにより良質な水辺空間を創出し、公園・緑地等の有効な利活用を図ることで、魅力的な生活空間のあるまちづくりを推進する。			
	・事業実施河川の水辺周辺におけるイベント開催数（千旦林川）	0回	回	0回

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市水環境整備事業	A14-001	都市水	一般	岐阜県	直接	岐阜県	統合河 川環境 （ 1 ）	-	長良川圏域総合流域防災 事業（川浦川）	親水護岸L = 300m	富加町	■	■	■	■	■	342	5.4	策定済	
											小計						342			
その他総合的な治水 事業	A08-002	総合治水	一般	岐阜県	直接	岐阜県	環境	-	木曽川・飛騨川圏域総合 流域防災事業（千旦林川 ）	親水護岸 L=1,270m	中津川市				■	■	314	3.91	-	
											小計						314			
											合計						656			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
岐阜県事業評価監視委員会において意見聴取	令和5年11月15日
	公表の方法
	岐阜県ホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	川浦川においては、まちづくりと一体となった河川環境整備の実施により、良質な水辺空間を創出し、整備済の公園・緑地等でイベントが開催されるなど、新たな利活用を図ることが出来た。 千旦林川においては、整備中であるため事業効果はまだ発現していないが、リニア駅周辺整備に関する会議で具体的な利活用の検討がされており、今後の活用が期待される。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
令和4年度以降も新たな社会資本総合整備計画において、引き続き事業の進捗を図り、良好な河川空間の創出を図っていく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	3回	
	最 終 実績値	3回	
2			
	最 終 目標値	0回	
	最 終 実績値	0回	