

平成25年度 再評価対象箇所一覧表 7月31日審議箇所  
 [農政部農地整備課]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費 (百万円)			実施済み額 (百万円)			進捗率 (%)			経過年数 (H25.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費縮減	費用対効果分析	対応方針(案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業実施率	用地補償費			用地補償費			用地補償費											
									工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等									
1	県営広域農道整備事業(道整備交付金)	西南濃	大垣市 海津市 養老町 関ヶ原町	S54	H27	L=30,874m	L=29,847m	96.7%	18,188	15,237	83.8%	34	『ぎふ農業・農村基本計画』における「豊かで住みよい農村づくり」	・県道改良S57完了 ・県営ふるさと農道緊急整備事業「西南濃2期」地区H6完了	・市町村・JAの合併により農地集積等広域営農を推進 ・関係市町、受益農家とも早期全線開通を強く要望している	根株を利用した道路法面の緑化 多自然型護岸ブロックの使用	路線計画の見直し	投資効果 (1.2) 1.3	継続	※前回再評価H20						
4,036	3,671	91.0%																								
14,152	11,566	81.7%																								
2	県営基幹農道整備事業(農山漁村地域整備交付金)	山口	中津川市	H5	H26	L=3,153m	L=2,895m	91.8%	3,375	3,263	96.7%	20	『ぎふ農業・農村基本計画』における「豊かで住みよい農村づくり」	・県営中山間地域総合整備事業「まごめ」地区H20完了	・越県を伴う市町村合併の主要課題として推進 ・市、受益農家とも早期全線開通を強く要望している	根株を利用した道路法面の緑化	橋脚土留の新工法採用	投資効果 (1.2) 1.3	継続	※前回再評価H20 ※平成23年度計画変更						
134	133	99.3%																								
3,241	3,130	96.6%																								

費用対効果分析:( )は前回再評価時の投資効果率