

平成25年度 再評価対象箇所一覧表 9月5日審議箇所
 [都市建築部街路公園課]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数 (H25.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費削減	費用対効果分析	対応方針(案)	特記事項						
						全体事業量	実施済事業量	事業実施率	用地補償費		用地補償費		用地補償費																
									工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等															
1	連続立体交差事業 (社会資本整備総合交付金)	名古屋鉄道 名古屋本線	岐阜市	H11	H40以降	2.1km	0	0.0%	30,000	360	1.2%	15	「成長・雇用戦略」の展開 (ネットワーク・インフラの整備)	加納茶所土地区画整理事業、境川改修事業、名鉄岐阜駅側関連事業との一体的施工について調整中	・岐阜駅周辺地区の整備が進捗している ・用地単価の下落	高架化に伴う周辺への影響について調査検討している。 ①騒音 ②振動 ③日照障害 ④テレビ電波の受信障害	統合駅化、出入区線の短縮等により事業費を約45億円縮減した。	1.3 (2.8)	継続										

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率