

平成26年度 再評価対象箇所一覧表 8月8日審議箇所  
 [郡上市、中津川市]

番号	事業名	路線・地区 ・河川名等	実施箇所 (市町村名)	採択 年度	完了 予定 年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数 (H26.3現在)	政策との 位置付け	関連事業の 進捗状況	社会経済情勢 等の変化及び 地元の意向	環境との調 和への配慮 事項	事業費縮減	費用対効果 分析	対応方針 (案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業 実施率	用地補償費		用地補償費		用地補償費										
									工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等									
3	公共林道事業	鎌辺～明山	郡上市	H6	H30	L=4,569m	L=3,654m	80.0%	1,280	1,028	80.3%	20	新市建設計画 (H26～H30)	-	郡上市「長良川 木材事業協同 組合」稼働予定 地元は早期完 成を強く要望し ている。	木製構造物 の採用 リサイクル認 定製品の採用	標準設計に 代わり、路側 擁壁にL型擁 壁工や補強 土壁工を採用	投資効果 (1.1) 1.1	継続				
4	公共林道事業	木曾越	中津川市	H16	H27	L=2,910m	L=2,706m	93.0%	658	586	89.1%	10	中津川市森林 整備計画	-	中津川市「森の 合板工場」稼働 地元は早期完 成を強く要望し ている。	木製構造物 の採用 リサイクル認 定製品の採用	標準設計に 代わり、路側 擁壁にL型擁 壁工や補強 土壁工を採用	投資効果 (1.6) 1.1	継続				

費用対効果分析:( )は前回再評価時又は事業計画時の投資効果率