

平成26年度 再評価対象箇所一覧表 8月8日審議箇所
 [岐阜市 河川課]

番号	事業名	路線・地区・河川名等	実施箇所(市町村名)	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費(百万円)		実施済み額(百万円)		進捗率(%)		経過年数(H27.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費縮減	費用対効果分析	対応方針(案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業実施率	用地補償費		用地補償費		用地補償費										
									工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等										
5	都市基盤河川改修事業	一級河川新荒田川	岐阜市	S61	H35	2.0km	1.65km	82.5%	10,754	9,924	92.3%	29	岐阜市総合計画境川圏域河川整備計画	—	・市街化の進行 ・事業継続・早期完了を希望	まちづくりと調和した浸水空間の創造	既設護岸を活用し、片岸拡幅とする	(3.1) 3.2	継続				
									7,411	7,337	99.0%												
									3,343	2,587	77.4%												
6	総合流域防災事業	準用河川戸石川	岐阜市	H7	H35	1.897km	0.9km	47.4%	2,000	1,326	66.3%	20	岐阜市総合計画	—	・東海環状に伴う人口の増加 ・事業継続・早期完了を希望	みお筋の創出や護岸の緑化、水辺の楽校の整備	橋梁をボックスカルバートに変更	(2.7) 2.2	継続				
									460	330	71.7%												
									1,540	996	64.7%												

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率