

平成26年度 再評価対象箇所一覧表 8月8日審議箇所

[都市建築部 街路公園課]

番号	事業名	路線・地区 ・河川名等	実施箇所 (市町村名)	採択 年度	完了 予定 年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数 (H27.3現在)	政策との 位置付け	関連事業の 進捗状況	社会経済情勢 等の変化及び 地元の意向	環境との調和 への配慮事項	事業費縮減	費用対効果 分析	対応方針 (案)	特記事項					
						全体事業量	実施済事業量	事業 実施率	用地補償費		用地補償費		用地補償費															
									工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等														
7	街路事業	(都)新所平島線 平成工区	岐南町	H22	H33	L=846m	L=0m	0%	7,500	1,723	23.0%	5	都市の骨格を 形成する街路 事業の推進	隣接する徳田 工区(L=1.1km) の整備がH24 に完了	徳田工区の4 車線化、名鉄 名古屋本線踏 切部の立体交 差化完了	・LED照明採用 ・排水性舗装、 透水性舗装 の使用	踏切アンダー バスの構築 手順の見直し によるコスト 削減	投資効果 (-) 1.2	継続									

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率