

平成26年度 再評価対象箇所一覧表 9月2日審議箇所
 [県土整備部 河川課]

番号	事業名	路線・地区・河川名等	実施箇所(市町村名)	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費(百万円)		実施済み額(百万円)		進捗率(%)		経過年数(H27.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費縮減	費用対効果分析	対応方針(案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業実施率	用地補償費		用地補償費		用地補償費										
									工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等										
5	広域河川改修事業	一級河川犀川	瑞穂市本巣市	S59	H45	8.7km	1.0km	11.5%	20,937 5,079 15,858	4,518 2,714 1,804	21.6% 53.4% 11.4%	31	・新五流域総合治水対策プラン ・犀川圏域河川整備計画	—	・企業立地や人口の増加 ・事業継続・早期完了を希望	在来土で覆土し、自然環境を保全	建設発生土の有効利用	6.5 (4.8)	継続				
6	総合治水対策特定河川事業	一級河川境川	岐阜市羽島市各務原市岐南町笠松町	S63	H50	21.1km	12.5km	59.2%	46,386 23,537 22,849	25,995 11,940 14,055	56.0% 50.7% 61.5%	27	・新五流域総合治水対策プラン ・境川圏域河川整備計画	—	・市街化の進行 ・事業継続・早期完了を希望	現況河床のスライドダウンや片岸拡幅による現況河岸の保全	建設発生土の有効利用	3.2 (3.1)	継続				
7	総合流域防災事業	一級河川桑原川	羽島市	S55	H30	7.41km	7.16km	96.6%	5,407 1,029 4,378	5,346 1,018 4,328	98.9% 98.9% 98.9%	35	・新五流域総合治水対策プラン ・境川圏域河川整備計画	—	・商業施設や人口の増加 ・事業継続・早期完了を希望	在来土で覆土し、自然環境を保全	建設発生土の有効利用	2.2 (1.2)	継続				
8	総合流域防災事業	一級河川荒田川	岐阜市	S40	H50	5.3km	4.2km	79.2%	6,610 3,112 3,498	4,097 1,800 2,297	62.0% 57.8% 65.7%	50	・新五流域総合治水対策プラン ・境川圏域河川整備計画	—	・土地利用の高度化 ・事業継続・早期完了を希望	現況河床の保全や、在来土で覆土し、自然環境を保全	工場を避けるように河道計画を見直し	3.7 (5.0)	継続				

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率