

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：郡上土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
公維工第30災367-2号	公共 道路災害復旧事業(債務)	一般県道 鮎立恩地線郡上市 高鷲町 鮎立 地内	土木一式	(株)永田工務店	岐阜県郡上市高鷲町鮎立3730-1	平成30年11月20日	平成30年11月20日 ~ 令和2年3月3日	172,584,000	復旧延長 L=75.0m W=5.0m 土工 残土処理 V=6500m ³ 法面工 植生基材吹付工 A=2670m ² 抑止杭工 鋼管杭(φ267.4mm) N=26本 杭頭壁工 N=13基、アンカー工 L=185m 排水工 角型U字溝(300型) L=346m かご枠工 D500×B1200 L=499m		(当初)
						令和2年3月11日	平成30年11月20日 ~ 令和2年5月31日	179,651,500	復旧延長 L=75.0m W=5.0m 土工 残土処理 V=6430m ³ 法面工 植生基材吹付工 A=2330m ² 抑止杭工 鋼管杭(φ267.4mm) N=26本 杭頭壁工 N=13基、アンカー工 L=185m 排水工 角型U字溝(300型) L=346m かご枠工 D500×B1200 L=471m	当初想定外の湧水により、法面の崩壊が発生したため、その対策としてかご枠工を増工したい。	3回目
						令和2年5月22日	平成30年11月20日 ~ 令和2年5月31日	175,906,000	復旧延長 L=75.0m W=5.0m 土工 残土処理 V=6430m ³ 法面工 植生基材吹付工 A=2470m ² 抑止杭工 鋼管杭(φ267.4mm) N=26本 杭頭壁工 N=13基、アンカー工 L=185m 排水工 角型U字溝(300型) L=321m かご枠工 D500×B1200 L=471m	当初、片側交互通行での施工としていたが、道路損壊が想定より著しいことから、地元調整の上全面通行止めの施工としたことから、交通誘導員を減工とした。	4回目
公維工第30災363 他号	公共 道路災害復旧事業(債務) 他	一般国道 156号 郡上市 白鳥町 歩岐島地内	土木一式	(株)大西組	岐阜県郡上市白鳥町向小駄良1014-1	平成30年12月18日	平成30年12月18日 ~ 令和2年3月11日	232,200,000	復旧延長 L=188.0m W=8.9~15.8m 道路土工 土工 N=1式 法面工 鉄筋挿入工(D19, L=4.0m) N=80本 アンカー工(PC鋼線より線) N=28本 擁壁工 大型カゴ枠工(H1000*B2500) A=560m ² 排水工 N=1式 撤去工 N=1式 仮設工 H鋼土留め撤去 L=122m		(当初)
						令和1年12月19日	平成30年12月18日 ~ 令和2年3月31日	262,964,800	復旧延長 L=188.0m W=8.9~15.8m 道路土工 土工 N=1式 法面工 鉄筋挿入工(D19, L=4.0m) N=186本 アンカー工(PC鋼線より線) N=28本 擁壁工 大型カゴ枠工(H1000*B2500) A=560m ² 排水工 N=1式 撤去工 N=1式 仮設工 H鋼土留め撤去 L=122m	施工中の令和元年10月の降雨後、切土法面の一部において表層崩壊が発生したことから、さらなる崩壊を防止するため、当該区間に法面補強工を追加し、のり面の安定、安全を確保したい。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和2年4月1日	平成30年12月18日 ~ 令和2年5月11日	261,746,000	復旧延長 L=188.0m W=8.9~15.8m 道路土工 土工 N=1式 法面工 鉄筋挿入工(D19, L=4.0m) N=186本 アンカー工(PC鋼線より線) N=28 本 擁壁工 大型カゴ枠工(H1000*B2500) A=560m ² 排水工 N=1式 撤去工 N=1式 仮設工 H鋼土留め撤去 L=122m	現場内で同時施工可能な工種があったため、交通誘導員を減工したい。	5回目