

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(令和3年度発注工事・委託)

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関:下呂農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下中第0301号	県営中山間地域総合整備事業 益田北東部地区 大洞鹿山用水路工事	下呂市 小坂町大洞地内	土木一式	細江土建(株)	岐阜県下呂市 小坂町坂下292	令和3年7月26日	令和3年10月12日～ 令和4年3月25日	23,760,000	大洞鹿山用水路 L=499.9m 土工 1式 用水路工 L=480.8m 付帯工 1式	—	(当初)
						令和4年4月19日	令和3年10月12日～ 令和4年5月27日	27,107,300	大洞鹿山用水路 L=500.4m 土工 1式 用水路工 L=479.8m 付帯工 1式	当初ポリエチレン管φ400は直管としていたが、現地再精査の結果、屈曲部が多く布設が困難なため、可とう管に変更することによる増	2回目
下促第0301号	県営農業基盤整備促進事業 馬瀬中央地区 第2号基盤整備工事	下呂市 馬瀬黒石地内他	土木一式	馬瀬建設(株)	岐阜県下呂市 馬瀬名丸28番地3	令和3年8月6日	令和3年8月6日～ 令和4年3月25日	56,980,000	区画拡大 A=0.51ha 黒石工区 A=0.51ha 客土 A=3.12ha 黒石工区 A=1.57ha 数河工区 A=1.55ha	—	(当初)
						令和4年12月1日	令和3年8月6日～ 令和5年1月23日	53,122,300	区画拡大 A=0.51ha 黒石工区 A=0.51ha 客土 A=3.34ha 黒石工区 A=1.57ha 数河工区 A=1.77ha	当初の想定より基盤の状況が良く、基盤置換を一部減らしたことによる工事費の減。また、ほ場間移動について地権者の了解が取れたため、敷鉄板が一部不要となったことによる仮設費の減。	2回目
下治第0302号	県単治山事業 出し河原地区工事	下呂市 馬瀬黒石字出し河原地内	土木一式	馬瀬建設(株)	岐阜県下呂市 馬瀬名丸28番地3	令和3年7月30日	令和3年7月30日～ 令和4年3月25日	45,100,000	谷止工(生コン)1基 L=56.5m H=6.0m(4.4m) V=762.5m3 (548.3m3)	—	(当初)
						令和4年7月6日	令和3年7月30日～ 令和4年7月29日	50,719,900	谷止工(生コン)1基 L=56.5m H=6.0m(4.4m) V=762.5m3 (563.4m3)	発生残土を保安林管理道の路体盛土として有効利用することに伴う変更。 建設廃材処分量の実績精算による変更。	3回目
下基第0301号	県営基幹農道整備事業 下呂中央3期地区 第6号道路工事	下呂市 野尻地内	土木一式	(株)梅田組	岐阜県下呂市 野尻283	令和3年9月3日	令和3年9月3日～ 令和4年3月25日	49,390,000	農道工事 L=200m 土工 一式 排水路工L=113.2m 路側ブロック積工 A=16m2 構造物撤去工 一式	—	(当初)
						令和4年5月25日	令和3年9月3日～ 令和4年5月31日	54,898,800	農道工事 L=440m 土工 一式 排水路工L=106.1m 路側ブロック積工 A=115.4m2 構造物撤去工 一式	・排水路工及び路側ブロック積工について現地再精査の結果、一体的に施工した方が施工性がよい範囲を追加施工したことによる増	2回目
下経第0302号	県営経営体育成基盤整備事業 馬瀬地区 第3号用排水路工事	下呂市 馬瀬中切地内他	土木一式	馬瀬建設(株)	岐阜県下呂市 馬瀬名丸28番地3	令和3年9月3日	令和3年9月3日～ 令和4年3月25日	68,750,000	数河中切用水路 BF600他 L=1514.3m 湧原用水路 BF300他 L=396.5m 小川林用水路 BF300他 L=169.9m 神手用水路 BF400他 L=363.0m 上井水排水路 UU600×500他 L=81.2m 中切排水路 ソケット付きU字溝600他 L=75.1m 水路工L=2510.0m 用水路工L=2353.7m 排水路工L=156.3m	—	(当初)
						令和4年3月28日	令和3年9月3日～ 令和5年2月24日	63,996,900	数河中切用水路 BF600他 L=1514.3m 湧原用水路 BF300他 L=306.5m 小川林用水路 BF300他 L=169.9m 神手用水路 BF400他 L=363.0m 上井水排水路 UU600×500他 L=81.2m 中切排水路 ソケット付きU字溝600他 L=75.1m 水路工L=2510.0m 用水路工L=2353.7m 排水路工L=156.3m	設計精査により水路工断面の変更、進入路の再検討により敷鉄板が不要となったことによる減。	2回目
						令和5年1月31日	令和3年9月3日～ 令和5年3月27日	75,546,900	数河中切用水路 BF600他 L=1514.3m 湧原用水路 BF300他 L=306.5m 小川林用水路 BF300他 L=169.9m 神手用水路 BF400他 L=525.3m 黒石用水路 L=8.0m 上井水排水路 UU600×500他 L=139.1m 中切排水路 ソケット付きU字溝600他 L=75.1m 水路工L=2738.2m 用水路工L=2524.0m 排水路工L=214.2m	設計再精査の結果、水管理のための制水ゲート類を追加する。また、地元から来年度営農までに用水系統を整備するよう強く求められたため、来年度予定箇所を追加施工することによる経費の増。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下中第0302号	県営中山間地域総合整備事業 益田北西部地区 横倉用水路第2号工事	下呂市 萩原町四美地内	土木一式	飛州土木(株)	岐阜県下呂市 萩原町上村510	令和3年9月27日	令和3年9月27日～ 令和4年3月25日	52,977,100	頭首工 1式 護岸工 A=261m2 用水路工 L=93.2m ボックスカルバートB600×H900 L=9.3m、BF550型 L=64.0m U600 L=2.7m、付帯工 1式 暗渠工 L=11.5m 現場打水路B300×H640 L=10.2m、付帯工1式	—	(当初)
						令和4年3月17日	令和3年9月27日～ 令和4年5月31日	57,080,100	頭首工 1式 護岸工 A=259m2 用水路工 L=80.5m ボックスカルバートB600×H900 L=9.3m、BF550型 L=64.0m U600 L=2.7m、付帯工 1式 暗渠工 L=11.5m 現場打水路B300×H640 L=10.2m、付帯工1式	・頭首工の施工について、当初予定していた進入路の使用が困難であったため、新たに仮設道路を設置することによる増 ・頭首工取水口に設置するスライドゲートについて構造計算を実施したところ、設計水位に対するたわみについて基準値を満たしていなかったため、構造を変更することによる増 ・着事前調査を行ったところ、施工箇所に支障となる立木があったため、伐採処理を行うことによる増 ・施工時の進入路として既設の管理道を想定していたが土地管理者と調整を行った結果、使用が困難であった。これにより新しい仮設道路の検討に時間を要したため工期を67日間延期する	1回目
						令和4年5月27日	令和3年9月27日～ 令和4年6月30日	56,937,100	頭首工 1式 護岸工 A=259m2 用水路工 L=80.5m ボックスカルバートB600×H900 L=9.3m、BF550型 L=64.0m U600 L=2.7m、付帯工 1式 暗渠工 L=11.5m 現場打水路B300×H640 L=10.2m、付帯工1式	・掘削による発生土処分量、既設構造物取壊しによるコンクリート殻、アスファルト殻処分量及び立木伐採に伴う木くず処分量の実績に伴う増 ・設計図書に誤謬があったため修正を行ったことによる減 ・暗渠工施工箇所において不測の位置に上水道管が埋設されており、施工支障となることが確認された。これによる管理者との調整及び施工計画の検討に時間を要したため工期を30日間延期する。	2回目
下中第0303号	県営中山間地域総合整備事業 益田北西部地区 小洞排水路工事	下呂市 萩原町尾崎地内	土木一式	(有)青木建工	岐阜県下呂市 萩原町上呂3333-2	令和3年9月28日	令和3年9月28日～ 令和4年3月25日	30,690,000	排水路工 L=128.2m ブロック積工 A=179m2 付帯工 1式	—	(当初)
						令和4年3月17日	令和3年9月28日～ 令和4年5月31日	31,419,300	排水路工 L=131.0m ブロック積工 A=179m2 付帯工 1式	・排水路に隣接する池について、本工事によって取水が出来なくなることが判明したため分水工を設けることによる増 ・仮設道路について排水路の管理道として残置することを地元要望されたため、変更に伴う減 ・着事前調査を行ったところ、施工箇所に支障となる立木があったため、伐採処理を行うことによる増 ・地元から分水工の構造等について変更を求められた。構造の検討や地元調整に時間を要したため、工期を67日間延期する。	1回目
						令和4年5月23日	令和3年9月28日～ 令和4年5月31日	31,726,200	排水路工 L=131.0m ブロック積工 A=179m2 付帯工 1式	・産業廃棄物処分量について実績に伴う増	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下中第0304号	県営中山間地域総合整備事業 益田北西部地区 尾崎団地・森畑集落排水路第2号・川西北部用水路第2号工事	下呂市 萩原町野上・尾崎地内	土木一式	飛州土木(株)	岐阜県下呂市萩原町上村510	令和3年9月28日	令和3年9月28日～令和4年3月25日	15,462,700	尾崎団地 A=1.0ha 整地工 A=0.8ha、暗渠排水工 A=0.2ha 森畑集落排水 L=21.0m 水路工 L=19.0m、付帯工 1式 川西北部用水 L=57.3m 内面補修工 L=57.3m	—	(当初)
						令和4年6月24日	令和3年9月28日～令和4年7月29日	16,897,100	尾崎団地 A=1.0ha 整地工 A=0.8ha、暗渠排水工 A=0.2ha 森畑集落排水 L=21.0m 水路工 L=19.0m、付帯工 1式 川西北部用水 L=57.3m 内面補修工 L=57.3m	○水替え工の実施 施工箇所において湧水が確認され施工の支障となるため、水替え工を実施することによる事業費の増 ○暗渠施工の実施 内面補修工区1について、水路蓋の撤去が困難であるため、暗渠施工にて実施することによる増 ○工期延期 尾崎団地について、暗渠排水及び明渠排水施工のため掘削を実施したところ、多くの岩が現れたため、施工に不測の期間を要した。これにより工期を29日間延期する。	2回目
						令和4年8月8日	令和3年9月28日～令和4年8月12日	15,320,800	尾崎団地 A=1.0ha 整地工 A=0.8ha、暗渠排水工 A=0.2ha 森畑集落排水 L=21.0m 水路工 L=19.0m、付帯工 1式 川西北部用水 L=57.3m 内面補修工 L=57.3m	○産業廃棄物及び残土処分量について コンクリート版・残土処分量の実績に伴う変更 ○川西北部用水の設計変更について 用水路底版部の施工方法を変更したことによる減額 ○施工実績数量について 尾崎団地の基盤整地について、現地測量に基づく施工面積の変更に伴う減額	4回目
下治第0304号	公共 復旧治山事業 カラ谷地区工事	下呂市 和佐字から谷 地内	土木一式	今井建設(株)	岐阜県下呂市少ヶ野461-1	令和3年9月30日	令和3年9月30日～令和4年3月25日	39,490,000	流路工(ブロック) L=32.0m	—	(当初)
						令和4年7月11日	令和3年9月30日～令和4年8月15日	42,088,200	流路工(ブロック) L=32.0m	推定岩盤線の確認による変更。 掘削斜面の表土流出が危惧されるため植生マット工を増工。 建設廃材及び建設発生土の数量変更。	3回目
下治第0305号	公共 復旧治山事業 上村門洞地区工事	下呂市 萩原町上村字門洞 地内	土木一式	日産工業(株)	岐阜県下呂市萩原町跡津439-1	令和3年9月30日	令和3年9月30日～令和4年3月25日	47,520,000	谷止工(生コン)1基 L=29.0m H=7.0m V=354.7m ³ 筋工(丸太) L=250.0m 伏工(植生マット工) A=900.0m ²	—	(当初)
						令和4年5月13日	令和3年9月30日～令和4年5月20日	48,985,200	谷止工(生コン)1基 L=29.0m H=7.0m V=354.7m ³ 筋工(丸太) L=250.0m 伏工(植生マット工) A=1,196.3m ²	現地精査に基づく山腹緑化面積の変更。 工事用道路の改良に伴う変更。 建設廃材処分量の実績精算による変更。	2回目
下治第0307号	公共 緊急予防治山事業 棚洞地区工事	下呂市 乗政字棚洞 地内	土木一式	(株)梅田組	岐阜県下呂市野尻283	令和3年9月30日	令和3年9月30日～令和4年3月25日	41,030,000	谷止工(生コン)1基 L=23.0m H=6.0m V=289.4m ³ 流路工(ブロック) L=8.7m	—	(当初)
						令和4年5月17日	令和3年9月30日～令和4年8月31日	45,082,400	谷止工(生コン)1基 L=23.0m H=6.0m V=289.4m ³ 流路工(ブロック) L=8.7m	床固工の袖部掘削面の保安全を図るため袖囲及び受口ブロック積を変更	2回目
						令和4年6月21日	令和3年9月30日～令和4年8月31日	47,648,700	谷止工(生コン)1基 L=23.0m H=6.0m V=289.4m ³ 流路工(ブロック) L=8.7m	残土の現場内処理が困難なため残土処理数量を変更。 コンクリート打設において、大型車の進入が困難なため、高圧ポンプ車による打設に変更。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下治第0306号	公共 機能強化・老朽化対策事業 太ノ平外2地区工事	下呂市 小坂町大洞字太ノ平外2 地内	土木一式	細江土建(株)	岐阜県下呂市 小坂町坂下292	令和3年10月8日	令和3年10月8日～ 令和4年3月25日	62,590,000	【太ノ平地区】 谷止工嵩上げ(生コン)1基 L=57.5m H=5.0m V=374.1m3 排土工 V=292.0m3 【榑沢地区】 排土工 V=267.0m3 【小野地区】 間詰工 A=18.4m2	—	(当初)
						令和4年11月1日	令和3年10月8日～ 令和4年12月16日	61,078,600	【太ノ平地区】 谷止工嵩上げ(生コン)1基 L=57.5m H=5.0m V=275.9m3 排土工 V=292.0m3 【榑沢地区】 排土工 V=134.0m3 【小野地区】 間詰工 V=20.0m3	既設流路補修工の追加。 構造物取壊工の廃止及び発生残土処分量の実績に伴う変更。	3回目
下治第0308号	公共 緊急総合治山事業 白土洞地区工事	下呂市 小坂町長瀬字白土洞地内	土木一式	細江土建(株)	岐阜県下呂市 小坂町坂下292	令和3年10月8日	令和3年10月8日～ 令和4年3月25日	69,520,000	副堤工(生コ・流木捕捉工)1基 L=50.0m H=5.0m V=388.5m3 帯工(生コ)1基 V=7.1m3 受口工1(ブロック) 1式 受口工2(ブロック) 1式	—	(当初)
						令和4年6月14日	令和3年10月8日～ 令和4年7月29日	66,238,700	副堤工(生コ・流木捕捉工)1基 L=50.0m H=5.0m V=388.5m3 帯工(生コ)1基 V=7.1m3 受口工1(ブロック) 1式 受口工2(ブロック) 1式	建設発生土の処分場の変更。	2回目
						令和4年12月12日	令和3年10月8日～ 令和4年12月23日	66,525,800	副堤工(生コ・流木捕捉工)1基 L=50.0m H=5.0m V=388.5m3 帯工(生コ)0基 V=0.0m3 受口工1(ブロック) 1式 受口工2(ブロック) 1式	流路工の形状変更に伴う減額。 残土運搬ルートの変更に伴う増額。	4回目
下治第0309号	公共 流木防止総合対策事業 クナ洞地区工事	下呂市 萩原町尾崎字クナ洞地内	土木一式	金子工業(株)	岐阜県下呂市 萩原町萩原1500	令和3年10月8日	令和3年10月8日～ 令和4年3月25日	40,040,000	谷止工(生コン)2基 V=411.1m3 クナ洞工区 L=34.0m H=6.0m V=312.3m3 ネゴイ谷工区 L=17.0m H=4.0m V=98.8m3	—	(当初)
						令和4年5月19日	令和3年10月8日～ 令和4年5月24日	40,394,200	谷止工(生コン)2基 V=411.1m3 クナ洞工区 L=34.0m H=6.0m V=312.3m3 ネゴイ谷工区 L=17.0m H=4.0m V=98.8m3	現地精査に伴う仮設工の数量変更。 湧水の発生に伴うポンプ排水の追加。	2回目
下治第0310号	県単治山事業 出水洞地区工事	下呂市 萩原町羽根字出水洞地内	土木一式	はぎわらe(株)	岐阜県下呂市 萩原町羽根2638-1	令和3年10月28日	令和3年10月28日～ 令和4年3月25日	14,905,000	作業道設置 L=190.9m(改良 L=156.6m、開設 L=34.3m) 舗装工 A=800.0m2	—	(当初)
						令和4年5月23日	令和3年10月28日～ 令和4年5月31日	15,151,400	作業道設置 L=190.9m(改良 L=156.6m、開設 L=34.3m) 舗装工 A=882.1m2	現地精査に伴う舗装面積の変更。	2回目
下基第0302号	県営基幹農道整備事業 下呂中央3期地区 第7号道路工事	下呂市 宮地地内	土木一式	(株)梅田組	岐阜県下呂市 野尻283	令和3年11月11日	令和3年11月11日～ 令和4年3月25日	105,050,000	農道工事 L=71.9m 土工 1式 補強土壁工 A=375.6m2 仮設工 1式	—	(当初)
						令和4年9月16日	令和3年11月11日～ 令和4年9月30日	103,999,500	農道工事 L=71.9m 土工 1式 補強土壁工 A=383.2m2 仮設工 1式 構造物撤去工 1式	当初、補強土壁工施工のため、足場を設置する計画だったが、掘削土にて作業ヤードを造成できたため不施工にすることによる減。足場を使用しないため、掘削機械をスキッド型からクローラ型に変更することによる減。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下中第0305号	県営中山間地域総合整備事業 益田北西部地区 野上第2用水路工事	下呂市 萩原町野上地内	土木一式	金子工業(株)	岐阜県下呂市 萩原町萩原1500	令和3年11月5日	令和3年11月5日～ 令和4年3月25日	28,875,000	水路工 L=812.6m 路線1 水路工L=431.0m 路線2 水路工L=285.8m 路線4 水路工L=79.2m 路線5 水路工L=16.6m	—	(当初)
						令和4年3月17日	令和3年11月5日～ 令和4年5月31日	30,166,400	水路工 L=812.6m 路線1 水路工L=431.0m 路線2 水路工L=285.8m 路線4 水路工L=79.2m 路線5 水路工L=16.6m	・着手前調査を行ったところ、進入路等施工支障となる構造物があったため、撤去及び復旧に伴う増 ・県道沿い水路の施工にあたり、安全対策のため交通誘導員を配置することによる増 ・地元から進入路等について構造の変更を求められた。このため変更の検討及び地元調整に時間を要したため、工期を67日間延期する。	1回目
						令和4年5月23日	令和3年11月5日～ 令和4年5月31日	30,475,500	水路工 L=812.1m 路線1 水路工L=431.6m 路線2 水路工L=285.8m 路線4 水路工L=78.1m 路線5 水路工L=16.6m	・産業廃棄物処分量について実績に伴う増	2回目
下治第0311号	公共 機能強化・老朽化対策事業 船渡洞地区工事	下呂市 金山町岩瀬字船渡洞地内	土木一式	(株)讃建	岐阜県下呂市 金山町金山3255-1	令和3年11月8日	令和3年11月8日～ 令和4年3月25日	41,943,000	谷止工嵩上げ(コ) L=26.0m H=6.5m V=272.1m3 副堤工(コ) L=11.0m H=2.5m V=38.0m3 垂直壁工(コ) 1基 V=2.5m3 受口工 1式 排土工 V=143m3	—	(当初)
						令和4年6月20日	令和3年11月8日～ 令和4年6月24日	42,418,200	谷止工嵩上げ(コ) L=26.0m H=6.5m V=272.1m3 副堤工(コ) L=11.0m H=2.5m V=38.0m3 垂直壁工(コ) 1基 V=2.5m3 受口工 1式 排土工 V=143m3	建設廃材の処分数量の変更	2回目
下治委第0306号	治山施設点検業務	下呂市一円 地内	森林土木	(株)イビソク	岐阜県大垣市 築捨町3-102	令和3年11月18日	令和3年11月18日～ 令和4年3月25日	13,530,000	治山施設点検業務 N=163箇所	—	(当初)
						令和4年5月30日	令和3年11月18日～ 令和4年6月24日	15,347,200	治山施設点検業務 N=182箇所	自主点検を予定した箇所のうち重要な施設について、当該点検業務に追加。	2回目
下経第0303号	県営経営体育成基盤整備事業 羽根地区 第8号ほ場整備工事	下呂市 萩原町羽根地内	土木一式	はぎわらe(株)	岐阜県下呂市 萩原町羽根2638-1	令和3年11月18日	令和3年11月18日～ 令和4年3月25日	30,525,000	排水路工 L=111m 排水路工(F1200×2100、F1500×2100) L=103m 付帯工 1式	—	(当初)
						令和4年11月21日	令和3年11月18日～ 令和4年12月28日	32,920,800	ほ場整備工 排水路工 L=113m 排水路工(F1200×2100、F1500×2100) L=103m 付帯工 1式	・転落防止柵の設置について 前期工事で施工した排水路について、水路管理者から安全対策のため転落防止柵の設置要望があったため、柵設置に伴う事業費の増。 ・ガードレールの一時撤去について 排水路の敷設替えの際、掘削影響範囲のガードレールを撤去、再設置することに伴う事業費の増 ・工期の延長について 湧水が多く、排水土工に不測の時間を要したことから、工期を令和4年12月28日まで延長する。	2回目
下治第0314号	公共 予防治山事業 馬セ戸地区工事	下呂市 萩原町大ヶ洞字馬セ戸地内	土木一式	岩佐土建(株)	岐阜県下呂市 萩原町萩原403番地1	令和3年12月23日	令和3年12月23日～ 令和4年3月25日	54,989,000	谷止工(生コン)1基 L=38.5m H=7.5m V=396.8m3	—	(当初)
						令和4年10月18日	令和3年12月23日～ 令和4年10月25日	56,389,300	谷止工(生コン)1基 L=38.5m H=7.5m V=448.9m3	掘削面の崩落防止及び不安定堆積土の流出防止機能の強化を図るため谷止工を増工。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下治第0313号	公共 復旧治山事業 出水洞地区工事	下呂市 萩原町羽根字出水洞 地内	土木一式	はぎわらe(株)	岐阜県下呂市 萩原町羽根2638-1	令和3年12月23日	令和3年12月23日～ 令和4年3月25日	114,950,000	NO.1谷止工(生コン) L=39.0m H=9.0m V=1063.4m3 NO.2谷止工(生コン) L=26.0(11.3)m H=8.5(2.0)m V=482.8(100.1)m3 NO.4谷止工(生コン) L=27.5(20.2)m H=7.0(5.0)m V=400.5(255.1)m3	—	(当初)
						令和4年6月21日	令和3年12月23日～ 令和4年10月31日	126,745,300	NO.1谷止工(生コン) L=39.0m H=9.0m V=1063.2m3 NO.2谷止工(生コン) L=26.0(16.0)m H=8.5(4.5)m V=482.8(241.0)m3 NO.4谷止工(生コン) L=27.5(20.2)m H=7.0(5.0)m V=400.5(255.1)m3	出水期の土砂流出に備えるため、NO.2谷止工の施工高を変更。	2回目
						令和4年10月21日	令和3年12月23日～ 令和4年10月31日	127,210,600	NO.1谷止工(生コン) L=39.0m H=9.0m V=1063.2m3 NO.2谷止工(生コン) L=26.0(16.0)m H=8.5(4.5)m V=482.8(241.0)m3 NO.4谷止工(生コン) L=27.5(20.2)m H=7.0(5.0)m V=400.5(255.1)m3	NO.1谷止工の袖囲において、資材搬入が困難なため、ブロック積からコンクリートに変更 建設廃棄物の処分数量精算に伴う変更。	3回目
下治第0315号	公共 復旧治山事業 宮平地区工事	下呂市 小川字宮平 地内	土木一式	名工建設(株)	愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号	令和4年3月23日	令和4年3月23日～ 令和5年1月20日	160,600,000	排土工 V=53.0m3 法枠工(現場吹付300*300) A=862.6m2 補強土工(ロックボルト) N=193本	—	(当初)
						令和4年6月29日	令和4年3月23日～ 令和5年1月20日	199,918,400	排土工 V=53.0m3 法枠工(現場吹付300*300) A=1,517.3m2 補強土工(ロックボルト) N=355本	他機関との調整に伴う施工範囲の追加。	1回目
						令和5年2月22日	令和4年3月23日～ 令和5年3月8日	190,722,400	排土工 V=54.0m3 法枠工(現場吹付300*300) A=1,566.4m2 補強土工(ロックボルト) N=353本 吹付工(モルタル) A=61.9m2	現地精査による数量の変更。	3回目
下治第0316号	公共 復旧治山事業 八福堂地区工事	下呂市 金山町祖師野字八福堂 地内	土木一式	(株)讃建	岐阜県下呂市 金山町金山3255-1	令和4年3月28日	令和4年3月28日～ 令和4年11月30日	71,698,000	【八福堂1】 流路工(ブ) L=64.7m 【八福堂2】 谷止工(生コ)1基 L=39.5m H=7.0m V=431.4m3	—	(当初)
						令和4年11月30日	令和4年3月28日～ 令和5年1月31日	75,000,200	【八福堂1】 流路工(ブ) L=64.7m 【八福堂2】 谷止工(生コ)1基 L=39.5m H=7.0m V=431.4m3	建設廃材及び建設発生土の数量・処理場の変更。	2回目