

関係者各位

起動準備中の関西電力大飯発電所3、4号機に係る情報がありましたのでお知らせします。

大飯3号機では、昨日(7/3)から、タービン設備のバランス調整※を実施しておりましたが、本日(7/4)14時15分、調整作業が終了し、次の工程に進めることを確認しました。

※運転中にタービンの振動が大きくなるようにするため、起動時にタービンの振動を測定し、必要に応じ、タービンに重りを取り付ける作業。

今後、必要な作業を行い、順調に進めば、明日(7月5日)朝7時頃に並列(発電開始)する予定です。

以上