

平成24年度 再評価対象箇所一覧表11月30日審議箇所
 [県土整備部 道路維持課]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数 (H24.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費縮減	費用対効果分析	対応方針 (案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業実施率	用地補償費		用地補償費		用地補償費										
									工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等										
1	道路改築事業 (社会資本整備総合交付金)	(市)跡津川線	飛騨市	H16	H28以降	0.88	0.12	13.6%	1,750	403	23%	8年	過疎地域自立促進計画	-	促進要望強い	LED照明の採用	現場発生土の有効利用	-	(-)	継続	代行事業		
									138	135	98%												
									1,612	268	17%												

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率