

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関: 揖斐土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第23-A206-1号	公共 道路災害防除施設費(交付金事業分)工事	一般国道303号 揖斐郡 揖斐川町 東津汲 地内	土木一式	(株)ヤマモト	岐阜県揖斐郡揖斐川町大字三倉133-1	平成26年09月29日	平成26年09月29日 ～ 平成27年03月20日	77,220,000	久瀬トンネル補修工 L=2,133m 断面補修工 目地部はく落対策工 A=637.5m ² 目地外はく落対策工 A=31.2m ² ひび割れ補修工 L=748.7m 湧水対策工 線導水工(切込型) L=309.9m	-	(当初)
						平成27年05月15日	平成26年09月29日 ～ 平成27年05月31日	79,018,200	久瀬トンネル補修工 L=2,133m 断面補修工 目地部はく落対策工 A=678.8m ² 目地外はく落対策工 A=16.0m ² ひび割れ補修工 L=219.6m 湧水対策工 線導水工(切込型) L=1176.0m	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない 場合	2回目
第23-A206-2,3号	公共 道路災害防除施設費(交付金事業分)工事	一般国道303号 揖斐郡 揖斐川町 東横山 他 地内	土木一式	西濃建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1159-8	平成26年09月29日	平成26年09月29日 ～ 平成27年03月20日	42,768,000	椿井野トンネル補修工 L=555m 炭素繊維シート A=13.9m ² 線導水工(溝切工)L=439.4m 流末処理工A、B N=35箇所 名倉トンネル補修工 L=281.1m ガラス繊維シート A=69.8m ² 川上トンネル補修工 L=791m	-	(当初)
						平成27年04月07日	平成26年09月29日 ～ 平成27年04月30日	45,950,760	椿井野トンネル補修工 L=555m 炭素繊維シート A=14.4m ² 線導水工(溝切工)L=834.0m 流末処理工A'、B' N=113箇所 名倉トンネル補修工 L=281.1m ガラス繊維シート A=0m ² 川上トンネル補修工 L=791m	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない 場合	2回目
第災防26-A139-3-3号	道路災害防除施設費(交付金事業分)工事	一般県道 神原西津汲線 揖斐郡 揖斐川町 東津汲 地内	土木一式	西建産業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町経永1645-1	平成26年11月21日	平成26年11月21日 ～ 平成27年03月20日	49,292,712	施工区域 9k481.0~9k617.0 L=85.7m W=5.5(6.5)m 落石防護網工 高エネルギー落石防護網工 A=1,611m ² 既設構造物撤去工 N=1式 仮設工 仮設防護柵設置工 N=1式	-	(当初)
						平成27年01月29日	平成26年11月21日 ～ 平成27年03月20日	44,110,440	施工区域 9k481.0~9k617.0 L=85.7m W=5.5(6.5)m 落石防護網工 高エネルギー落石防護網工 A=1,611m ²	現地精査の結果、既設落石防護網の支柱等が干渉しないことが判明したため、既設防護網の撤去等を本設計書のとおり減工したい。	1回目
						平成27年05月08日	平成26年11月21日 ～ 平成27年05月31日	55,515,240	施工区域 9k478.8~9k617.0 L=89.7m W=5.5(6.5)m 落石防護網工 高エネルギー落石防護網工 A=1,805m ²	起工測量の結果、現地法面は想定以上に起伏が大きく、当所の防護網では捕捉できないことが判明したため、設置面積を増工する。	3回目
第砂災12、砂災13号	公共 砂防設備災害復旧事業	普通河川 浅取谷揖斐郡 揖斐川町 上野	土木一式	揖斐昭和建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方1896-1	平成26年12月03日	平成26年12月03日 ～ 平成27年04月26日	17,280,000	砂災12号 施工延長 L=40.8m 護岸工 練ブロック積工 右岸SL=3.9~4.9m L=5.5m A=25m ² 左岸SL=4.0~5.4m L=14.2m A=72m ² 護床工 根固ブロック工 W=4.0t N=27個 小口止工 N=2箇所 砂災13号 施工延長 L=18.6m 護岸工 練ブロック積工	-	(当初)
						平成27年04月30日	平成26年12月03日 ～ 平成27年05月26日	17,702,280	砂災12号 施工延長 L=40.8m 護岸工 練ブロック積工 右岸SL=3.9~4.9m L=5.5m A=25m ² 左岸SL=4.0~5.4m L=14.2m A=72m ² 護床工 根固ブロック工 W=4.0t N=27個 小口止工 N=2箇所 砂災13号 施工延長 L=18.3m 護岸工 練ブロック積工	(2)ク 根固ブロック型枠の使用実績に伴う型枠面積積減による工事費の減。残土搬出先変更に伴う運搬距離及び処分費の変更による増。	3回目

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：揖斐土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第防災26-A111-3-1-2号他	道路災害防除施設費(交付金事業分)他工事	一般国道417号揖斐郡 揖斐川町 東横山 地内	と土工	西建産業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町 経永1645-1	平成26年12月12日	平成26年12月12日 ~ 平成27年03月20日	50,965,200	施工区域 33k980.0~34k034.0 L=54.0m W=6.0(7.0)m 落石防護網工 高エネルギー落石防護網工 A=999m2 撤去工 既設落石防護網撤去工 N=1式 仮設工 仮設防護柵設置撤去工 L=60.0m	-	(当初)
						平成27年03月19日	平成26年12月12日 ~ 平成27年05月31日	53,445,960	施工区域 33k980.0~34k034.0 L=54.0m W=6.0(7.0)m 法面保護工 コンクリート吹付工(t=15cm) A=116m2 落石防護網工 高エネルギー落石防護網工 A=979m2 仮設工 仮設防護柵設置撤去工 L=60.0m 施工区域 38k806~38k820 L=14.0mW=5.5(6.0)m 法面保護工 コンクリート吹付工(t=15cm) A=210m2	現地照査の結果、コンクリート吹付工が必要となった為本設計書のとおり変更したい。	1回目
						平成27年04月06日	平成26年12月12日 ~ 平成27年05月31日	52,300,080	施工区域 33k978.0~34k034.0 L=56.0m W=6.0(7.0)m 法面保護工 コンクリート吹付工(t=15cm) A=116m2 落石防護網工 高エネルギー落石防護網工 A=979m2 仮設工 仮設防護柵設置撤去工 L=60.0m 施工区域 38k806~38k820 L=14.0mW=5.5(6.0)m 法面保護工 コンクリート吹付工(t=15cm) A=220m2	現地照査の結果、コンクリート吹付工の面積の変更等が必要となった為本設計書のとおり変更する。	2回目
第構安-2号	県単 現道構造改築(暮らしの安全・安心確保対策)	一般国道303号 他 揖斐郡 揖斐川町 外津汲 他	塗装	(株)共亮興業	岐阜県大垣市三塚町382番地5	平成26年12月09日	平成26年12月09日 ~ 平成27年03月20日	11,448,000	道路付属施設工 区画線工 N=1式	-	(当初)
						平成27年04月06日	平成26年12月09日 ~ 平成27年04月30日	11,853,000	道路付属施設工 区画線工 N=1式	現地精査の結果、新たに文字・記号区画線等が消滅していることが判明したため、施工数量を変更する。	2回目
第構安-1号	県単 現道構造改築(暮らしの安全・安心確保対策)	主要地方道岐阜大野線 他 揖斐郡 大野町 大字稲畑 他 地内	塗装	(株)協和安全	岐阜県揖斐郡池田町 片山2277-2	平成26年12月09日	平成26年12月09日 ~ 平成27年03月20日	11,232,000	道路付属施設工 区画線工 N=1式 交通安全施設工 N=1式	-	(当初)
						平成27年04月06日	平成26年12月09日 ~ 平成27年04月30日	12,231,000	道路付属施設工 区画線工 N=1式 交通安全施設工 N=1式	現地精査及び岐阜県交安委員会との協議・意見に基づき区画線の設置延長等を変更する。	2回目
第砂修11、砂修補1号	県単 砂防修繕(暮らしの安全・安心確保対策)工事	普通河川 中谷他 揖斐郡 池田町 願成寺 他 地内	土木一式	泉左官住設(株)	岐阜県揖斐郡池田町 本郷1094-6	平成26年12月25日	平成26年12月25日 ~ 平成27年03月20日	22,194,000	除石工 L=500m V=10200m3 中谷1工区 L=40m V=400m3 中谷2工区 L=50m V=1100m3 小和谷工区 L=50m V=1200m3 深歩谷工区 L=50m V=1500m3 志名ヶ谷工区 L=40m V=600m3 萩ヶ谷工区 L=160m V=2900m3	-	(当初)
						平成27年05月13日	平成26年12月25日 ~ 平成27年05月31日	21,731,760	除石工 L=306m V=7300m3 中谷1工区 L=45m V=530m3 中谷2工区 L=30m V=1070m3 小和谷工区 L=40m V=810m3 深歩谷工区 L=45m V=1840m3 志名ヶ谷工区 L=55m V=320m3 萩ヶ谷工区 L=41m V=1710m3	(2)ク 現地測量結果に伴う除石対象範囲の変更。現場条件及び残土搬出経路に狭小区間が存在したことに伴う掘削機械及び運搬車両の規格変更による工事費の増。	2回目
第構安-3号	県単 現道構造改築(暮らしの安全・安心確保対策)	主要地方道 春日揖斐川線 他 揖斐郡 揖斐川町 春日六合 他	と土工	中部ライン(株)	岐阜県瑞穂市福里大西654-5	平成26年12月16日	平成26年12月16日 ~ 平成27年03月20日	13,932,000	道路付属施設工 防護柵設置工 ガードレール設置工(Gr-B-4E) L=240m ガードレール設置工(Gr-B-2B-4) L=14m ガードレール設置工(レールのみ) L=940m 防護柵撤去工 ガードレール撤去工 N=1式	-	(当初)
						平成27年05月08日	平成26年12月16日 ~ 平成27年05月31日	15,285,240	道路付属施設工 防護柵設置工 ガードレール設置工(Gr-B-4E) L=370m ガードレール設置工(Gr-B-2B-4) L=18m ガードレール設置工(レールのみ) L=599m 防護柵撤去工 ガードレール撤去工 N=1式	現地精査の結果、新たに防護柵の補修が必要な箇所を確認したため、施工数量を変更する(増工)。	2回目

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関:揖斐土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第構安-4 他号	県単 現道構造改築(暮らしの安全・安心確保対策) 他	一般国道 303号 他 揖斐郡 揖斐川町 檜原 他	と土コ	(株)保安企画	岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地	平成26年12月16日	平成26年12月16日 ~ 平成27年03月20日	13,910,400	道路付属施設工 防護柵設置工 ガードレール設置工(Gr-B-4E) L=237m ガードレール設置工(Gr-B-2B) L=105m ガードレール設置工(レールのみ) L=780m 防護柵設置工 ガードレール撤去工 N=1式	-	(当初)
						平成27年05月07日	平成26年12月16日 ~ 平成27年05月31日	15,121,080	道路付属施設工 防護柵設置工 ガードレール設置工(Gr-B-4E) L=212m ガードレール設置工(Gr-B-2B) L=128m ガードレール設置工(レールのみ) L=879m 防護柵設置工 ガードレール撤去工 N=1式	現地精査の結果、新たに防護柵の補修が必要な箇所を確認したため、施工数量を変更する(増工)。	3回目
第26-A168-E号	公共 防災・安全交付金事業	一般国道 303号 揖斐郡 揖斐川町 西横山 ~ 坂内坂本	地質調査	東邦地水(株) 岐阜営業所	岐阜県岐阜市市橋4丁目7番13-106号	平成26年12月11日	平成26年12月11日 ~ 平成27年03月20日	6,069,600	地質調査(一般国道303号) 鉛直ボーリング N=4本	-	(当初)
						平成27年02月05日	平成26年12月11日 ~ 平成27年03月20日	6,509,160	地質調査(一般国道303号) 鉛直ボーリング N=5本	1 (3)ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合 ・調査計画策定に伴う現地踏査の結果、擁壁構造の基礎部分が河川の水衝部となっており、基礎部の起伏が大きいことが想定されることから追加ボーリングが必要となるが、棧橋などの仮設設備を必要とするため、今回業務にてボーリング箇所を1箇所追加することとした。 ・設計に必要な土質定数の精度を高めるため、岩石試験を追加したい。	1回目
						平成27年05月18日	平成26年12月11日 ~ 平成27年05月31日	6,093,360	地質調査(一般国道303号) 鉛直ボーリング N=5本	その他やむを得ない外的条件による場合 河川管理者との協議により、仮設計画の変更が発生したため。 推定岩盤線の確認に基づく場合 ボーリング実施にともない、地質区分に変更があったため。	3回目
第河災42、43号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 高知川 揖斐郡 揖斐川町 小津	土木一式	揖斐昭和建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方1896-1	平成26年12月24日	平成26年12月24日 ~ 平成27年05月22日	20,898,000	河災42号 復旧延長L=20.7m(右岸L=11.0m、左岸L=9.7m) 根継工(一法型) 右岸L=11.0m H=1.4~2.4m V=11* 根継工(腰掛型) 左岸L=9.7m H=2.4~2.7m V=15* 仮設道路工(W=4.0m) L=122m 河災43号 復旧延長L=15.2m(右岸) 護岸工 練石積工 右岸L=14.6m SL=4.7m A=69* 小口止工 N=2箇所	-	(当初)
						平成27年04月27日	平成26年12月24日 ~ 平成27年05月22日	20,916,360	河災42号 復旧延長L=20.7m(右岸L=11.0m、左岸L=9.7m) 根継工(一法型) 右岸L=11.0m H=1.4~2.4m V=11* 根継工(腰掛型) 左岸L=9.7m H=2.4~2.7m V=15* 仮設道路工(W=4.0m) L=122m 河災43号 復旧延長L=15.2m(右岸) 護岸工 練石積工 右岸L=14.6m SL=4.7m A=69* 小口止工 N=2箇所	(2)オ 建設発生土の一部を他工事に流用としたことに伴う残土搬出先変更による工事費の減。残土処分場への搬出土砂について、土砂の投棄料改定に伴う工事費の増。	1回目
第安橋-3-2号	県単 橋りょう維持修繕費(暮らしの安全・安心確保対策費) 工事	一般国道 417号 揖斐郡揖斐川町鶴見	鋼構造物	篠田(株)	岐阜県岐阜市竜田町2-2	平成27年01月30日	平成27年01月30日 ~ 平成27年03月20日	22,572,000	橋梁補修工 花房猿巻橋(PC単純T桁橋) L=20.6m W=7.3m(8.5m) 排水管補修工 N=2箇所、伸縮装置取替工 L=14.6m、仮設工 N=1式 花房ビッキ橋(PC単純T桁橋) L=20.6m W=7.1m(8.3m) 排水管補修工 N=2箇所、伸縮装置取替工 L=14.2m、上部工補修 N=1式、仮設工 N=1式 小津瀬もろぞ橋(2径間連続RCホロースラブ橋) L=41.0m 排水管補修工 N=3箇所、伸縮装置取替工 L=15.0m、上部工補修 N=1式	-	(当初)
						平成27年05月11日	平成27年01月30日 ~ 平成27年05月31日	20,756,520	橋梁補修工 花房猿巻橋(PC単純T桁橋)L=20.6m W=7.3m(8.5m) ・排水管補修工 :N=2箇所 ・伸縮装置取替工:L=14.6m ・仮設工 :N=1式 花房ビッキ橋(PC単純T桁橋)L=20.6m W=7.1m(8.3m) ・排水管補修工 :N=2箇所 ・伸縮装置取替工:L=14.45m ・上部工補修 :N=1式 ・仮設工 :N=1式	(2)発注時に確認が困難なもの、その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合	3回目

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：揖斐土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第現施-7 他号	県単 現道施設整備(一般) 他	一般国道 303号 他 揖斐郡 揖斐川町 上南方 他	と土コ	(株)キクテック 岐阜支店	岐阜県岐阜市今嶺4-5-15	平成26年12月24日	平成26年12月24日 ~ 平成27年03月20日	13,014,000	道路付属施設工 案内標識設置工 N=42基 警戒標識設置工 N=4基 路線番号標識設置工 N=9基 交差道路標識設置工 N=3基	-	(当初)
						平成27年05月08日	平成26年12月24日 ~ 平成27年05月31日	13,679,280	道路付属施設工 案内標識設置工 N=22基 警戒標識設置工 N=13基 路線番号標識設置工 N=13基 交差道路標識設置工 N=6基 注意喚起標識設置工 N=12基 車線区分標識設置工 N= 4本	現地精査の結果、新たに標識の補修が必要な箇所を確認したため、施工数量を変更する(増工)。	2回目
第河災41、333号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 大谷川揖斐郡 揖斐川町 坂内広瀬	土木一式	(株)久保田工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪521-1	平成27年01月27日	平成27年01月27日 ~ 平成27年06月15日	17,172,000	河災41号 復旧延長 L=46.0m 根継工(腰掛型) 左岸L=46.0m H=1.4~2.7m V=66m3 仮設道路工 L=83m W=4.0m 仮締切工 大型土嚢工 N=7袋 河災333号 復旧延長 L=5.0m 護岸工 練ブロック積工 左岸L=4.7m SL=3.9m A=18m2	-	(当初)
						平成27年05月28日	平成27年01月27日 ~ 平成27年06月15日	17,207,640	河災41号 復旧延長 L=46.0m 根継工(腰掛型) 左岸L=46.0m H=1.4~2.7m V=66m3 仮設道路工 L=83m W=4.0m 仮締切工 大型土嚢工 N=7袋 河災333号 復旧延長 L=5.0m 護岸工 練ブロック積工 左岸L=4.7m SL=3.9m A=18m2	(2)ク 既設構造物取壊に伴い発生するコンクリート処分量をマニフェスト実績をもとに変更したことによる工事費の減。残土搬出先の変更に伴う運搬距離及び処分費変更による工事費の増。	2回目
第河修17号	県単 河川維持修繕(ゼロ県債)	木曾川水系 管瀬川揖斐郡 揖斐川町 谷汲長瀬	舗装	揖斐建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲深坂918-1	平成27年03月03日	平成27年03月03日 ~ 平成27年06月10日	9,342,000	舗装工 L=880m、A=2、200m2	-	(当初)
						平成27年05月25日	平成27年03月03日 ~ 平成27年06月10日	9,346,320	舗装工 L=764m、A=1、930m2	(2)ク 起工測量結果に基づく舗装面積変更による工事費の減。設計計算に基づく表層厚及び路盤厚の変更に伴う工事費の増	1回目