



大飯発電所1、2号機の定期事業者検査終了について

2021年6月7日
関西電力株式会社

大飯発電所1号機（加圧水型軽水炉）および2号機（加圧水型軽水炉）は、2021年1月8日から第1回定期事業者検査を実施していましたが、本日、終了しました。

定期事業者検査を実施した施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要施設

以上

添付資料1：大飯発電所1号機 第1回定期事業者検査実績工程表
添付資料2：大飯発電所2号機 第1回定期事業者検査実績工程表

大飯発電所1号機 第1回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2020年度			2021年度			備考
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
	▼検査開始 (1月8日)						
原子炉本体						▼検査終了 (6月7日)	放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋(外部遮蔽壁)の外観検査
核燃料物質の取扱 施設及び貯蔵施設							核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料ピットクレートの機能・性能検査
放射性廃棄物の 廃棄施設							気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設							屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設							構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設							非常用電源設備 等 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設							原子炉補機冷却海水設備 等 【主な検査】 海水ポンプの機能・性能検査

添付資料1

大飯発電所2号機 第1回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2020年度			2021年度			備考
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
原子炉本体	▼検査開始 (1月8日)					▼検査終了 (6月7日)	放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋(外部遮蔽壁)の外観検査
放射性廃棄物の 廃棄施設				■			気体廃棄物の廃棄設備等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設				■			屋外管理用の主要な設備等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設				■			構造等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設					■		非常用電源設備等 【主な検査】 ディーゼル発電機の機能・性能検査
その他主要施設				■			原子炉補機冷却設備等 【主な検査】 放射線機器冷却水ポンプの機能・性能 検査

表紙 2