

被害概要

岐阜県 第2次査定

(令和5年7月24日～7月28日実施)

令和5年5月6日～令和5年5月8日 豪雨
 令和5年5月29日～令和5年5月30日 豪雨
 令和5年6月1日～令和5年6月3日 豪雨及び台風第2号

令和5年 (第2次査定)

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	
決定						
4	可茂土木事務所	一級河川 迫間川	加茂郡	坂祝町	勝山	復旧延長 L=46.8m (左岸L=46.8m) 護岸工 練ブロック工 左岸L=34.3m SL=6.8~6.9m A=234m ² 根継工(一法型) L=2.6m H=2.1m V=4m ³ 小口止工 N=3箇所 根固ブロック(2.0t) N=72個 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 工事用道路工(W=4.0m) L=98m 大型土のう工 N=56袋 仮設排水工(Φ900) L=142m
5	可茂土木事務所	一級河川 可児川	可児郡	御嵩町	次月	復旧延長 L=38.3m (右岸L=38.3m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=37.7m SL=3.6~5.0m A=148m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 工事用道路(W=3.0~4.0m) L=119m 大型土のう工 N=66袋 仮設排水工(Φ900) L=59m 仮設排水工(Φ200) L=7m 締切排水工 N=1箇所
6	可茂土木事務所	一級河川 可児川	可児郡	御嵩町	御嵩	復旧延長 L=19.2m (右岸 L=19.2m) 護岸工 コンクリートブロック張工 右岸 L=16.4m SL=9.9~12.2m A=182m ² 護床ブロック(1.0t) N=80個 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0~4.0m) L=185.7m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=162袋
7	可茂土木事務所	一級河川 栃平川	加茂郡	白川町	切井	復旧延長 L=30.9m (右岸L=30.9m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=30.3m SL=5.6m A=170m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 (練石積工) N=1箇所 工事用道路(W=3.0~4.0m) L=83m 大型土のう工 N=7袋 仮設排水工(Φ500) L=13m 仮設排水工(Φ700) L=54m
8	恵那土木事務所	一級河川 濁川	恵那市		大井町1	復旧延長 L=37.7m (右岸L=37.7m) 護岸工 かごマット工 L=37.4m H=3.0~3.5m A=124m ² 小口止め工 N=1箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=1箇所(じゃかご) N=2箇所 仮設工 大型土のう工 N=49袋 締切排水工 N=1式
9	恵那土木事務所	一級河川 飯羽間川	恵那市		岩村町	復旧延長 L=14.5m (左岸L=14.5m) 護岸工 練ブロック積工 L=13.9m SL=3.0m A=42m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=79m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1式
10	恵那土木事務所	一級河川 小里川	恵那市		山岡町 馬場山田	復旧延長 L=28.4m (左岸 1工区L=6.4m 2工区L=22.0m) 護岸工 練ブロック積工 1工区 L=5.8m SL=2.0m A=12m ² 2工区 L=21.4m SL=2.2m A=47m ² 小口止め工 1工区 N=2箇所 2工区 N=2箇所 雑工 すり付け工 1工区(練石積) N=2箇所 2工区(練ブロック積) N=1箇所 (練石積) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=91.0m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1式
11	恵那土木事務所	一級河川 佐々良木川	恵那市		三郷町 佐々良木	復旧延長 L=5.0m (左岸L=5.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=4.4m SL=4.7~4.8m A=21m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=93m 大型土のう工 N=10袋 締切排水工 N=1式

令和5年5月6日～令和5年5月8日 豪雨
 令和5年5月29日～令和5年5月30日 豪雨
 令和5年6月1日～令和5年6月3日 豪雨及び台風第2号

令和5年 (第2次査定)

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
12	恵那土木事務所	一級河川 棕実川	恵那市		三郷町棕実1	復旧延長 L=40.9m (左岸L=30.5m、右岸L=10.4m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=28.7m SL=3.4~3.9m A=99m ² 右岸L=9.2m SL=3.7~4.0m A=35m ² 小口止工 N=10箇所 雑工(練ブロック積) N=4箇所 (練石積) N=4箇所 仮設工 仮設道路 L=257.1m 大型土のう工N=8袋 締切排水工 N=1式
13	恵那土木事務所	一級河川 棕実川	恵那市		三郷町棕実2	復旧延長 L=7.0m (左岸L=7.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=6.4m SL=3.6m A=23m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 すり付け工(練石積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=28m 大型土のう工 N=4袋 締切排水工 N=1式
14	恵那土木事務所	一級河川 洞川	恵那市		武並町竹折	復旧延長 L=15.9m (右岸L=15.9m) 護岸工 練ブロック積工 L=15.3m SL=4.6m A=77m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (すり付け工) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=166.1m 大型土のう工 N=5袋 締切排水工 N=1式
15	恵那土木事務所	一級河川 洞川	恵那市		三郷町佐々良木	復旧延長 L=12.8m (右岸L=12.8m) 護岸工 練ブロック積工 L=12.2m SL=4.5m A=54m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=24m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1式
16	恵那土木事務所	一級河川 野志川	恵那市		明智町	復旧延長 L=10.0m (右岸L=10.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=9.4m SL=3.8~3.9m A=36m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積) N=1箇所 (練石積) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=25.1m 大型土のう工 N=4袋 締切排水工 N=1式
17	恵那土木事務所	主要地方道 中津川南木曾線	中津川市		馬籠	復旧延長 L=10.8m W=10.6m 土工 路体(築堤)盛土工 V=100m ³ 法面工 A=60m ² 種子吹付工 A=60m ² 路側工 練ブロック積工 L=10.2m SL=3.3~5.1m A=47m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 取付工 N=2箇所 道路付属物工 防護柵復旧工 Gr-B-4E L=10.0m 道路照明灯工 N=1基 道路標識工 N=1基 排水構造物工 側溝工 PU3-B400-H400 L=5.0m
18	高山土木事務所	一級河川 飛騨川	高山市		久々野町小屋名	復旧延長L=94.5m (右岸L=94.5m) 護岸工 大型ブロック積工 L=19.9m SL=14.1m A=281m ² 練ブロック積工 L=69.6m SL=3.8~6.7m A=441m ² 小口止工 N=5箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=320.5m 大型土のう工 N=531袋 締切排水工 N=1式
19	高山土木事務所	一級河川 飛騨川	高山市		久々野町柳島	復旧延長L=21.0m (左岸 L=21.0m) 護岸工 練ブロック張工(低水) 左岸L=20.4m SL=7.6m A=154m ² 練ブロック張工(高水) 左岸L=20.4m SL=6.0m A=121m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石張工) N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=81.5m 大型土のう工N=191袋 締切排水工 N=1式

令和5年5月6日～令和5年5月8日 豪雨
 令和5年5月29日～令和5年5月30日 豪雨
 令和5年6月1日～令和5年6月3日 豪雨及び台風第2号

令和5年 (第2次査定)

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
20	高山土木事務所	一級河川 秋神川	高山市		朝日町桑之島1	復旧延長 L=11.5m (右岸 L=11.5m) 護岸工 大型ブロック積工 L=10.9m SL=9.2~9.8m A=106m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=3箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=101.4m 大型土のう工 N=121袋 締切排水工 N=1式
21	高山土木事務所	一級河川 秋神川	高山市		朝日町桑之島2	復旧延長 L=25.0m (左岸 L=25.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=24.4m SL=7.1m A=173m ² 小口止工 N=2箇所 護床工 根固ブロック(5t型) N=24基 撤去・再設置 N=6基 雑工(練石積工) N=1箇所雑工(練ブロック積工) N=1箇所 工事用道路工 L=76.1m 大型土のう工 N=188袋 締切排水工 N=1式
22	高山土木事務所	一級河川 日和田川	高山市		高根町日和田	復旧延長 L=12.0m (右岸 L=12.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=11.7m SL=5.7~6.2m A=69m ² 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 舗装復旧工 N=1式 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=257.3m 大型土のう工 N=12袋 締切排水工 N=1式
23	高山土木事務所	一級河川 小島川	高山市		清見町上小島	復旧延長 L=55.0m (左岸 L=55.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=54.4m SL=2.6m~3.2m A=146m ² 小口止工 N=3箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=77.2m 大型土のう工 N=54袋 締切排水工 N=1式
24	高山土木事務所	一級河川 山口川	高山市		松之木町1	復旧延長 L=4.3m (左岸 L=4.3m) 護岸工 練石積工 L=3.7m SL=3.4m A=12m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0m) L=35m 仮設坂路(W=4.0m) L=6m 大型土のう工 N=6袋 締切排水工 N=1式
25	高山土木事務所	一級河川 山口川	高山市		松之木町2	復旧延長 L=10.7m (右岸 L=10.7m) 護岸工 練ブロック積工 L=10.1m SL=3.8m A=38m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0m) L=14m 大型土のう工 N=4袋 掛樋工 L=20m 締切排水工 N=1式
26	高山土木事務所	一級河川 大萱谷川	高山市		丹生川町桐山	復旧延長 L=16.0m (右岸 L=16.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=15.4m SL=3.5~4.7m A=67m ² L=15.4m 小口止工 N=2箇所 護床工 根固めブロック工(1t) N=18個 撤去・再設置 N=20個 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 仮設工 大型土のう工 N=16袋 締切排水工 N=1式
27	高山土木事務所	普通河川 中之谷	高山市		久々野町大西	復旧延長 L=7.4m (左岸 L=7.4m 右岸 L=7.4m) 護岸工 練ブロック積工 L=14.2m SL=4.7~4.9m A=68m ² 護床工 根固ブロック 6t型 新設 N=3基 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) 練ブロック積工 N=4箇所 仮設工 工事用道 L=138.7m 敷鉄板 A=90m ² 大型土のう工 N=7袋 締切排水工 N=1式

令和5年5月6日～令和5年5月8日 豪雨
 令和5年5月29日～令和5年5月30日 豪雨
 令和5年6月1日～令和5年6月3日 豪雨及び台風第2号

令和5年 (第2次査定)

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	
						決定
28	高山土木事務所	一般国道 158号	高山市		清見町上小島	復旧延長 L=12.0m W=6.0(7.0)m 路側工 大型ブロック積工 L=3.7m SL=5.59~6.86m A=19m ² 練ブロック積工 L=9.3m SL=4.28~5.59m A=39m ² 小口止工 N=3箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=60.0m 大型土のう工 N=34袋
29	高山土木事務所	一般県道 宮清見線	高山市		一之宮町	復旧延長 L=12.7m W=3.75(4.91)m 路側工 練ブロック張工(1) L=8.9m SL=4.6~5.2m A=43m ² 練ブロック張工(2) L=5.0m SL=2.37m A=9m ² 小口止工 N=4箇所 排水工 台付管 L=8m 雑工(取付工) N=3箇所 舗装工 A=43m ² 構造物撤去工 N=1式
30	高山土木事務所	一般県道 岩井高山停車場線	高山市		滝町	復旧延長 L=4.3m W=6.0(7.0)m 路側工 練ブロック積工 L=3.7m SL=4.5m A=17m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 雑工(張コンクリート工) A=6m ² 雑工(ふとんかご) L=8m 車道舗装工 A=8m ²
31	高山土木事務所	一般県道 鼠餅古川線	高山市		丹生川町森部	復旧延長 L=8.0m W=2.5(3.5)m 路側工 練ブロック積工 L=7.4m SL=4.0~4.5m A=32m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 舗装工 A=4m ² 大型土のう工 N=14袋
32	高山土木事務所	一般県道 鼠餅古川線	高山市		丹生川町森部	復旧延長 L=39.3m W=2.5(3.5)m 路側工 重力式擁壁工 L=3.5m H=2.5m V=7m ³ 練ブロック積工 L=14.0m SL=3.0~4.1m A=50m ² 排水構造物工 横断管渠工 L=6m 側溝工 L=22m 舗装工 A=43m ² 小口止工 N=3箇所
33	高山土木事務所	一般県道 宮清見線(大スクイ橋)	高山市		一之宮町	復旧延長 L=15.3m W=3.5(4.0)m 護岸工 大型ブロック積工(右岸) L=8.7m SL=4.1~7.3m A=47m ² 小口止工 N=4箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 根固めブロック(3t) N=18個 工事用道路(W=4.0m) L=60.8m 大型土のう工 N=16袋 締切排水工 N=1箇所
34	古川土木事務所	一般県道 長倉神岡線	高山市		上宝町吉野	復旧延長 L=10.5m W=3.0(4.0)m 崩土除去工 V=3m ³ 山留工 練ブロック積工 L=3.4m SL=4.3m A=15m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=4m ² 防護柵工 L=8m 雑工(取付工) N=2箇所 用地費 N=1式

被害概要

岐阜県 第2次査定

(令和5年7月24日～7月28日実施)

令和5年5月6日～令和5年5月8日 豪雨
 令和5年5月29日～令和5年5月30日 豪雨
 令和5年6月1日～令和5年6月3日 豪雨及び台風第2号

令和5年 (第2次査定)

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
1	岐阜市	市町村道 加野溝口堤防線	岐阜市		溝口	復旧延長 L=37.0m コンクリート吹付工 t=100 A=394m ² SL=6.6~13.5m 金網・ロープ設置工 Φ3.2 A=380m ²
2	七宗町	市町村道 三反田松山線	加茂郡	七宗町	上麻生	復旧延長 L=16.6m W=2.5~2.8 (3.5~3.8)m 路側工 コンクリートブロック積工 L=13.7m SL=5.1~5.3m A=72m ² 小口止工 N=1式 舗装工 L=16.6m A=15m ² 撤去工 N=1式 堤外水路復旧工 L=14m 仮設工 仮設坂道工 L=10m 仮設道路工 L=30m 雑工(取付工) N=1式
3	恵那市	普通河川 山中川	恵那市		長島町久須見	復旧延長 L=6.0m 護岸工 練ブロック積工L=6.0m SL=2.9m A=16m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 張芝工 A=30m ² 舗装工 A=17m ² 取壊し工 N=1式 掛樋工(Φ500) L=10m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう積工(小口並べ) A=1.0m ² 大型土のう N=1袋 仮設道路(盛土) L=13.2m
4	恵那市	市町村道 山岡町200号線	恵那市		山岡町釜屋	復旧延長 L=18.0m W=3.6~3.8m 路側工 練ブロック積工 L=17.4m SL=2.2~2.5m A=42m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=11m ² 取壊し工 N=1式
5	恵那市	市町村道 岩村町120号線	恵那市		岩村町飯羽間	復旧延長 L=5.7m 路側工 練ブロック積工 L=5.1m SL=4.1~4.3m A=21m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 仮設道路(盛土) L=10m 掛樋工(Φ700) L=10m 仮締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=4袋 取壊し工 N=1式
6	恵那市	市町村道 大栗阿妻線	恵那市		明智町横通	復旧延長 L=7.4m W=6.6~7.8m 路側工 練ブロック積工 L=6.8m SL=4.7m A=29m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=4m ² ガードレール工 L=7m 取壊し工 N=1式
7	恵那市	市町村道 串原28号線	恵那市		串原	復旧延長 L=6.0m 路側工 練ブロック積工 L=5.4m SL=5.0m A=27.0m ² 小口止工 N=2箇所 湧水処理工 N=1式 雑工(付工) N=2箇所 法面工 A=5m ² 湧水処理工 N=1式 仮設道路(盛土) L=7.4m
8	恵那市	市町村道 郡上中田線	恵那市		山岡町原	復旧延長 L=13.5m W=7.9~8.5m 路側工 大型ブロック積工 L=13.3m SL=6.4~6.8m A=88m ² 小口止工N=2箇所 雑工(取付工) N=1箇所(捨石工) V=3m ³ 舗装工 A=140m ² ガードレール設置工 L=13.5m 根固工 根固ブロックN=23個(2t) 仮設道路(盛土) L=16.7m 敷砂利 A=50m ² 掛樋工(Φ500) L=40m 仮締切排水工 N=1箇所 大型土のう積工 N=5袋 補償費 N=1式

令和5年5月6日～令和5年5月8日 豪雨
 令和5年5月29日～令和5年5月30日 豪雨
 令和5年6月1日～令和5年6月3日 豪雨及び台風第2号

令和5年 (第2次査定)

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
9	恵那市	市町村道 寺田石山線	恵那市		笠置町姫栗	復旧延長 L=7.7m 充填工 V=90m ³ モルタル吹付工 A=30m ² 透水シート L=18m 植生マット A=30m ² 小段排水工 L=8m 張コンクリート工 V=2m ³ 取壊し工 N=1式 仮設道路(敷鉄板) L=93m