

被害概要

岐阜県 第3次査定

(令和5年7月31日～8月4日実施)

令和 5年

(第3次査定)

令和 5年 6月 1日～令和 5年 6月 3日 豪雨及び台風第2号

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
35	大垣土木事務所	一級河川 津屋川	養老郡	養老町	船見	復旧延長 L=161.0m (右岸L=161.0m) 護岸工 かごマット工 (右岸) W=3.5m A=401m ² 雑工 すりつけ工 (袋詰め玉石工) N=4箇所 仮設道路工 (W=4.0m) L=109.8m 仮設ヤード工 (W=6.0m) L=170.1m 大型土のう工 N=430袋 締切排水工 N=1箇所
36	大垣土木事務所	一級河川 五三川	養老郡	養老町	瑞穂	復旧延長 L=50.4m (左岸L=50.4m) 護岸工 矢板護岸工 鋼矢板 (SP-25H) L=9.0m N=56本 L=50.4m 練ブロック張 (積) 工 左岸 L=49.7m SL=1.45~1.84m A=83m ² 小口止工 N=4箇所 舗装工 表層工 (再生密粒As13) t=4cm A=104m ² 工事用道路 (W=4.0m) L=172m 大型土のう工 N=647袋
37	多治見土木事務所	一級河川 笠原川	多治見市		大畑町下流2	復旧延長L=27.0m (右岸L=27.0m 左岸L=5.5m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=22.4m SL=3.1~4.0m A=158m ² 左岸L= 4.9m SL=1.6~4.0m A= 31m ² 護床工 根固ブロック (4.0t) N=66個 小口止工N=4箇所 帯工N=2基 雑工 (練ブロック積工) N=4箇所 工事用道路工 (W=4.0m) L=73.0m 大型土のう袋N=56袋 掛樋工 (Φ1000) L=34.0m
38	多治見土木事務所	一級河川 笠原川	多治見市		大畑町上流1	復旧延長L=33.0m (左岸L=33.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=30.3m SL=5.0m A=152m ² 小口止工N=2箇所 縦溝工N=2箇所 雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 舗装工 N=1式 工事用道路工 (W=4.0m) L=71.9m 大型土のう袋N=77袋 締切排水工N=1箇所 補償費N=1式
39	多治見土木事務所	一級河川 妻木川	土岐市		妻木町	復旧延長 L=11.5m (左岸L=11.5m) 護岸工 練ブロック張工 L=5.4m SL=10.1m A=55m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 練ブロック張工 N=1箇所 練石張工 N=1箇所 護床工 根固めブロック (5t) N=10個 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=39.8m 大型土のう N=23袋 締切排水工 N=1箇所
40	多治見土木事務所	一級河川 佐々良木川	瑞浪市		釜戸町上平	復旧延長 L=47.0m (右岸L=47.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=46.4m SL=4.1~5.4m A=201m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (すりつけ工) N=2箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=194.3m 大型土のう工N=89袋 締切排水工 N=1箇所
41	多治見土木事務所	一級河川 佐々良木川	瑞浪市		釜戸町論橋	復旧延長 L=32.5m (右岸L=32.5m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=31.2m SL=3.8~4.9mA=140m ² 縦排水工 N=1箇所 ふとんかご L=2m 小口止工 N=1箇所 雑工 (すりつけ工) N=2箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=165m 大型土のう N=22袋 掛樋工 (φ700) L=118m 締切排水工 N=1箇所
42	多治見土木事務所	一級河川 土岐川	瑞浪市		土岐町	復旧延長 L=61.6m (左岸L=61.6m) 護岸工 根継工 (一法型) L=61.6m H=1.4~2.2m V=55m ³ 雑工 (根継工) N=4箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=119.9m 大型土のう工 N=117袋 締切排水工 N=1箇所

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
43	多治見土木事務所	一級河川 土岐川	瑞浪市		土岐町	復旧延長 L=4.1m (左岸L=4.1m) 護岸工 練石積工 L=3.8m SL=6.27~11.05m A=33m ² 小口止工 N=1箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=73.2m 大型土のう工 N=147袋 締切排水工 N=1箇所
44	多治見土木事務所	主要地方道 恵那御嵩線	瑞浪市		大湫町	復旧延長 L=2.3m W=4.1m 暗渠工 重力式擁壁工 L=1.7m H=2.0m V=3m ³ 管渠工 D=500mm L=6m 雑工 練ブロック積工 L=4.7m SL=1.0~1.1m A=5m ² 小口止工 N=2箇所 練石積工 N=2箇所 舗装工 A=20m ² 防護柵工 L=5m 仮設工 大型土のうN=2袋 締切排水工N=1式 締切排水工N=1式
45	多治見土木事務所	主要地方道 恵那御嵩線	瑞浪市		釜戸町	復旧延長 L=12.0m W=4.6(5.1)m 護岸工 練ブロック積工 L=11.4m SL=3.4~3.7m A=40m ² 小口止工 N=1箇所 雑工 すりつけ工(練積石) N=1箇所 舗装工 A=14m ² 防護柵工 L=14m 仮設工 大型土のう N=50袋 締切排水工 N=1式
46	多治見土木事務所	一般県道 武並土岐多治見線	瑞浪市		釜戸町	復旧延長 L=50.0m 幅員 W=4.0~4.6m 護岸工 大型ブロック積工L=49.4m SL=6.9~7.2m A=345m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=196m ² 防護柵工 L=53m 雑工(すりつけ工) N=1箇所 工事用道路(W=4.0m) L=98m 大型土のうN=65袋 締切排水工 N=1箇所 仮設排水管(Φ900) N=20本 応急仮工事 袋詰玉石 N=175袋 大型土のう工 N=71袋
47	恵那土木事務所	一級河川 沢尻川	恵那市		飯地町	復旧延長 L=14.5m (右岸L=14.5m) 護岸工 練ブロック積工 L=13.6m SL=2.5~3.1m A=37m ² 小口止め工 N=3箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=1箇所(練石積) N=3箇所 仮設工 仮設道路 L=21m 大型土のう工 N=4袋 締切排水工 N=1式 補償費 N=1式
48	恵那土木事務所	一級河川 中野方川	恵那市		笠置町河合	復旧延長 L=17.2m (右岸L=17.2m) 護岸工 練ブロック積工 L=16.9m SL=4.9m A=84m ² 小口止め工 N=1箇所 雑工 すり付け工(練石積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=84m 大型土のう工 N=17袋 締切排水工 N=1式
49	恵那土木事務所	一級河川 中野方川	恵那市		中野方町	復旧延長 L=14.0m (左岸L=14.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=13.7m SL=3.3~3.7m A=48m ² 小口止め工 N=1箇所 雑工 すり付け工(じゃかご) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=39.4m 大型土のう工 N=53袋 締切排水工 N=1式
50	恵那土木事務所	一級河川 千田川	恵那市		長島町久須見	復旧延長 L=47.6m (右岸L=15.4m左岸L=47.6m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=14.8m SL=4.7~4.9m A=70.67m ² 左岸L=47.0m SL=4.7~5.4m A=235.82m ² 小口止め工 N=4箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=2箇所(練石積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=256m 大型土のう工 N=4袋 締切排水工 N=1式

令和 5年

(第3次査定)

令和 5年 6月 1日～令和 5年 6月 3日 豪雨及び台風第2号

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	
53	恵那土木事務所	一級河川 永田川	恵那市		長島町永田	復旧延長 L=15.0m (右岸L=15.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=14.4m SL=4.5m A=64m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=104.3m 大型土のう工 N=13袋 締切排水工 N=1式
54	恵那土木事務所	一級河川 永田川	恵那市		三郷町野井1	復旧延長 L=7.0m (左岸L=7.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=6.4m SL=4.8m A=34m ² 根固め工 (1t型) N=6個 小口止め工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=90.6m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1式
55	恵那土木事務所	一級河川 永田川	恵那市		三郷町野井2	復旧延長 L=8.6m (左岸L=8.6m) 護岸工 練ブロック積工 L=8.0m SL=3.5~3.8m A=29m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=34.5m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1式
56	恵那土木事務所	一級河川 永田川	恵那市		三郷町野井3	復旧延長 L=23.0m (左岸L=23.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=22.4m SL=2.9~3.4m A=74m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 すりつけ工 (練ブロック積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=58.0m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1式
57	恵那土木事務所	一級河川 千旦林川	中津川市		千旦林1	復旧延長 L=13.2m (右岸) 護岸工 練ブロック積工 L12.6m SL=3.5m A=44m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 すり付け工 (練石積) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=74.7m 大型土のう工 N=8袋 締切排水工 N=1式
58	恵那土木事務所	一級河川 千旦林川	中津川市		千旦林2	復旧延長 L=4.2m (右岸) 護岸工 練ブロック積工 L=3.9m SL=4.1m A=16m ² 小口止め工 N=1箇所 雑工 すり付け工 (練石積) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=48.3m 大型土のう工 N=7袋 締切排水工 N=1式
59	恵那土木事務所	一級河川 千旦林川	中津川市		千旦林3	復旧延長 L=8.7m (両岸) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=5.1m SL=3.2m A=16m ² 左岸 L=6.4m SL=3.2m A=20m ² 小口止め工 N=4箇所 根固めブロック工 N=38個 雑工 すり付け工 (練石積) N=1箇所 (練ブロック積) N=3箇所 仮設工 仮設道路 L=32.8m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1式
60	恵那土木事務所	一級河川 千旦林川	中津川市		千旦林4	復旧延長 L=22.6m (左岸) 護岸工 練ブロック積工 L=22.3m SL=3.8m A=85m ² 小口止め工 N=1箇所 雑工 すり付け工 (練石積) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=65.4m 大型土のう工 N=12袋 締切排水工 N=1式

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決 定
			市郡	町村	大字	
61	恵那土木事務所	一級河川 一之瀬川	中津川市		蛭川	復旧延長 L=30.7m (左岸L=30.7m) 護岸工 練ブロック積工 L=30.1m SL=1.9~3.4m A=90m ² 天端工W=0.7m L=16m 巻止工H=1.0m L=16m 小口止め工 N=2箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=1箇所(練石積) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=45.2m 大型土のう工 N=31袋 締切排水工 N=1式
64	恵那土木事務所	一級河川 田沢川	恵那市		山岡町田沢	復旧延長 L=43.6m (右岸L=43.6m) 護岸工 練ブロック積工 L=43.0m SL=2.7m A=117m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=169.6m 大型土のう工 N=40袋 締切排水工 N=1式
65	恵那土木事務所	一級河川 佐々良木川	恵那市		三郷町佐々良木1	復旧延長 L=31.0m (左岸L=31.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=30.4m SL=4.2m A=128m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積) N=1箇所 (練石積) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=89.5m 大型土のう工 N=45袋 締切排水工 N=1式
66	恵那土木事務所	一級河川 佐々良木川	恵那市		三郷町佐々良木2	復旧延長 L=4.0m (右岸L=4.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=3.4m SL=6.1m A=21m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=63.5m 大型土のう工 N=12袋 締切排水工 N=1式
67	恵那土木事務所	一級河川 佐々良木川	恵那市		三郷町椋実	復旧延長 L=12.4m (右岸L=12.4m) 護岸工 練ブロック積工 L=11.8m SL=4.9m A=58m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工(練ブロック積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=42.9m 大型土のう工 N=6袋 締切排水工 N=1式
68	恵那土木事務所	一級河川 佐々良木川	恵那市		山岡町久保原	復旧延長 L=9.0m (左岸L=9.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=8.4m SL=4.5m A=38m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工(練ブロック積) N=2箇所 仮設工 敷砂利 A=48m ² 大型土のう工 N=6袋 締切排水工 N=1式
69	恵那土木事務所	一級河川 藤川	恵那市		武並町藤1	復旧延長 L=28.3m (右岸L=28.3m) 護岸工 練ブロック積工 L=27.7m SL=4.6m A=127m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工(練ブロック積) N=1箇所(練石積) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=38.9m 大型土のう工 N=4袋 締切排水工 N=1式 補償費 N=1式
70	恵那土木事務所	一級河川 藤川	恵那市		武並町藤2	復旧延長 L=8.8m (左岸L=8.8m) 護岸工 練ブロック積工 L=8.2m SL=4.6m A=38m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工(練ブロック積) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=57.4m 大型土のう工 N=5袋 締切排水工 N=1式

令和 5年

(第3次査定)

令和 5年 6月 1日～令和 5年 6月 3日 豪雨及び台風第2号

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
71	恵那土木事務所	一級河川 吉田川	恵那市		明智町大田	復旧延長 L=8.5m (右岸L=8.5m 左岸L=7.7m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=7.9m SL=4.0m A=32m ² 左岸 L=7.1m SL=4.0m A=29m ² 小口止め工 N=4箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=3箇所(練石積) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=114m 大型土のう工 N=3袋 締切排水工 N=1式
72	恵那土木事務所	一級河川 木之実川	恵那市		上矢作町	復旧延長 L=27.8m (右岸L=27.8m) 護岸工 練ブロック積工 L=26.0m SL=2.3~5.3m A=131m ² 小口止め工 N=6箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=6箇所 仮設工 仮設道路 L=99m 大型土のう工 N=10袋 締切排水工 N=1式
73	恵那土木事務所	一級河川 阿妻川	恵那市		明智町阿妻	復旧延長 L=5.5m (左岸L=5.5m) 護岸工 練ブロック積工 L=4.9m SL=5.6m A=27m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=111m 大型土のう工 N=8袋 締切排水工 N=1式
74	恵那土木事務所	普通河川 西洞川	恵那市		笠置町毛呂窪	復旧延長 L=4.5m (右岸L=4.5m) 護岸工 練ブロック積工 L=3.9m SL=3.1~3.3m A=13m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 すり付け工(練石積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=28.8m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1式
75	恵那土木事務所	一般国道 363号	恵那市		明智町大田	復旧延長 L=24.0m W=6.0(7.0)m 土工 崩土除去 V=60m ³ 法面工 現場吹付砕工(F200) L=15.0m SL=4.9~12.5m 枠内C○吹付 A=96m ² 落石防護柵設置工 L=24m 仮設工 大型土のう工 N=14袋
76	恵那土木事務所	一般県道 上仁木明智線	恵那市		明智町大田	復旧延長 L=14.6m W=4.0(5.0)m 土工 掘削工 V=70m ³ 法面工 客土吹付 A=50m ² 山留工 かご工 L=14.6m H=3.0m A=44m ² 雑工(取り付け工) N=2箇所

被害概要

岐阜県 第3次査定

(令和5年7月31日～8月4日実施)

令和5年

(第3次査定)

令和5年6月1日～令和5年6月3日 豪雨及び台風第2号

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
10	白川町	普通河川 鹿折谷川	加茂郡	白川町	切井	復旧延長 L=5.0m (右岸) 護岸工 練巨石積工 (右岸) L=4.7m SL=3.6~3.7m A=19m ² 小口止工 N=1箇所 仮設工 工事用道路工 (W=3.0m) L=38.0m 工事用道路工 (W=4.0m) L=11.0m 大型土のう工 N=15袋 仮設排水管工 (Φ800) L=7m 締切排水工 N=1箇所 雑工すりつけ工 N=1箇所
11	瑞浪市	普通河川 不動川	瑞浪市		明世町戸狩	復旧延長 L=11.3m (右岸L=11.3m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=10.7m SL=3.3~5.2m A=54m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 法面工 A=1m ² 撤去工 (無筋コンクリート) V=4m ³ 大型土のう工 N=2袋 工事用道路 L=57m 掛樋工 (φ600) L=18m 締切排水工 N=1式
12	瑞浪市	普通河川 水洗川	瑞浪市		稲津町萩原	復旧延長 L=19.0m (右岸L=12.0m 左岸L=7.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=11.4m SL=2.2m A=25m ² 左岸 L=6.4m SL=2.2m A=14m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 雑工 (すりつけ工) N=3箇所 法面工 A=4m ² 工事用道路 L=68m 土のう積工 A=1.4m ² 掛樋工 (φ250) L=30m 締切排水工 N=1式
13	瑞浪市	普通河川 大草川	瑞浪市		土岐町	復旧延長 L=13.5m (右岸L=13.5m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=12.9m SL=2.7m A=35m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (すりつけ工) N=1箇所 法面工 A=3m ² 撤去工 (無筋コンクリート) V=0.8m ³ 工事用道路 L=36m 土のう積工 A=0.8m ² 掛樋工 (φ400) L=28m 締切排水工 N=1式
14	瑞浪市	普通河川 柄石川	瑞浪市		日吉町	復旧延長 L=14.2m (左岸L=14.2m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=13.6m SL=2.6~2.8m A=37m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (すりつけ工) N=1箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 大型土のう工 N=2袋 工事用道路 L=22m 掛樋工 (φ600) L=20m 締切排水工 N=1式
15	瑞浪市	普通河川 大平川	瑞浪市		日吉町	復旧延長 L=21.1m (右岸L=21.1m 左岸L=15.6m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=20.5m SL=2.2~2.5m A=48m ² 左岸 L=15.0m SL=2.2~2.4m A=35m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 (すりつけ工) N=2箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 工事用道路 L=45m 掛樋工 (φ400) L=28m 締切排水工 N=1式
16	瑞浪市	市町村道 社別当線	瑞浪市		日吉町	復旧延長 L=9.2m W=2.8~3.0m 路側工 練ブロック積工 L=8.6m SL=5.0~5.5m A=45m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (取付工) N=2箇所 法面整形工 A=20m ² 植生シート工 A=20m ² 舗装工 A=5m ² 路盤工 A=6m ² 舗装撤去工 N=1式 撤去工 (無筋コンクリート) V=2m ³ 撤去工 (伐採工) N=4本
17	瑞浪市	市町村道 木ノ暮・美多ヶ原線	瑞浪市		土岐町	復旧延長 L=9.3m W=3.3~4.2m 路側工 練ブロック積工 L=8.7m SL=5.1m A=44m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (取付工) N=1箇所 舗装工 A=4m ²

令和 5年

(第3次査定)

令和 5年 6月 1日～令和 5年 6月 3日 豪雨及び台風第 2号

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
18	中津川市	普通河川 一色川	中津川市		蛭川	復旧延長 L=40.5m (右岸 L=8.5m 左岸 L=32m) 護岸工 護岸工 練ブロック積工 (右岸) L=7.9m SL=3.38~3.62m A=28m ² 練ブロック積工 (左岸) L=30.8m SL=2.31~3.86m A=96m ² 小口止工 N=6箇所 雑工 (すりつけ工) N=2箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 法面工 植生シート工 A=20m ² 構造物撤去工 構造物取壊し工 N=1式 仮設工 工事用道路 L=50m (W=4m) 工事用道路盛土 V=130m ³ 掛樋工 L=65m Φ1350 締切排水工 N=3箇所 大型土のう工 N=14袋
19	中津川市	普通河川 洗井沢川	中津川市		茄子川	復旧延長 L=9.5m (左岸) 法面工 植生シート A=2m ² 護岸工 練ブロック積工 L=8.9m SL=3.57~4.04m A=34m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (練石積工) N=1箇所 仮設工 掛樋工 (Φ600) L=16m 締切排水工 N=1箇所
20	中津川市	普通河川 鳥屋根川	中津川市		茄子川	復旧延長 L=5.3m (右岸) 護岸工 練ブロック積工 L=4.7m SL=3.76~4.09m A=19m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 構造物撤去工 構造物取壊し 1式 仮設工 掛樋工 (Φ400) L=16m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=1袋
21	中津川市	普通河川 袖ヶ沢川	中津川市		蛭川	復旧延長 L=7.2m (右岸) 護岸工 練ブロック積工 L=6.6m SL=1.97~2.41m A=15m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (すりつけ工) N=2箇所 法面工 植生シート工 A=2m ² 構造物撤去工 構造物取壊し工 N=1式 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=61m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工 (Φ500) L=15m
22	中津川市	普通河川 小池川	中津川市		福岡	復旧延長 L=21.0m (左岸) 護岸工 練ブロック積工 L=19.2m SL=2.34~2.76m A=48m ² 小口止工 N=6箇所 雑工 (すりつけ工) N=6箇所 法面工 植生シート工 A=7m ² 仮設工 工事用道路 L=121m (W=3~4m) 掛樋工 (Φ600) L=49m 締切排水工 N=3箇所 大型土のう工 N=7袋
23	中津川市	市町村道 向山新茶屋線	中津川市		落合	復旧延長 L=284.7m W=3.44~10.18m 舗装工 表層工 再生密粒度 As (20) t=5cm A=1874m ² 不陸整正工 A=1874m ² アスカープ L=60m 区画線工 実線 W=15cm L=644m 破線 W=15cm L=37m 構造物撤去工 舗装版取壊し工 1式
24	中津川市	市町村道 御所根田立線	中津川市		川上	復旧延長 L=10.5m W=4.16~4.47m 路側工 練ブロック積工 L=9.9m SL=3.49~3.70m A=36.0m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (取付工) N=2箇所 舗装工 表層工 A=11m ² 路盤工 A=11m ² 構造物撤去工 舗装版取壊し工 1式
25	中津川市	市町村道 福岡 283号線	中津川市		高山	復旧延長 L=6.0m W=3.40~3.48m 路側工 練ブロック積工 L=5.4m SL=2.29~2.66m A=13m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (取付工) N=2箇所 法面工 植生シート A=3m ²

令和 5年

(第3次査定)

令和 5年 6月 1日～令和 5年 6月 3日 豪雨及び台風第2号

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
26	中津川市	市町村道 福岡342号線	中津川市		下野	復旧延長 L=5.6m W=4.15~4.45m 路側工 大型ブロック積工L=5.6m SL=6.80~6.81m A=34m ² 小口止工N=2箇所 雑工(ブロック積工) N=1箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 舗装工 表層工t=5cm A=103m ² 路盤工t=10cm A=103m ² 構造物撤去工 舗装版取壊し工 1式 構造物取壊し工1式 防護柵工 ガードレール撤去・復旧工L=14.2m ガードレール基礎工L=10m 仮設工 工事用道路 L=24.5m 大型土のう工 N=47袋 締切排水工 N=1箇所
27	恵那市	普通河川 山中川	恵那市		長島町久須見1	復旧延長 L=2.5m 護岸工 コンクリートブロック積工 L=1.9m SL=2.7m~2.8m A=5m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すり付け工) N=2箇所 法面工 A=2m ² 仮設道路(盛土) L=6.6m 仮設道路(敷鉄板) L=28.8m 掛樋工(Φ700) L=6.5m 仮締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=4袋 取壊し工 N=1式
28	恵那市	普通河川 山中川	恵那市		長島町久須見2	復旧延長 L=39.2m 護岸工 コンクリートブロック積工 L=38.6m SL=2.4m~2.7m A=100m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すり付け工) N=2箇所 法面工 A=32m ² 仮設道路 L=153m 掛樋工(Φ600) L=43.2m 仮締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=4袋 取壊し工 N=1式
29	恵那市	普通河川 山中川	恵那市		長島町久須見3	復旧延長 L=14.1m 護岸工 コンクリートブロック積工 L=13.5m SL=2.7m~3.1m A=39m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すり付け工) N=2箇所 法面工 A=6m ² 掛樋工(Φ400) L=18.1m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう積工(小口並べ) A=1.4m ²
31	恵那市	普通河川 東川	恵那市		三郷町野井	復旧延長 L=11.0m 護岸工 練ブロック積工 L=10.4m SL=1.4m~2.0m A=18m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すり付け工) N=2箇所 雑工(すり付け工) N=2箇所 掛樋工(Φ600) L=15m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう積工(小口並べ) A=1m ² 仮設道路(敷鉄板) L=70.0m
30	恵那市	普通河川 野田川	恵那市		山岡町下手向	復旧延長 L=16.9m 護岸工 練ブロック積工 L=16.3m SL=2.6~4.1m A=48m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すり付け工) N=1箇所 張芝工 A=8m ² 掛樋工(Φ300) L=20.9m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう積工(小口並べ) A=0.8m ² 仮設道路(敷鉄板) L=63.3m
32	恵那市	普通河川 兼平川	恵那市		山岡町馬場山田	復旧延長 L=4.0m 護岸工 練ブロック積工 L=3.4m SL=3.4m A=12m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すり付け工) N=2箇所 取壊し工 N=1式 掛樋工(Φ700) L=8m 仮締切排水工 N=1箇所 大型土のう N=3袋 仮設道路(敷鉄板) L=8m
33	恵那市	市町村道 長島町72号線	恵那市		長島町久須見	復旧延長 L=6.0m W=2.1~3.5m 路側工 練ブロック積工 L=5.4m SL=2.9m A=15m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=1箇所 舗装工 A=4m ² 取壊し工 N=1式

令和 5年

(第3次査定)

令和 5年 6月 1日～令和 5年 6月 3日 豪雨及び台風第2号

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
34	恵那市	市町村道 山岡町216号線	恵那市		山岡町田代	復旧延長 L=10.7m W=3.2~3.9m 法面工 A=7.5m ² 法面排水工 L=6m 集水柵工 N=2基 舗装工 A=5m ² アスカープ工 L=1.1m 仮設道路工(盛土) L=1.3m (敷鉄板) L=3.3m 取壊工 N=1式
35	恵那市	市町村道 笠置町45号線	恵那市		笠置町毛呂窪	復旧延長 L=8.0m W=2.4~2.6m 路側工 練ブロック積工 L=7.4m SL=3.3m A=2.4m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=4m ² 取壊し工 N=1式
36	恵那市	市町村道 山岡町149号線	恵那市		山岡町下手向	復旧延長 L=2.9.3m W=3.0m 法面工 A=3.0m ² 舗装復旧工 A=8.8m ² 取壊工 N=1式
37	恵那市	市町村道 三郷町55号線	恵那市		三郷町野井	復旧延長 L=4.7m 護岸工 練ブロック積工 L=4.1m SL=3.2~3.4m A=1.4m ² 小口止工兼帯工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=5m ² 敷張コンクリート A=5m ² 取壊し工 N=1式 掛樋工(Φ800) L=9m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう積工(小口並べ) A=2m ²
38	恵那市	市町村道 上矢作町13号線	恵那市		上矢作町	復旧延長 L=5.0m W=6.1~6.2m 路側工 練ブロック積工 L=4.4m SL=4.8m A=2.1m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=5m ² ガードレール工 L=6m 取壊し工 N=1式