

被害概要

岐阜県 第4次査定

(令和5年8月22日～8月25日実施)

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
51	恵那土木事務所	一級河川 和田川	中津川市		蛭川	復旧延長 L=23.1m (右岸L=23.1m) 護岸工 練ブロック積工 L=22.5m SL=4.3~5.6m A=112m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=58.1m 大型土のう工 N=11袋 締切排水工 N=1式 補償費 N=1式
52	恵那土木事務所	一級河川 柏ヶ根川	中津川市		蛭川	復旧延長 L=9.4m (右岸L=9.4m) 護岸工 練ブロック積工 L=8.8m SL=2.8~4.2m A=31m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=1箇所(練石積) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=16.1m 大型土のう工 N=12袋 締切排水工 N=1式
62	恵那土木事務所	一級河川 前川	中津川市		駒場	復旧延長 L=43.7m (左岸L=43.7m) 護岸工 練ブロック積工 L=41.9m SL=3.6~4.5m A=158m ² 小口止め工 N=6箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=6箇所 仮設工 仮設道路 L=146m 大型土のう工 N=6袋 締切排水工 N=1式 補償費 N=1式
63	恵那土木事務所	一級河川 外洞川	中津川市		坂下	復旧延長 L=8.1m (左岸L=8.1m) 護岸工 練ブロック積工 L=7.5m SL=4.3m A=32m ² 小口止め工 N=2箇所 根固めブロック工 N=6箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=33.5m 大型土のう工 N=38袋 締切排水工 N=1式
77	恵那土木事務所	一級河川 濁川	恵那市		大井町2	復旧延長 L=10.7m (右岸L=10.7m) 護岸工 練ブロック積工 L=10.1m SL=4.4m A=43m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=1箇所(練石積) N=1箇所 排水構造物工 L=5m 仮設工 仮設道路 L=96.7m 大型土のう工 N=5袋 締切排水工 N=1式
79	恵那土木事務所	一級河川 濁川	恵那市		大井町	復旧延長 L=20.3m (左岸L=20.3m) 護岸工 練ブロック積工 L=19.0m SL=4.1m A=77m ² 小口止め工 N=2箇所 根固めブロック工(2t) N=12個 床固工 N=1基 雑工 すり付け工(じゃかご) N=1箇所(練石積) N=1箇所 仮設工 仮設道路 L=61.3m 大型土のう工 N=37袋 締切排水工 N=1式
80	恵那土木事務所	普通河川 田尻谷	中津川市		坂下	復旧延長 L=39.6m (左岸L=39.6m) 護岸工 大型ブロック積工 L=18.4m SL=5.7~6.8m A=113m ² 練ブロック積工 L=19.0m SL=5.1~5.5m A=97m ² 根固めブロック工(0.5t) N=39箇所 小口止工 N=6箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=4箇所 仮設工 仮設道路 L=118m 大型土のう工 N=6袋 締切排水工 N=1式 補償費 N=1式
81	恵那土木事務所	一般国道 256号	中津川市		坂下	復旧延長 L=32.9m W=6.5(10.0)m 土工 崩土除去 V=70m ³ 掘削工 V=510m ³ 法面工 吹付砕工(F200) L=338m SL=5.7~8.0m 砕内植生基材吹付工 A=140m ² かご工 かごマット工L=31.6m H=5.0m A=158m ² 雑工(プレキャスト法砕工) N=2箇所 雑工(取り付け工) N=2箇所 仮設工 大型土のう工 N=52袋

令和 5年

(第4次査定)

令和 5年 6月 1日～令和 5年 6月 3日 豪雨及び台風第2号

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
82	恵那土木事務所	一般国道 418号	恵那市		上矢作町	復旧延長 L=5.5m W=5.0(6.0)m 土工 土砂撤去工 V=70m ³ 落石防護柵設置工 L=5.5m 仮設工 落石防護網設置工 L=6.0m

被害概要

岐阜県 第4次査定

(令和5年8月22日～8月25日実施)

令和 5年

(第3次査定)

令和5年6月1日～令和5年6月3日 豪雨及び台風第2号

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
39	恵那市	普通河川 一色川	恵那市		岩村町	復旧延長 L=17.8m 護岸工 練ブロック積工 L=15.4m SL=2.1~2.5m A=36m ² 小口止工 N=10箇所 雑工(すり付工) N=10箇所 取壊し工 N=1式 掛樋工(Φ400) L=45m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう工(小口並べ) A=2m ² 仮設道路(敷鉄板) L=94m
40	恵那市	普通河川 早刈川	恵那市		長島町永田	復旧延長 L=19.4m 護岸工 練ブロック積工 L=18.9m SL=1.1~3.1m A=42m ² 小口止兼帯工 N=3箇所 帯工 N=1箇所 小口止工N=2箇所 雑工(すり付工) N=6箇所 敷張コンクリート工 A=8m ² 水叩き工 V=5m ³ 護床工 L=4m 取壊し工 N=1式 掛樋工(Φ300) L=11m (Φ400) L=16m 仮締切排水工 N=2箇所 土のう工(小口並べ) A=2m ²
41	恵那市	普通河川 平畑川	恵那市		岩村町飯羽間	復旧延長 L=23.5m 護岸工 コンクリートブロック積工 L=22.9m SL=2.0m~2.1m A=46m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すり付工) N=2箇所 仮設道路 L=35.0m 掛樋工(Φ450) L=27.5m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう工(小口並べ) A=2m ² 準備工 N=1式
42	恵那市	普通河川 薬師川	恵那市		山岡町田代	復旧延長 L=13.3m 護岸工 練ブロック積工 L=11.5m SL=1.3~5.5m A=45m ² 小口止工N=6箇所 雑工(すり付工) N=6箇所 法面工 A=5m ² 取壊し工 N=1式 根固工 根固ブロック N=6個(0.5t) 掛樋工(Φ250) L=31.0m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう工(小口並べ) A=0.6m ² 仮設道路(敷鉄板) L=44m (盛土) L=19m
43	恵那市	普通河川 丸山川	恵那市		山岡町久保原	復旧延長 L=34.0m 護岸工 練ブロック積工 L=33.4m SL=1.6m A=53m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すり付工) N=2箇所 掛樋工(Φ250) L=38m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう工(小口並べ) A=0.5m ² 仮設道路(敷鉄板) L=33m
44	恵那市	市町村道 笠置町16号線	恵那市		笠置町毛呂窪	復旧延長 L=6.0m W=2.8~3.0m 路側工 練ブロック積工 L=5.4m SL=3.7m A=20m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工A=3m ²