

# 被害概要

岐阜県 第5次査定

(令和5年9月12日～9月15日実施)

令和5年

(第5次査定)

令和5年6月28日～令和5年7月2日 豪雨

令和5年7月12日～令和5年7月14日 豪雨

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
83	揖斐土木事務所	一般国道 303号	揖斐郡	揖斐川町	坂内川上	復旧延長 L=32.0m W=9.0m 掘削 V=330m <sup>3</sup> 残土処理 V=380m <sup>3</sup> (ほぐし土量) 雑木処分 V=20m <sup>3</sup> 大型土のう設置 N=18袋
84	揖斐土木事務所	一般国道 303号	揖斐郡	揖斐川町	坂内坂本	復旧延長 L=15.8m W=7.6~9.4m 掘削 V=170m <sup>3</sup> 残土処理 V=200m <sup>3</sup> (ほぐし土量) 雑木処分 V=2m <sup>3</sup> ガードレール復旧 L=11m 転落防止柵復旧 L=16m
85	揖斐土木事務所	一般国道 303号	揖斐郡	揖斐川町	西横山	復旧延長 L=66.0m W=8.4m 堆積土砂撤去 V=680m <sup>3</sup> 土砂捕捉柵 H=4.5m L=50.5m 暗渠排水工 L=50.1m 縦排水工 N=1箇所 集水柵工 N=1箇所 大型土のう設置・撤去工 N=33袋
86	揖斐土木事務所	一般国道 417号	揖斐郡	揖斐川町	東横山	復旧延長 L=24.5m W=5.8m 土工 掘削工 V=30m <sup>3</sup> 法面工 吹付法枠工(200-1500×1200) A=336m <sup>2</sup> SL=17.4~20.0m 落石防護網撤去・復旧工 ポケット式ロックネット工 A=360m <sup>2</sup> SL=20.0m 大型土のう設置・撤去工 N=12袋
87	郡上土木事務所	普通河川 鷺見川	郡上市		高鷺町鷺見	復旧延長 L=8.2m (右岸L=8.2m) 護岸工 大型ブロック積工 L=7.6m H=6.9~7.2m A=59m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0m) L=56m 工事用道路工(W=4.0m) L=84m 大型土のう工 N=20袋
88	郡上土木事務所	普通河川 戸谷	郡上市		美並町白山	復旧延長 L=81.4m (右岸L=81.4m) 護岸工 練ブロック積工 L=79.6m SL=3.1~4.8m A=342m <sup>2</sup> 小口止工 N=6箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 雑工(練石積工) N=5箇所 仮設工 工事用道路(W=3.0m) L=189m 掛樋工(φ600) L=164m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=13袋
89	郡上土木事務所	一般国道 256号	郡上市		八幡町那比	復旧延長 L=4.6m W=13.5m 路側工 練ブロック積工 L=4.0m SL=4.6~4.7m A=19m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 ガードレール工 L=4.6m 雑工 取付工 N=2箇所
90	可茂土木事務所	一級河川 薬津川	加茂郡	七宗町	神測	復旧延長 L=37.5m (左岸L=32.5m 右岸L=5.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=32.0m SL=4.9m A=157m <sup>2</sup> 右岸 L=4.4m SL=3.6m A=16m <sup>2</sup> 小口止工 N=4箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 工事用道路(W=2.5~3.5m) L=120m 大型土のう工 N=68袋 仮設排水工(Φ600) L=73m

令和5年

(第5次査定)

令和5年6月28日～令和5年7月2日 豪雨

令和5年7月12日～令和5年7月14日 豪雨

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
91	可茂土木事務所	一級河川 黒川	加茂郡	白川町	黒川1	復旧延長L=45.5m(左岸L=45.5m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=43.2m SL=5.1m A=216m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 工事用道路工(W=4.0m) L=79.1m 大型土のう工 N=102袋 瀬替工 L=68.8m
92	可茂土木事務所	一級河川 黒川	加茂郡	白川町	黒川2	復旧延長 L=29.1m(右岸L=15.0m 左岸L=14.1m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=4.3m SL=4.3m A=19m <sup>2</sup> 大型ブロック積工 左岸 L=13.5m SL=7.5~7.7m A=103m <sup>2</sup> 小口止工 N=4箇所 雑工(練ブロック積工) N=3箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 工事用道路(W=3.0~4.0m) L=131.5m 大型土のう工 N=34袋
93	可茂土木事務所	一級河川 黒川	加茂郡	白川町	黒川3	復旧延長L=28.0m(右岸L=28.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=27.7m SL=5.6m A=153m <sup>2</sup> 小口止工 N=1箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 工事用道路工(W=3.0~4.0m) L=75m 大型土のう工 N=74袋
94	可茂土木事務所	一級河川 黒川	加茂郡	白川町	黒川4	復旧延長 L=51.0m(右岸L=51.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=50.4m SL=4.5~5.1m A=234m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 工事用道路(W=3.0~4.0m) L=130.5m 大型土のう工 N=62袋
95	可茂土木事務所	主要地方道 白川福岡線	加茂郡	白川町	黒川	復旧延長 L=6.5m(右岸L=6.5m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=5.9m SL=4.9m A=29m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=41.2m 大型土のう工 N=81袋
96	可茂土木事務所	一般県道 多治見八百津線	加茂郡	八百津町	錦織	復旧延長 L=33.0m W=3.5~4.0m 土工 掘削工(人力掘削) V=50m <sup>3</sup> 掘削工V=90m <sup>3</sup> 吹付砕工 簡易吹付法砕工 A=317m <sup>2</sup> SL=5.1~22.5m 落石防護柵工 落石防護柵工 H=2.0m L=33.0m 仮設工 工事用道路(W=3.5m) L=37.3m 大型土のう工 N=85袋
97	多治見土木事務所	一般国道 248号	多治見市		大畑町赤松	復旧延長 L=9.1m W=7.0m(9.5m) 練ブロック積工 L=8.5m SL=4.9~5.3m A=43m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 歩道部舗装工 A=20m <sup>2</sup> 防護柵工 転落防止柵工 L=16m 構造物撤去工 N=1式 仮設工 工事用道路工 N=1式
98	恵那土木事務所	一級河川 千田川	恵那市		長島町久須見	復旧延長 L=20.2m(右岸L=20.2m) 護岸工 練ブロック積工 L=19.6m SL=4.2m A=82m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 仮設工 仮設道 L=75.2m 大型土のう工 N=4袋 締切排水工 N=1式 補償費 N=1式

令和5年

(第5次査定)

令和5年6月28日～令和5年7月2日 豪雨

令和5年7月12日～令和5年7月14日 豪雨

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要  決 定
			市郡	町村	大字	
99	恵那土木事務所	一級河川 坂本川	中津川市		茄子川	復旧延長 L=37.3m (左岸L=37.3m) 護岸工 練ブロック積工 L=36.7m SL=5.5m A=204m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 雑工 すり付け工 (練ブロック積) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=86m 大型土のう工 N=210袋 締切排水工 N=1式
100	恵那土木事務所	一級河川 後田川	中津川市		駒場	復旧延長 L=7.7m (左岸L=7.7m) 護岸工 練ブロック積工 L=7.1m SL=4.0~4.1m A=29m <sup>2</sup> 特殊堤 L=7.7m H=0.8m 小口止工 N=2箇所 雑工 すり付け工 (練ブロック積) N=1箇所 (練石積) N=1箇所 (特殊堤) N=2箇所 仮設工 仮設道路 L=71m 大型土のう工 N=14袋 締切排水工 N=1式
78	恵那土木事務所	一級河川 土岐川	恵那市		三郷町野井	復旧延長 L=15.9m (右岸L=12.3m 左岸L=3.6m) 護岸工 大型ブロック積工 右岸L=11.7m SL=5.6~6.6m A=74m <sup>2</sup> 大型ブロック積工 左岸L=3.0m SL=6.9m A=21m <sup>2</sup> 小口止工 N=4箇所 雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 (練石工) N=2箇所 仮設工 仮設道 L=98.8m 大型土のう工 N=6袋 締切排水工 N=1式
101	恵那土木事務所	主要地方道 白川福岡線	中津川市		福岡	復旧延長 L=10.0m W=3.0m 土工 路体(築堤)盛土工 V=10m <sup>3</sup> 法面工 法面整形工 A=18m <sup>2</sup> 張コンクリート工 A=19m <sup>2</sup> 路側工 練ブロック積工 L=9.4m SL=3.7~4.0m A=37m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 雑工 取付工 N=3箇所 道路付属物工 防護柵工 Gr-C-4E L=12m 仮設工 仮設道路 L=24m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1式 補償費 N=1式
102	高山土木事務所	一級河川 山口谷川	高山市		丹生川町山口	復旧延長 (右岸) L=66.4m (左岸) L=66.4m 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=46.1m SL=4.1~5.7m A=200m <sup>2</sup> 練ブロック積工 左岸 L=44.5m SL=4.1~5.7m A=195m <sup>2</sup> 小口止工N=6箇所 護床工 根固めブロック (0.5t) N=62個 床固工N=1基 雑工 (練ブロック積工) N=6箇所 雑工 (練石積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=94.4m 大型土のう工N=20袋 締切排水工N=1式
103	高山土木事務所	一般県道 鼠餅古川線	高山市		丹生川町折敷地	復旧延長 L=40.7m W=3.0 (4.0) m 路側工 重力式擁壁工 L=45.5m H=0.65~0.90m V=18m <sup>3</sup> 舗装工 A=146m <sup>2</sup> アスカープ L=20m 区画線工 81m
104	高山土木事務所	一般県道 鼠餅古川線	高山市		丹生川町柏原	復旧延長 L=22.3m W=3.0 (4.0) m 山留工 練ブロック積工 L=21.3m SL=3.0~4.3m A=83m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 落石防護工 落石防護柵工 H=3.0m L=22m 車道舗装工 A=21m <sup>2</sup> 雑工 (取付工) N=1箇所
105	古川土木事務所	一級河川 瓜巣川	高山市		国府町瓜巣1	復旧延長L=15.6m (左岸L=15.6m) 練ブロック積工 左岸 L=7.3m SL=5.48m A=40m <sup>2</sup> 根継工 (腰掛型) L=7.7m H=1.8~2.1m V=11m <sup>3</sup> 小口止工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 雑工 (練石積工) N=1箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=74.4m 大型土のう工N=38袋 掛樋工 (Φ500) L=32m

令和5年

(第5次査定)

令和5年6月28日～令和5年7月2日 豪雨

令和5年7月12日～令和5年7月14日 豪雨

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
106	古川土木事務所	一級河川 瓜巢川	高山市		国府町瓜巢2	復旧延長L=47.9m (左岸L=47.9m) 練ブロック積工 左岸 L=39.3m SL=5.03~5.48m A=207m <sup>2</sup> 根継工(腰掛型) L=8.0m H=1.8m V=11m <sup>3</sup> 小口止工 N=2箇所 根固ブロック(2.0t) N=21個 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=74.8m 大型土のう工N=18袋 掛樋工(Φ600) L=63m
107	古川土木事務所	一級河川 瓜巢川	高山市		国府町瓜巢3	復旧延長L=16.5m (右岸L=15.3m 左岸L=15.0m) 練ブロック積工 右岸 L=9.0m SL=5.48m A=49m <sup>2</sup> 左岸 L=14.4m SL=5.37m A=79m <sup>2</sup> 根継工(一法型) L=5.7m H=1.2m V=3m <sup>3</sup> 小口止工 N=4箇所 根固ブロック(4.0t) N=10個 雑工(練ブロック積工) N=4箇所 工事用道路(W=4.0m) L=68.8m 大型土のう工N=17袋 掛樋工(Φ450) L=34m
108	古川土木事務所	一級河川 瓜巢川	高山市		国府町瓜巢4	復旧延長L=43.1m (右岸L=20.2m 左岸L=33.0m) 練ブロック積工 左岸 L=7.8m SL=5.59m A=44m <sup>2</sup> 根継工(一法型) L=16.2m H=1.2~3.1m V=21m <sup>3</sup> 根継工(腰掛型) L=8.9m H=1.8~2.0m V=12m <sup>3</sup> 小口止工 N=2箇所 護床ブロック(3.0t) N=4個 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 工事用道路(W=3.0~4.0m) L=53.7m 大型土のう工N=33袋 掛樋工(Φ500) L=65m

# 被害概要

岐阜県 第5次査定

(令和5年9月12日～9月15日実施)

令和5年

(第5次査定)

令和5年6月28日～令和5年7月2日 豪雨

令和5年7月12日～令和5年7月14日 豪雨

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
45	七宗町	普通河川 汗洞谷	加茂郡	七宗町	神測	復旧延長 L=8.0m 護岸工 練ブロック積工 L=7.4m SL=1.8m A=13.0m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 雑工(すり付工) N=2箇所 大型土のう工 N=1袋 締切排水工 N=1箇所
46	七宗町	市町村道 万場杉洞線	加茂郡	七宗町	神測	復旧延長 L=10.6m W=2.0~2.3(3.0~3.3)m 路側工 練ブロック積工 L=5.4m SL=3.0m A=16m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 L=10.6m A=13m <sup>2</sup> 大型土のう工 N=7袋 締切排水工 N=1箇所 防護柵工 L=8m