

被害概要

岐阜県 第2次査定

(令和7年7月22日～7月23日実施)

令和7年

(第2次査定)

令和7年2月9日～2月10日 融雪 令和7年5月9日～5月12日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
3	大垣土木事務所	一般県道 川合垂井線	不破郡	垂井町	岩手	復旧延長 L=19.0m W=4.0m 路側工 大型ブロック積工 L=13.5m SL=7.2～7.7m A=101m ² 練ブロック積工 L=4.6m SL=5.0～5.2m A=24m ² 小口止工 N=3箇所 舗装工 表層 A=106m ² 上層路盤 A=106m ² 下層路盤A=106m ² 防護柵工 ガードレール L=19.0m プレキャストガードレール基礎 L=18.0m 区画線工 L=28.0m 雑工 (練石積工) N=2箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=92.8m 大型土のう N=65袋
4	郡上土木事務所	一般県道 白山中居神社朝日線	郡上市		白鳥町石徹白1	復旧延長 L=66.8m W=4.0m 法面工 法枠工 A=1013m ² (SL=1.6m～47.4m) 落石対策工 落石防護柵工 L=46m 集排水ボーリング工 L=8m 用地費 N=1式 補償費 N=1式
5	郡上土木事務所	一般県道 白山中居神社朝日線	郡上市		白鳥町石徹白2	復旧延長 L=48.2m W=4.0m 法面工 法枠工 A=368m ² (SL=9.2m～21.6m) 落石対策工 落石防護柵工 L=51m 工事用道路 (W=4.0m) L=71m 袋詰め玉石工 N=107袋 用地費 N=1式 補償費 N=1式