

被害概要

岐阜県 第5次査定

(令和7年9月29日～10月3日実施)

令和7年

(第5次査定)

令和7年6月23日～6月26日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
28	大垣土木事務所	一級河川 牧田川	大垣市		上石津町下山	復旧延長 L=13.6m (右岸L=13.6m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=13.6m s l=4.7~5.0m A=67m ² 根固めブロック (3.0t) N=27個 小口止工 N=1箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=138m、大型土のう N=5袋 締切排水工 N=1式
29	大垣土木事務所	一級河川 相川	不破郡	垂井町	表佐	復旧延長 L=38.7m (右岸L=38.7m) 護岸工 連節ブロック張 右岸 A=140m ² S L=3.8m 矢板工 (ハット型10H H=6.0m) L=36.7m 小口止工 N=1箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=76.9m
30	大垣土木事務所	一級河川 赤尾川	大垣市		上石津町下山1	復旧延長L=62.4m (右岸L=62.4m、左岸L=62.4m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=7.8m S L=4.7m A=37m ² 左岸L=3.7m S L=5.3m A=20m ² 小口止工 N=3箇所、雑工 (練ブロック積工) N=3箇所 根固めブロック (1.0t) N=220個 工事用道路 (W=4.0m) L=125m大型土のう工N=35袋 締切排水工 N=1式
31	大垣土木事務所	一級河川 赤尾川	大垣市		上石津町下山2	復旧延長L=19.0m (右岸L=19.0m、左岸L=17.3m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=5.7m s l=4.7m A=27m ² 小口止工 N=2箇所、雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 根固ブロック (1.0t) N=44個 工事用道路 (W=4.0m) L=48m、大型土のう工 N=14袋 締切排水工 N=1式
32	大垣土木事務所	一級河川 赤尾川	大垣市		上石津町下山3	復旧延長L=4.0m (左岸L=4.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=3.7m s l=4.8m A=18m ² 小口止工 N=1箇所、雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 根固めブロック (1.0t) N=20個 工事用道路 (W=4.0m) L=46m、大型土のう N=6袋 締切排水工 N=1式
33	大垣土木事務所	一級河川 赤尾川	大垣市		上石津町下山4	復旧延長L=31.5m (左岸L=31.5m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=12.5m S L=4.6m A=57m ² 小口止工 N=2箇所、雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 根固めブロック (1.0t) N=48個 工事用道路 (W=4.0m) L=35m、大型土のう工 N=10袋 締切排水工 N=1式
34	大垣土木事務所	普通河川 熊坂川	大垣市		上石津町細野	復旧延長 L=26.5m (右岸L=26.5m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=25.9 S L=4.2m A=107m ² 小口止工 N=2箇所 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=61.8m 掛樋工 (φ800) L=63.0m 大型土のう工 N=40袋 締切排水工 N=1箇所
35	大垣土木事務所	普通河川 柚の木川	不破郡	垂井町	宮代	復旧延長 L=42.7m (左岸L=42.7m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=25.4m S L=3.15~3.37m A=81.2m ² 小口止工 N=3箇所 雑工 練ブロック積工 N=3箇所 仮設工 掛樋工 (φ500) L=58.0m 大型土のう工 N=4袋

令和7年

(第5次査定)

令和7年6月23日～6月26日 豪雨

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
36	大垣土木事務所	普通河川 堂木谷	大垣市		上石津町上多良	復旧延長 L=38.2m (左岸L=38.2m) 護岸工 練りブロック積工 左岸L=37.6m SL=4.1m A=154m2 小口止工 N=2箇所 雑工(練りブロック積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=42.8m 大型土のう工 N=40袋
37	大垣土木事務所	一般国道 365号	大垣市		上石津町下山	復旧延長 L=20.0m W=6.0(9.5)m 土工 掘削工 V=190m3、法面整形工(切土) A=210m2 法枠工 吹付法枠工(F300 1500×1500) L=192m 鉄筋挿入工(D25 L=6.5m) N=70本 法面工 植生基材吹付工(t=6cm) A=60m2 (t=3cm) A=210m2 撤去工 大型土のう撤去工 N=106袋 仮設工 大型土のう撤去復旧工 N=31袋
38	揖斐土木事務所	一級河川 杭瀬川	揖斐郡	池田町	市橋	復旧延長 L=13.5m 護岸工 練りブロック積工 L=10.0m SL=3.8～5.8m A=57m2 練り積工 L=6.6m SL=0.4～1.7m A=8m2 小口止工 N=2箇所 縦溝排水工 N=1箇所 敷張工 N=1箇所 雑工(練りブロック積工) N=1箇所 構造物撤去工 N=1式 構造物設置工(木工沈床) A=16m2 (練り積工) N=3箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=44.5m 大型土のう工 N=107袋 掛樋工(φ1000) L=87m (φ300) L=49m 締切排水工 N=1箇所
39	揖斐土木事務所	普通河川 深歩谷	揖斐郡	池田町	段	復旧延長 L=3.1m 堰堤工 堰堤本体工 根継工 L=11.0m H=3.0m V=30m3 側壁工 モタレ式擁壁 L=3.1m H=6.3～6.6m V=14m3 寄石工 A=10m2 雑工(すりつけ工) N=1箇所 (間詰工) N=3箇所 構造物取壊し工 N=1式 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=28m 大型土のう工 N=2袋 掛樋工(φ300) L=20m
40	揖斐土木事務所	一般県道 深坂大野線	揖斐郡	揖斐川町	谷汲大洞1	復旧延長 L=5.5m W=3.9(4.5)m 路側工(練りブロック積工) L=4.9m SL=2.3m A=12m2 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=7m2 附属施設工 L=8m 構造物取壊工 N=1式
41	揖斐土木事務所	一般県道 深坂大野線	揖斐郡	揖斐川町	谷汲大洞2	復旧延長 L=41.7m W=4.0～4.4m 土工 盛土 V=170m3 床掘 V=350m3 舗装工 A=140m2 路側工 擁壁工(現場打ちL型擁壁) L=29m H=1.80～3.16m V=44.2m3 防護柵工 L=33m 雑工 取付工 N=1箇所 仮設工 N=1式
42	揖斐土木事務所	一般県道 深坂大野線	揖斐郡	大野町	大字野	復旧延長 L=38.4m W=5.0～7.6m 土工 盛土 V=27m3 床掘 V=260m3 舗装工 A=73m2 路側工 練りブロック積工 L=17.6m A=31m2 SL=1.3～2.0m 小口止工 N=4箇所 谷止工 N=1箇所 防護柵工 L=31m 雑工 取付工 N=3箇所
43	高山土木事務所	一級河川 無数河川	高山市		一之宮町段	復旧延長 L=16.0m (左岸 L=16.0m) 護岸工 根継コンクリート L=16.0m H=3.6～5.0m V=34m3 地山補強土工 N=1式 雑工(根継工) N=2箇所 雑工(小口止工) N=2箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=72.8m 大型土のう N=90袋 掛樋工(φ1000) L=27.0m 掛樋工(φ200) L=31.0m 締切排水工 N=1箇所

令和7年

(第5次査定)

令和7年6月23日～6月26日 豪雨

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
44	高山土木事務所	一級河川 無数河川	高山市		久々野町無数河1	復旧延長 L=70.1m (左岸 L=70.1m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=68.0m SL=1.9～5.8m A=300m ² 小口止工 N=7箇所 雑工(練石積工) N=6箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=167.9m 工事用道路(W=3.0m) L=8.1m 大型土のう N=114袋 掛樋工(φ700) L=12.0m 締切排水工 N=2箇所
45	高山土木事務所	一級河川 無数河川	高山市		久々野町無数河2	復旧延長 L=40.4m (右岸L=22.8m 左岸L=17.6m) 護岸工 練石積工 右岸L=22.8m SL=5.3～6.7m A=136m ² 左岸L=16.7m SL=7.7～8.5m A=137m ² 小口止工 N=3箇所 雑工(練石積工) N=3箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=333.1m 大型土のう N=112袋 掛樋工(φ250) L=17.0m 締切排水工 N=3箇所
46	高山土木事務所	一級河川 無数河川	高山市		久々野町無数河4	復旧延長 L=39.3m (右岸 L=39.3m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=32.1m SL=6.5m A=206m ² 練石積工 右岸 L=5.6m SL=5.0～5.1m A=28m ² 縦溝工 N=1箇所 小口止工 N=2箇所 護床工 根固ブロック(1.0t) N=10個 雑工(練石積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=87.1m 大型土のう N=84袋 締切排水工 N=1箇所
47	高山土木事務所	一級河川 無数河川	高山市		久々野町無数河5	復旧延長 L=28.0m (左岸 L=28.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=9.4m SL=6.8m A=64m ² 小口止工 N=2箇所 護床工 根固めブロック(4t) 撤去・再設置 N=42個 雑工(練石積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=188.1m 掛樋工(φ800) L=92.0m 大型土のう N=97袋 締切排水工 N=1箇所
48	高山土木事務所	一級河川 無数河川	高山市		久々野町無数河6	復旧延長 L=42.0m (左岸 L=42.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=41.1m SL=6.2～7.1m A=275m ² 小口止工 N=3箇所 護床工 根固めブロック(2.0t) N=30個 雑工(練石積工) N=1箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=112.7m 掛樋工(φ800) L=27.0m 大型土のう N=63袋 締切排水工 N=1箇所
49	高山土木事務所	一級河川 八尺川	高山市		久々野町久々野1	復旧延長L=9.0m (右岸 L=9.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=8.4m SL=4.9m A=41m ² 小口止工 N=2箇所 根固ブロック(2.0t) N=12個 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=27m 大型土のう工 N=15袋 掛樋工(φ800) L=31m 締切排水工 N=1箇所
50	高山土木事務所	一級河川 八尺川	高山市		久々野町久々野2	復旧延長L=5.2m (左岸 L=5.2m) 護岸工 練ブロック積工 L=4.6m SL=4.6m A=21m ² 小口止工 N=2箇所 張芝工A=8.0m ² 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 工事用道路(W=3.0m) L=15m 大型土のう工 N=22袋 掛樋工(φ700) L=42m 締切排水工 N=1箇所
51	高山土木事務所	一級河川 八尺川	高山市		久々野町山梨1	復旧延長L=10.7m (右岸 L=6.7m 左岸 L=4.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=6.7m SL=4.1～4.6m A=23m ² 左岸L=4.0m SL=4.8m A=16m ² 小口止工 N=6箇所 雑工(練ブロック積工) N=6箇所 工事用道路(W=4.0m) L=39m 大型土のう工 N=3袋 掛樋工(φ300) L=69m 締切排水工 N=1箇所

令和7年

(第5次査定)

令和7年6月23日～6月26日 豪雨

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
52	高山土木事務所	一級河川 八尺川	高山市		久々野町山梨2	復旧延長 L=4.4m (左岸 L=4.4m) 護岸工 練ブロック積工 L=3.8m SL=3.8m A=14m ² 2 小口止工 N=2箇所 根固ブロック (1.0t) N=4個 雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 工事用道路 (W=3.0m) L=15m 大型土のう工 N=6袋 掛樋工 (φ300) L=28m 締切排水工 N=1箇所
53	高山土木事務所	一級河川 山口谷川	高山市		丹生川町山口1	復旧延長 L=5.9m (右岸L=5.5m 左岸L=5.5m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=4.9m SL=5.4～5.6m A=26m ² 左岸L=4.9m SL=3.1m A=15m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 (練ブロック積工) N=4箇所 護床工 根固めブロック (0.5t) N=12個 工事用道路 (W=4.0) L=53m 大型土のう工 N=2袋 掛樋工 (φ700) L=211m 締切排水工 N=1箇所
54	高山土木事務所	一級河川 山口谷川	高山市		丹生川町山口2	復旧延長 L=23.1m (左岸L=23.1m) 護岸工 練ブロック積工 L=21.4m SL=4.5～5.1m A=96m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 (練石積工) N=2箇所 工事用道路工 (W=4.0m) L=51.5m 掛樋工 (φ600) L=83m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=17袋
55	高山土木事務所	一級河川 山口谷川	高山市		丹生川町山口3	復旧延長 L=23.3m (右岸L=23.3m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=22.9m、SL=4.19m、A=95m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 (練石積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=40.398m 大型土のう工 N=4袋 掛樋工 (φ600) L=42.0m 締切排水工 N=1式
56	高山土木事務所	一級河川 大八賀川	高山市		大島町	復旧延長 L=16.2m (右岸L=16.2m) 護岸工 練ブロック積工 L=15.6m SL=3.9m A=61m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (すりつけ工) N=1箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=55.7m 大型土のう工 N=48袋 掛樋工 (φ800) L=12.0m 締切排水工 N=1式
57	高山土木事務所	一級河川 大八賀川	高山市		塩屋町	復旧延長 L=14.2m (左岸L=14.2m) 護岸工 練ブロック積工 L=11.2m SL=4.71m A=53m ² 小口止工 N=2箇所 吐口工 N=2箇所 雑工 (練石積工) N=1箇所 雑工 (すり付け工) N=1箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=297m 大型土のう工 N=81袋 掛樋工 (φ400) L=27m 締切排水工 N=1式
58	高山土木事務所	一級河川 大八賀川	高山市		松之木町	復旧延長 L=164.6m (左岸L=164.6m) 護岸工 かごマット工 (多段積型) L=164.6m H=3.50m A=581m ² 雑工 (すり付け工) N=4箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=239m 大型土のう工 N=347袋 掛樋工 (φ300) L=16m 締切排水工 N=1式
59	高山土木事務所	一級河川 山口川	高山市		松之木町	復旧延長 L=5.3m (左岸L=5.3m) 護岸工 練ブロック積工 L=4.7m SL=3.53m～4.21m A=18m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 雑工 (練石積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=102m 大型土のう工 N=9袋 掛樋工 (φ600) L=12m 締切排水工 N=1式

令和7年

(第5次査定)

令和7年6月23日～6月26日 豪雨

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
60	高山土木事務所	一級河川 生井川	高山市		岩井町1	復旧延長 L=18.4m (左岸 L=18.4m) 護岸工 練ブロック積工 L=17.8m SL=3.5~4.3m A=6.1m2 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0m) L=125.7m 大型土のう工 N=7袋 掛樋工(φ600) L=32.4m 締切排水工 N=1式
61	高山土木事務所	一級河川 生井川	高山市		岩井町2	復旧延長 L=12.0m (左岸 L=12.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=11.4m SL=4.0m A=4.6m2 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0m) L=405.8m 大型土のう工 N=19袋 掛樋工(φ600) L=62.8m 締切排水工 N=1式
62	高山土木事務所	一級河川 江名子川	高山市		江名子町1	復旧延長 L=32.6m (左岸L=31.5m、右岸L=19.6m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=5.8m SL=3.19~3.07m A=18.2m2 右岸L=12.24m SL=3.02~2.29m A=32.2m2 左岸L=5.8m SL=5.03m A=29.2m2 左岸L=11.54m SL=5.25m A=61.6m2 間知ブロック積工 右岸A=66m2 小口止工 N=8箇所 雑工(練ブロック積工) N=8箇所 根固ブロック工(2.0t) N=25個
63	高山土木事務所	一級河川 江名子川	高山市		江名子町2	復旧延長 L=6.5m (右岸L=6.5m) 護岸工 練ブロック積工 L=4.4m SL=4.70m A=22m2 小口止工 N=2箇所 吐口工 N=1箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=72m 大型土のう工 N=6袋 掛樋工(φ800) L=62m 締切排水工 N=1式
64	高山土木事務所	一級河川 江名子川	高山市		江名子町3	復旧延長 L=48.2m (左岸28.5m、右岸13.6m) 護岸工 練ブロック積工 L=22.6m SL=2.6m~4.8m A=83m2 練石積工 L=7.5m SL=3.1m A=23m2 根継工 L=6.6m H=1.1m V=7m3 小口止工 N=9箇所 吐口工 N=1箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 雑工(練石積工) N=6箇所 護床工 護床ブロック工(W=2t) N=26個 仮設工 工事用道路(W=4m) L=288m 大型土のう工 N=22袋 掛樋工(φ600) L=40m 締切排水工 N=1式
65	高山土木事務所	一級河川 大萱谷川	高山市		丹生川町桐山	復旧延長 L=15.9m (右岸L=4.4m 左岸L=11.5m) 護岸工 練ブロック積工 L=14.7m SL=3.3~5.3m A=59m2 小口止工 N=4箇所 護床工 根固ブロック(1t) N=19個 撤去再設置 N=9個 根固ブロック(0.5t) 撤去再設置 N=5個 雑工(練ブロック張工) N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=36.5m 大型土のう工 N=12袋 掛樋工(φ500) L=57.0m 締切排水工 N=1式
66	高山土木事務所	一級河川 宮川	高山市		石浦町	災害復旧延長 L=25.0m (右岸L=25.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=25.0m SL=3.9m A=98m2 仮設工 工事用道(W=4.0m) L=131.8m 大型土のう N=93袋 暗渠排水管(φ800) L=21.0m 敷鉄板 A=125m2 締切排水工 N=1式
67	高山土木事務所	一級河川 宮川	高山市		下三之町	復旧延長 L=152.0m (左岸L=10.0m、右岸L=146.7m) 護岸工 天端工 左岸L=10.0m、右岸L=31.0m 天端保護工 左岸L=10.0m、右岸L=101.8m 帯工 右岸L=5.5m 高水敷盛土工 左岸V=5m3、右岸V=47m3 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=641m 大型土のう工 N=364袋 掛樋工(φ1000) L=15m

令和7年

(第5次査定)

令和7年6月23日～6月26日 豪雨

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
68	高山土木事務所	一級河川 宮川	高山市		神明町	復旧延長 L=17.0m (右岸L=17.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=16.7m SL=5.59m A=93m ² 小口止工 N=1箇所 雑工 (すり付け工) N=1箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=167m 大型土のう工 N=321袋 締切排水工 N=1式 補償費 N=1式
69	高山土木事務所	一級河川 宮川	高山市		千島町	復旧延長 L=48.0m (左岸L=48.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=47.3m SL=5.9m A=280m ² 練ブロック張工 左岸L=47.6m SL=1.3m A=60m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 すりつけ工 N=2箇所 階段工 N=1箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=106.3m 大型土のう N=191袋 締切排水工 N=1式 交通誘導員 N=1式
70	高山土木事務所	普通河川 中之谷	高山市		久々野町大西	復旧延長 L=11.5m (右岸L=11.5m 左岸L=5.6m) 床固め工 垂直壁工 V=33m ³ 水叩工 V=15m ³ 側壁工 左右岸L=4.9m SL=4.1～4.3m A=38m ² 護岸工 練ブロック積工 L=5.6m SL=5.0m A=28m ² 小口止工 N=1箇所 護床ブロック (4.0t型) N=3個 間詰工 V=5m ³ 雑工 (練石積工) N=1箇所 雑工 (すりつけ工) N=1箇所 大型土のう工 N=1個 掛樋工 (φ400) L=17m (φ600) L=12m 締切排水工 N=1箇所
71	高山土木事務所	普通河川 阿矢谷川	高山市		石浦町3	復旧延長 L=23.2m 根固ブロック (1.0t) N=25個 工事用道路 (W=3.0m (C-40 t=10cm)) L=26m 工事用道路 (W=4.0m) L=34m 大型土のう工 N=2袋 掛樋工 (φ600) L=125m 締切排水工 N=1式
72	高山土木事務所	一般県道 宮清見線	高山市		清見町楡谷楡谷1	復旧延長 L=255.6m W=3.0 (4.0)m 側溝工 L=369m 集水樋工 N=2箇所 舗装工 A=440m ² 撤去工 N=1式
73	高山土木事務所	一般県道 宮清見線	高山市		清見町楡谷楡谷2	復旧延長 L=46.0m W=3.4 (4.4)m 路側工 練ブロック積工 L=8.2m SL=2.9～4.2m A=27m ² 重力式擁壁工 H=3.0～3.2m V=6.6m ³ 小口止工 N=1箇所 横断暗渠工 (φ1200) L=7.5m 舗装工 A=156m ²
74	高山土木事務所	一般県道 岩井高山停車場線	高山市		滝町滝町	復旧延長 L=4.0m W=5.5 (6.5)m 路側工 練りブロック積工 L=3.4m SL=4.4m A=15m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (石積工) N=2箇所 仮設工 大型土のう N=6袋
75	高山土木事務所	一般県道 鼠餅古川線	高山市		丹生川町森部森部	復旧延長 L=6.8m W=3.0 (4.0)m 路側工 大型ブロック積工 L=6.0m SL=4.3～4.6m A=25m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 取付工 N=1箇所 防護柵工 (Gr-B-2B) L=6.8m 舗装工 A=14m ² 用地費 N=1式

令和7年

(第5次査定)

令和7年6月23日～6月26日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大 字	決 定
76	古 川 土 木 事 務 所	主要地方道 高山上宝線	高 山 市		上 宝 町 鼠 餅 1	復旧延長L=10.6m W=3.0m 路側工 練ブロック積工L=10.0mSL=4.5mA=44m ² 小口止工N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所
77	古 川 土 木 事 務 所	主要地方道 高山上宝線	高 山 市		上 宝 町 鼠 餅 2	復旧延長L=39.0m W=3.0~4.6m 1工区L=24.0m 谷止工L=8.3m H=2.3m V=28 m ³ 函渠工B=1.0m H=1.0m L=8.0m かご工L= 6.0m 舗装工A=32m ² 雑工N=1式 仮設工仮排水工φ30 0L=21.0m 土のう工N=10袋 仮設モルタル工(t=3c m) A=40m ² 撤去取壊工N=1式 2工区L=15.0m 杭式防護柵L=15.0m 仮設作業構台V=624空m ³ 崩土除去V=320m ³ 用地費N=1式 補償費N=1式
78	古 川 土 木 事 務 所	一般県道 飛驒古川停車場線(宮城橋)	飛 驒 市		古 川 町 宮 城 町	復旧延長L=57.0m 根固工(6t)撤去再設置N=57個 新設N=67個 帯工L=57.0m H=1.73~2.84m V=297m ³ ふとんかご工L=168m 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=364m 大型土のう工N=1,506袋

被害概要

岐阜県 第5次査定

(令和7年9月29日～10月3日実施)

令和7年

(第5次査定)

令和7年6月23日～令和7年6月26日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大 字	決 定
2	大垣市	普通河川 鍛冶屋川	大垣市		上石津町奥	復旧延長 L=17.8m (右岸 L=17.8m) 護岸工 練ブロック積工 L=17.2m SL=3.8~4.9m A=65m ² 小口止工 N=2箇所 天端コンクリート工 L=17.2m 張コンクリート工 L=17.2m A=16m ² 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 雑工(天端コンクリート工) N=1箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 雑工(張コンクリート工) N=1箇所 工事用道路工(W=4.0m) L=55.2m 掛樋工(φ600) L=62.3m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=4袋
3	大垣市	普通河川 須城谷	大垣市		上石津町上多良	復旧延長 L=13.0m (左岸 L=13.0m) 護岸工 練ブロック積 L=12.4m SL=4.5~4.7m A=55m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 掛樋工(φ400) L=27.4m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=4袋
4	大垣市	市町村道 市道 前ヶ瀬前ヶ瀬入会1号線	大垣市		上石津町上多良前ヶ瀬入会	復旧延長 L=10.1m 練ブロック積 L=9.5m SL=5.6m A=53m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所
5	高山市	普通河川 松下谷川	高山市		久々野町無数河	復旧延長 L=13.6m 護岸工 練ブロック積工(右岸) L=12.4m SL=1.3~2.7m A=22m ² (左岸) L=14.8m SL=1.3~2.7m A=26m ² 護床工 張りコンクリート工 A=27m ² 仮設工 仮設道路工(W=3.0m、敷鉄板) L=16m 大型土のう工 N=1袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ350) L=23m
6	高山市	普通河川 中之谷川	高山市		久々野町大西	復旧延長 L=14.9m 護岸工 練ブロック積工 L=14.3m SL=1.7~2.9m A=30m ² 小口止工 N=2箇所 護床工 張りコンクリート工 A=7m ² 根固工(平型1.0t) N=5個 雑工 すり付け工 N=2箇所 仮設工 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ350) L=38m 法面工 植生マット工 A=25m ²
7	高山市	普通河川 越後谷川	高山市		越後町	復旧延長 L=131.6m 護岸工 練ブロック積工(右岸) L=115.2m SL=0.1~4.3m A=137m ² (左岸) L=37.0m SL=0.5~4.6m A=105m ² 小口止工 N=5箇所 雑工 すりつけ工 N=4箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0m) L=209.4m 大型土のう工 N=8袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ600) L=63.5m
8	高山市	普通河川 長洞谷川	高山市		石浦町	復旧延長 L=13.5m 護岸工 (右岸) 練ブロック積工 L=5.6m SL=2.9m A=16m ² 練石積工 L=1.3m SL=2.2m A=3m ² (左岸) 練ブロック積工 L=11.6m SL=2.5~3.2m A=33m ² 小口止工 N=3箇所 舗装工 表層工(再生密粒度As13F) A=3m ² 雑工 すり付け工 N=3箇所 仮設工 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ350) L=19m
9	高山市	普通河川 臼本谷川	高山市		塩屋町	復旧延長 L=14.0m 護岸工 練ブロック積工 L=8.4m SL=2.0~2.4m A=18m ² 小口止工 N=2箇所 護床工 ふとんかご L=13m 雑工 すり付け工 N=2箇所 仮設工 大型土のう工 N=4袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ500) L=15m 工事用道路工(W=4.0m) L=19.0m

令和7年

(第5次査定)

令和7年6月23日～令和7年6月26日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
10	高山市	普通河川 中谷川	高山市		塩屋町	復旧延長 L=12.0m 護岸工 (右岸) 練ブロック積工 L=7.6m SL=3.6~4.0m A=29m ² (左岸) 練ブロック積工 L=11.4m SL=1.9~2.8m A=27m ² 小口止工 N=4箇所 舗装工 表層工(再生密粒度As13F) A=5m ² 雑工 すり付け工 N=4箇所 仮設工 大型土のう工 N=1袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ250) L=19m
11	高山市	市町村道 大洞9号線	高山市		大洞町	復旧延長 L=9.0m W=4.0m 路側工 練ブロック積工 L=8.7m SL=1.6~0.9m A=11m ² 小口止工 N=1箇所 法面工 種子散布工 A=40m ² 雑工 取付工 N=1箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0m、敷鉄板) L=25m
12	高山市	市町村道 大島滝線	高山市		大島町大島滝線1	復旧延長 L=11.0m W=3.0m 路側工 鋼製擁壁工 L=11.0m H=2.0~3.0m A=31m ² 舗装工 砕石舗装M-30 A=43m ² 取付工 N=2箇所
13	高山市	市町村道 大島滝線	高山市		滝町大島滝線2	復旧延長 L=10.5m W=5.0m 路側工 練ブロック積工 L=9.9m SL=1.9~2.7m A=25m ² 小口止工 N=2箇所 防護柵工 Gr-C-4E撤去再設置 L=4.5m 雑工 取付工 N=2箇所
14	高山市	市町村道 塩屋1号線	高山市		塩屋町	復旧延長 L=5.0m W=3.0m 路側工 練ブロック積工 L=4.4m SL=2.9~3.2m A=14m ² 小口止工 N=2箇所 法面工 種子散布工 A=40m ² 雑工 取付工 N=1箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0m、敷鉄板) L=106m
15	高山市	市町村道 小屋名5号線	高山市		久々野町小屋名	復旧延長 L=11.5m W=2.5m 路側工 練ブロック積工 L=9.6m SL=2.3~2.5m A=23m ² 小口止工 N=2箇所 法面工 種子散布工 A=46m ² 雑工 取付工 N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0m、敷鉄板) L=48m
16	高山市	市町村道 白山水無線	高山市		一之宮町山下上	復旧延長 L=5.0m W=3.2m 路側工 練ブロック積工 L=4.4m SL=1.4m A=6m ² 小口止工 N=2箇所 法面工 種子散布工 A=10m ² 雑工 取付工 N=2箇所