

被害概要

岐阜県 第7次査定

(令和7年10月14日～10月17日実施)

令和7年

(第7次査定)

令和7年6月23日～6月26日 梅雨前線豪雨

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
108	高山土木事務所	一級河川 無数河川	高山市		久々野町無数河3	復旧延長 L=28.8m (左岸 L=28.8m) 護岸工 練石張工 左岸 L=28.2m SL=9.8m A=303m2 小口止工 N=2箇所 雑工(練石張工) N=2箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=87.1m 大型土のう N=73袋 締切排水工 N=1箇所
109	高山土木事務所	一級河川 小八賀川	高山市		丹生川町日面	復旧延長 L=25.1m (右岸L=25.1m) 護岸工 もたれ式擁壁工 右岸L=24.5m SL=8.7m A=202m2 小口止工 N=2箇所 雑工 すりつけ工(練石積) N=2箇所 仮設工 工事用道(W=4.0m) L=83.0m 大型土のう N=169袋 締切排水工 N=1式 借地料 N=1式
110	高山土木事務所	一級河川 山口谷川	高山市		丹生川町町方	復旧延長 L=156.5m (左岸L=50.7m 右岸L=114.4m) 護岸工 練ブロック積工 L=54.3m SL=2.1～4.4m A=194.6m2 小口止め工 N=8箇所 空石積工 L=23.9m SL=0.3～1.1m A=23.1m2 帯工 N=3箇所 護床工(W=1.0t) N=6個 底張り工 L=149.5m 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=8箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=178m 大型土のう工 N=130袋 掛樋工(φ700) L=246m 締切排水工 N=1式
111	高山土木事務所	一級河川 大櫛谷川	高山市		清見町三ツ谷1	復旧延長 L=160.0m (右岸L=17.5m 左岸L=142.5m) 護岸工 大型ブロック積工 L=42.9m SL=5.51～7.02m A=262.9m2 練ブロック積工 L=51.6m SL=4.95～5.95m A=275.7m2 根継工(腰掛) L=47.7m H=1.97m V=65.7m3 根継工(一法) L=10.0m H=2.28m V=10.8m3 小口止工 N=12箇所 雑工(練石積工) N=6箇所雑工(練ブロック積工) N=3箇所 雑工(間詰コンクリート) N=1箇所
112	高山土木事務所	一級河川 大櫛谷川	高山市		清見町三ツ谷2	復旧延長 L=60.9m (左岸L=60.9m) 護岸工 大型ブロック積工(1) L=12.6m SL=5.11～5.96m A=70m2 大型ブロック積工(2) L=25.6m SL=5.40～5.63m A=142m2 根継工(腰掛型) L=19.3m H=1.8m V=27.3m3 根継工(一法型) L=2.5m H=1.6m V=2.1m3 小口止工 N=3箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=106.2m 大型土のう工 L=21袋 掛樋工(Φ900)
113	高山土木事務所	一級河川 大櫛谷川	高山市		清見町三ツ谷3	復旧延長 L=34.8m (左岸L=34.8m) 護岸工 練ブロック積工 L=21.9m SL=4.6～5.2m A=108m2 根継工(腰掛型) L=9.0m H=1.8m V=15.0m3 根継工(一法型) L=3.3m H=1.1m V=1.9m3 小口止め工 N=2箇所 雑工 すり付け工(練ブロック積) N=2箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=87m 大型土のう工 N=22袋 掛樋工(φ700) L=58m 締切排水工 N=1式
114	高山土木事務所	一級河川 大櫛谷川	高山市		清見町三ツ谷4	復旧延長 L=122.5m (左岸L=83.7m 右岸L=37.1) 護岸工 練石張工 左岸L=2.1m SL=4.6m A=9m2 練ブロック積工 左岸L=32.0m SL=4.0～5.5m A=152m2 右岸L=34.1m SL=4.5～5.3m A=165m2 コンクリート工 左岸L=41.5m H=0.6～2.5m V=63m3 小口止工 N=14箇所 帯工 N=4基 護床工 護床ブロック(4t) N=56個 雑工(練石積工) N=5箇所(練ブロック積工) N=4箇所(すりつけ工) N=1箇所
115	高山土木事務所	一級河川 大八賀川	高山市		漆垣内町	復旧延長 L=12.5m (右岸 L=12.5m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=11.9m SL=5.1～4.5m A=55m2 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 工事用道路(W=4.0m) L=39m 大型土のう工 N=34袋 締切排水工 N=1式

令和7年

(第7次査定)

令和7年6月23日～6月26日 梅雨前線豪雨

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設 計 概 要
			市郡	町村	大字	決 定
116	高山土木事務所	一級河川 滝川	高山市		滝町1	復旧延長L=17.5m(右岸 L=10.0m 左岸 L=7.5m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=9.4m SL=3.2m A=30m ² 左岸 L=6.9m SL=4.0m A=28m ² 小口止工 N=4箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=109m 大型土のう工 N=8袋 掛樋工(φ400) L=30m 締切排水工 N=1箇所
117	高山土木事務所	一級河川 滝川	高山市		滝町2	復旧延長 L=10.0m(左岸L=10.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=8.9m SL=3.0m A=26m ² 小口止工 N=1箇所 雑工(練ブロック積) N=1箇所 工事用道路(W=4.0m) L=15m 大型土のう工 N=16袋 掛樋工(φ400) L=17m 締切排水工 N=1箇所
118	高山土木事務所	一級河川 滝川	高山市		滝町3	復旧延長 L=11.0m(左岸L=11.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=10.4m SL=3.6m A=38m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積) N=1箇所 雑工(練ブロック積) N=1箇所 工事用道路(W=4.0m) L=56m 大型土のう工 N=4袋 掛樋工(φ600) L=19m 締切排水工 N=1箇所
119	高山土木事務所	一級河川 江名子川	高山市		江名子町4	復旧延長 L=34.2m(左岸18.7m、右岸25.5m) 護岸工 練ブロック積工 L=27.9m SL=2.80m～3.24m A=83m ² 根継工 L=1.5m H=0.80m V=2m ³ 小口止工 N=8箇所 吐口工 N=1箇所 雑工(練ブロック積工) N=8箇所 護床工 護床ブロック工(W=1.0t) N=55個 床張工 L=2.8m A=9m ² 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=21m 大型土のう工 N=6袋 締切排水工 N=1式 補償費 N=1式
120	高山土木事務所	一級河川 江名子川	高山市		江名子町5	復旧延長 L=138.4m(左岸47.3m、右岸135.4m) 護岸工 練ブロック積工 L=162.2m SL=2.0～5.6m A=615m ² 小口止工 N=12箇所 雑工(練ブロック積工) N=11箇所 雑工(練石積工) N=4箇所 雑工(すり付け工) N=6箇所 帯工 N=5基 護床工 護床ブロック工(2t) N=41個 床張工 A=68m ² 仮設工 工事用道路(4m) L=286m 大型土のう工 N=31袋 掛樋工(φ600) L=298m 締切排水工 N=1式 用地費 N=1式 補償費 N=1式
121	高山土木事務所	一級河川 江名子川	高山市		春日町1	復旧延長 L=31.0m(左岸26.0m、右岸27.5m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=11.8m SL=2.57m～4.24m A=42m ² 右岸L=26.0m SL=3.91m～5.37m A=116m ² 小口止工 N=9箇所 雑工(練ブロック積工) N=7箇所 護床工 護床ブロック工(W=1.0t) N=48個 帯工 N=1基 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=62m 大型土のう工 N=2袋 掛樋工(φ1000) L=61m 締切排水工 N=1式
122	高山土木事務所	一級河川 江名子川	高山市		春日町2	復旧延長 L=14.5m(左岸8.5m、右岸6.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=7.6m SL=5.38m～5.49m A=38m ² 根継工 右岸L=6.0m H=1.80m V=8m ³ 小口止工 N=3箇所 雑工(練ブロック積工) N=3箇所 護床工 護床ブロック工(W=2.0t) N=16個 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=27m 大型土のう工 N=14袋 掛樋工(φ1000) L=82m 締切排水工 N=1式 補償費 N=1式
123	高山土木事務所	一級河川 江名子川	高山市		島川原町	復旧延長 L=35.0m(左岸16.5m、右岸35.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=15.1m SL=1.57m～3.02m A=39m ² 小口止工 N=5箇所 雑工(練ブロック積工) N=3箇所 階段工 N=1箇所 護床工 護床ブロック工(W=1.0t) N=71個 床張工 L=18.4m A=56m ² 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=8m 大型土のう工 N=12袋 掛樋工(φ1000) L=27m 掛樋工(φ600) L=14m 締切排水工 N=1式

令和7年

(第7次査定)

令和7年6月23日～6月26日 梅雨前線豪雨

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設 計 概 要
			市郡	町村	大字	決 定
124	高山土木事務所	一級河川 常泉寺川	高山市		一之宮町	復旧延長 L=31.8m (右岸9.3m 左岸L=22.5m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=6.5m SL=3.6m A=22m2 左岸L=12.1m SL=3.3~4.2m A=44m2 張ブロック工 L=6.1m A=9m2 小口止工 N=6箇所 根固ブロック (1.0t) N=17個 雑工 (練ブロック積工) N=4箇所 工事用道路 (W=8m) L=9m 大型土のう工 N=4袋 掛樋工 (φ300) L=69m 締切排水工 N=1箇所
125	高山土木事務所	一級河川 大萱谷川	高山市		丹生川町大萱	復旧延長 L=46.1m (左岸L=46.1m) 護岸工 練ブロック積工 L=45.5m SL=5.0~5.6m A=247m2 小口止工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路工 (W=4.0) L=121.4m 大型土のう工 N=31袋 掛樋工 (Φ500) L=53.6m 締切排水工 N=1式
126	高山土木事務所	一級河川 宮川	高山市		一之宮町	復旧延長 L=28.0m (左岸 L=28.0m) 護岸工 練石張工 左岸L=27.4m SL=9.6m A=316m2 小口止工 N=2箇所 護床工 根固ブロック (3t) N=45個 (2.5t) N=3個 (2t) N=11個 (1.5t) N=1個 雑工 (練石張工) N=1箇所 雑工 (すりつけ工) N=1箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=18.8m 工事用道路 (W=3.0m) L=35.0m 大型土のう N=45袋 掛樋工 (φ800) L=62.0m 締切排水工 N=1箇所
127	高山土木事務所	一級河川 宮川	高山市		一之宮町	復旧延長 L=16.4m 床固め工 本堤工 V=11m3 垂直壁工 V=1m3 側壁工 練ブロック積工 右岸 L=9.8m SL=2.2~2.3m A=21m2 水叩工 V=134m3 護床ブロック (6.0t型) N=20個 張りコンクリート 右岸 V=7m3 工事用道路 (W=4.0m) L=30m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=151袋 掛樋工 (φ1000) L=102m
128	高山土木事務所	普通河川 阿矢谷川	高山市		石浦町1	復旧延長 L=27.4m (右岸L=27.4m 左岸L=4.5m) 護岸工 練石積工 右岸L=26.5m SL=3.1~3.6m A=92m2 左岸L=3.9m SL=3.1m A=12m2 小口止工 N=5箇所 根固めブロック (1.0t) N=7個 雑工 (練石積) N=5箇所 雑工 (石張工) N=1箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=27m 大型土のう工 N=5袋 掛樋工 (φ600) L=56m 締切排水工 N=1箇所
129	高山土木事務所	普通河川 阿矢谷川	高山市		石浦町2	復旧延長 L=7.7m (右岸L=7.7m 左岸L=7.7m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=7.1m SL=4.1m A=29.4m2 左岸L=7.1m SL=4.1m A=29.4m2 小口止工 N=4箇所 根固めブロック (1.0t) N=7個 雑工 (練ブロック積) N=4箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=29m 大型土のう工 N=2袋 掛樋工 (φ600) L=15m 締切排水工 N=1箇所
130	高山土木事務所	一般国道 158号	高山市		丹生川町久手	復旧延長 L=3.9m W=9.0 (12.5) m 路側工 練ブロック積工 L=4.3m SL=5.4~5.5m A=21m2 小口止め工 N=2箇所 雑工 取付工 N=2箇所 仮設工 仮締切工 N=1式 用地費 N=1式
131	高山土木事務所	主要地方道 宮萩原線	高山市		一之宮町	復旧延長 L=21.6m W=5.5 (7.0) m 路側工 大型ブロック H=3.1~7.5m A=140m2 小口止工 N=4箇所 雑工 (取付工) N=4箇所 舗装工 車道舗装 A=109m2 付属施設 アスカーブ L=22m

令和7年

(第7次査定)

令和7年6月23日～6月26日 梅雨前線豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
132	高山土木事務所	一般県道 宮清見線	高山市		一之宮町一之宮町1	復旧延長 L=23.6m W=3.0(4.0)m 本工事 法面工 A=825m ² 舗装工 A=7m ² 側溝工 L=16m 防護柵工 L=24m 撤去工 N=1式 応急本工事 崩土除去工 V=95m ³
133	高山土木事務所	一般県道 宮清見線	高山市		一之宮町一之宮町2	復旧延長 L=17.0m W=3.0(4.0)m 崩土除去工 V=131m ³
134	高山土木事務所	一般県道 宮清見線	高山市		一之宮町一之宮町3	復旧延長 L=64.1m W=3.0(4.0)m 本工事 落石防護柵工 L=37.5m 落石防護柵基礎工 L=8.9m 構造物撤去工 N=1式 応急本工事 崩土除去工 V=130m ³
135	高山土木事務所	一般県道 宮清見線	高山市		一之宮町一之宮町4	復旧延長 L=104.8m W=3.0(4.0)m 本工事 排水構造物工 側溝工 L=8.3m 集水樋工 N=2箇所 縦排水溝 L=3.2m ふとんかご L=4.0m 舗装工 A=13.4m ² 構造物撤去工 N=1式 応急本工事 崩土除去工 V=46m ³
136	高山土木事務所	一般県道 宮清見線	高山市		一之宮町一之宮町5	復旧延長 L=96.9m W=3.0(4.0)m 路側構造物工 練ブロック積工 A=29.8m ² 小口止工 N=2箇所 すり付け工 N=2箇所 舗装工 A=121.7m ² 排水構造物工 側溝工 L=93.7m 集水樋工 N=1箇所 構造物撤去工 N=1式
137	高山土木事務所	一般県道 段々々野線	高山市		久々野町無数河	復旧延長 L=49.5m W=5.5(11.5)m 路側工 L型擁壁工 H=3.0m L=44.9m 舗装工 車道舗装 A=25m ² 歩道舗装 A=111m ² 縁石工 歩車道境界ブロック設置工 L=49.5m
138	高山土木事務所	一般県道 白井北方線	高山市		丹生川町瓜田	復旧延長 L=5.2m W=3.0(4.6)m 路側工 練ブロック積工 L=5.1m SL=4.6～5.6m A=23m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工 取付工 N=2箇所 舗装工 舗装工 A=9m ² 区画線工 L=5m ガードレール工 (Gr-B-2B, 4E) L=11m 用地費 N=1式

被害概要

岐阜県 第7次査定

(令和7年10月14日～10月17日実施)

令和7年

(第7次査定)

令和7年6月23日～令和7年6月26日 梅雨前線豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
23	高山市	普通河川 十二ヶ岳谷川	高山市		丹生川町瓜田	復旧延長 L=11.0m 護岸工 練ブロック積工(右岸) L=6.4m SL=3.2m A=21m ² (左岸) L=6.3m SL=4.0m A=25 m ² 小口止工 N=4箇所 根固工(平型2.0t) N=8個 雑工 すり付け工 N=4箇所 仮設工 工事用道路工(W =3.0m、敷鉄板) L=39m 工事用道路工(W=4.0m) L=16m 大型土のう工 N=3袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ350) L=44m
24	高山市	普通河川 久手川	高山市		丹生川町久手	復旧延長 L=90.7m 床固工 N=1.0式 護岸工 練ブ ロック積工 L=10.4m SL=3.1m～5.1m A=96m 2 小口止工 N=1箇所 雑工 すり付け工 N=5箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=125m 大型土のう工 N=14袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ1,000) L=321m
25	高山市	普通河川 中曽洞谷川	高山市		岩井町	復旧延長 L=13.0m 護岸工 練ブロック積工(右岸) L=12.7m SL=3.2 m A=41m ² 小口止工 N=1箇所 雑工 すり付け工 N=1箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0m、敷鉄板) L=33m 大型土のう工 N=1袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ450) L=18m
26	高山市	普通河川 米谷川	高山市		塩屋町	復旧延長 L=30.0m 護岸工 練ブロック積工(右岸) L=29.4m SL=1.8 ～4.0m A=85m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 すり付け工 N=2箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0m、敷鉄板) L=30m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ350) L=38m
27	高山市	普通河川 押手谷川	高山市		越後町	復旧延長 L=32.0m 護岸工 練ブロック積工(右岸) L=28.9m SL=1.3m A=37m ² (左岸) L=31.4m SL=1.3m A=4 0m ² 小口止工 N=3箇所 根固工(平型0.5t) N=35個 雑工 すり付け工 N=1箇所 仮設工 工事用道路工(W=3.0m、敷鉄板) L=29m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ250) L=37m
28	高山市	市町村道 大萱9号線	高山市		丹生川町大萱	復旧延長 L=7.0m W=3.9m 路側工 練ブロック積工 L=6.4m SL=1.5m A=9 m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 取付工 N=2箇所
29	高山市	市町村道 大萱谷線	高山市		丹生川町大萱	復旧延長 L=25.0m W=4.0m 路側工 練ブロック積工 L=24.4m SL=3.2m A= 79m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 取付工 N=2箇所 仮設工 大型土のう工 N=4袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ350) L=35m
30	高山市	市町村道 大洞線	高山市		丹生川町森部	復旧延長 L=18.0m W=3.6m 路側工 練ブロック積工 L=16.8m SL=4.5～5.0 m A=81m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 取付工 N=4箇所

令和7年

(第7次査定)

令和7年6月23日～令和7年6月26日 梅雨前線豪雨

工事 番号	事 務 所 名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
31	高山市	市町村道 山口朝日線	高山市		山口町山口朝日線1	復旧延長 L=5.7m W=4.0m 路側工 練ブロック積工 L=5.1m SL=4.5m A=23m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 取付工 N=2箇所
32	高山市	市町村道 山口朝日線	高山市		山口町山口朝日線2	復旧延長 L=21.0m W=3.0m 路側工 練ブロック積工 L=14.8m SL=2.3~5.0m A=58m ² 鋼製擁壁工 L=5.0m H=2.0~3.5m A=15m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 取付工 N=4箇所
33	高山市	市町村道 山口朝日線	高山市		山口町山口朝日線3	復旧延長 L=26.0m W=4.0m 路側工 練ブロック積工 L=25.4m SL=4.8~5.6m A=133m ² 雑工 取付工 N=2箇所 仮設工 大型土のう工 N=5袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工 (φ400) L=40m
34	高山市	市町村道 山口朝日線	高山市		山口町山口朝日線4	復旧延長 L=18.5m W=4.0m 法面工 切土法面整形工 A=360m ² 植生マット工 A=360m ²
35	高山市	市町村道 山口朝日線	高山市		山口町山口朝日線5	復旧延長 L=5.0m W=2.5m 路側工 練ブロック積工 L=4.4m SL=4.1~5.6m A=22m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 再生密粒度As13F A=3m ² 雑工 取付工 N=1箇所 仮設工 工事用道路工 (W=3.0m、敷鉄板) L=43m
36	高山市	市町村道 山口朝日線	高山市		山口町山口朝日線6	復旧延長 L=11.5m W=3.5m 路側工 練ブロック積工 L=10.9m SL=1.0m A=11m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 再生密粒度As13F A=6m ² 雑工 取付工 N=2箇所
37	高山市	市町村道 漆垣内14号線	高山市		漆垣内町	復旧延長 L=24.0m W=3.7m 法面工 崩土除去工 V=45m ³ 切土法面整形工 A=274m ² 植生基材工 A=274m ²
38	高山市	市町村道 大萱10号線	高山市		丹生川町大萱	復旧延長 L=6.8m W=7.2m 路側工 練ブロック積工 L=6.5m SL=2.5~5.6m A=33m ² 雑工 取付工 N=2箇所 仮設工 大型土のう工 N=4袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工 (φ500) L=22m 仮設ヤード工 N=1箇所

令和7年

(第7次査定)

令和7年6月23日～令和7年6月26日 梅雨前線豪雨

工事 番号	事 務 所 名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大 字	決 定
39	高山市	市町村道 呂瀬金山線	高山市		丹生川町折敷地	復旧延長 L=9.0m W=6.2m 路側工 大型ブロック積工 L=6.0m SL=5.9~8.2m A=44m ² 練ブロック積工 L=1.7m SL=4.5m A=8m ² 小口止工 N=3箇所 防護柵工 Gr-C-4E撤去再設置 L=20.0m 雑工 取付工 N=2箇所
40	高山市	市町村道 上野12号線	高山市		上野町	復旧延長 L=7.0m W=2.5m 路側工 練ブロック積工 L=6.4m SL=2.9m A=19m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 取付工 N=2箇所
41	高山市	市町村道 日面線	高山市		丹生川町日面	復旧延長 L=28.2m W=7.0m 路側工 補強土壁工 L=24.7m A=188m ² 練ブロック積工 L=6.5m SL=2.7~5.6m A=51m ² 雑工 取付工 N=3箇所 仮設工 大型土のう工 N=9袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工 (φ1,000) L=78m
42	高山市	市町村道 滝日影平線	高山市		滝町	復旧延長 L=15.0m W=4.0m 路側工 練ブロック積工 L=14.4m SL=5.0~5.3m A=74m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 取付工 N=2箇所
43	高山市	市町村道 町方槻本線	高山市		丹生川町山口	復旧延長 L=20.0m W=5.0m 路側工 練ブロック積工 L=19.7m SL=4.1~4.2m A=82m ² 雑工 取付工 N=1箇所 仮設工 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工 (φ500) L=22m