

被害概要

岐阜県 第8次査定

(令和7年10月20日～10月24日実施)

令和7年		(第8次査定)			令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年7月14日～令和7年7月17日 豪雨		
工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要	
			市 郡	町 村	大字	決 定	
139	岐阜土木事務所	一級河川 犀川	瑞穂市		田之上	復旧延長 L＝69.6m (右岸L＝69.6m) 護岸工 矢板護岸工 (右岸) ハット型鋼矢板 (10H型) H＝7.5m L＝70.2m 法面保護工 L＝70.2m SL＝0.7～0.8m A＝51m ² 雑工 (すりつけ工) N＝1箇所 仮設工 工事用道路工 (W＝4.0m) L＝26m 事前工損調査 N＝1式	
140	岐阜土木事務所	一級河川 五六川	瑞穂市		本田 (1)	復旧延長 L＝14.0m (左岸L＝14.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L＝13.6m SL＝5.0m A＝67m ² 小口止工 N＝2箇所 雑工 (練ブロック積工) N＝2箇所 工事用道路工 (W＝4.0m) L＝122m 大型土のう工 N＝25袋 掛樋工 (Φ1000) L＝104m 締切排水工 N＝1箇所	
141	岐阜土木事務所	一級河川 五六川	瑞穂市		本田 (2)	復旧延長 L＝16.6m (左岸L＝16.6m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L＝16.0m SL＝5.2m A＝83m ² 小口止工 N＝2箇所 雑工 (練ブロック積工) N＝2箇所 仮設工 工事用道路工 (W＝3.0m) L＝194m (W＝4.0m) L＝70m 大型土のう工 N＝23袋 掛樋工 (φ1000) L＝106m 締切排水工 N＝1箇所	
142	岐阜土木事務所	一級河川 政田川	本巣市		政田	復旧延長 L＝42.1m (左岸L＝42.1m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L＝41.5m SL＝2.8～3.9m A＝122m ² 小口止工 N＝2箇所 雑工 (すりつけ工) N＝2箇所 仮設工 工事用道路工 (W＝4.0m) L＝100m 大型土のう工 N＝13袋 掛樋工 (φ1100) L＝60m 締切排水工 N＝1箇所	
143	岐阜土木事務所	一級河川 境川	岐阜市		境川	復旧延長 L＝13.2m (左岸L＝13.2m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L＝9.0m SL＝7.1m A＝61m ² 小口止工 N＝2箇所 根固ブロック (1.0t) N＝22個 雑工 (練ブロック積工) N＝1箇所 雑工 (蛇カゴ) N＝1箇所 仮設工 工事用道路工 (W＝3.0m) L＝240m (W＝4.0m) L＝96m大型土のう工 N＝16袋 掛樋工 (φ1000) L＝64m 締切排水工 N＝1箇所	
144	岐阜土木事務所	一級河川 伊自良川	岐阜市		岩利	復旧延長 L＝21.6m (左岸L＝21.6m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L＝20.4m SL＝2.3m～2.8m A＝49m ² 基礎工 L＝20.4m 巻止工 L＝19.5m 張コンクリート工 L＝21.3m 小口止工 N＝4箇所 雑工 (練石積工) N＝1箇所 雑工 (練ブロック積工) N＝1箇所 仮設工 工事用道路工 (W＝4.0m) L＝64m 大型土のう工 N＝63袋 締切排水工 N＝1箇所	
145	岐阜土木事務所	一級河川 鳥羽川	山県市		大桑	復旧延長 L＝14.5m (右岸L＝14.5m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L＝13.9m SL＝4.4～4.6m A＝64m ² 、小口止工 N＝2箇所 根固ブロック工 (0.5t) N＝48個 雑工 (練ブロック積工) N＝1箇所、 雑工 (練石積工) N＝1箇所 仮設工 大型土のう工 N＝4袋 掛樋工 (φ600) L＝24m 締切排水工 N＝1箇所	
146	岐阜土木事務所	一級河川 大江川	岐阜市		柳津町上佐波西	復旧延長 L＝13.4m (左岸L＝13.4m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L＝12.8m SL＝2.4m A＝31m ² 小口止工 N＝2箇所 雑工 (ブロック積工) N＝2箇所 仮設工 工事用道路工 L＝18m 大型土のう工 N＝22袋 締切排水工 N＝1式	

令和7年		(第8次査定)		令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年7月14日～令和7年7月17日 豪雨			
工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要	
			市郡	町村	大字	決定	
147	岐阜土木事務所	一級河川 中川	瑞穂市		本田	復旧延長 L=62.7m (左岸L=62.7m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=61.5m SL=1.7～1.9m A=107m2小口止工 N=4箇所雑工 (すりつけ工) N=3箇所 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=68m 大型土のう工 N=2袋 掛樋工 (φ150) L=30m 掛樋工 (φ200) L=7m 掛樋工 (φ250) L=7m 掛樋工 (φ350) L=16m 掛樋工 (φ500) L=222m 締切排水工 N=1箇所	
148	岐阜土木事務所	一級河川 則武川	岐阜市		則武	復旧延長 L=44.2m (左岸L=44.2m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=43.6m SL=4.2m A=183m2 小口止工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=68m 大型土のう工 N=12袋 掛樋工 (Φ1000) L=73m 締切排水工 N=1箇所	
149	岐阜土木事務所	一級河川 新川	山県市		東深瀬	復旧延長 L=4.2m (右岸L=4.2m) 護岸工 重力式擁壁工 右岸L=4.2m H=2.1～2.2m V=8m3 雑工 (重力式擁壁工) N=1箇所 仮設工 大型土のう工 N=7袋 締切排水工 N=1箇所	
150	岐阜土木事務所	普通河川 伊自良川	山県市		長滝	復旧延長 L=19.9m (右岸L=19.9m) 護岸工 練ブロック積工 L=19.3m SL=4.7～4.8m A=90m2 小口止工 N=2箇所、雑工 (練石積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=113m 大型土のう工 N=53袋、掛樋工 (φ700) L=42m 締切排水工 N=1箇所	
151	岐阜土木事務所	普通河川 大桑川	山県市		大桑1	復旧延長 L=17.8m (左岸L=17.8m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=17.2m SL=4.4m A=75m2 小口止工 N=2箇所、雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 根固ブロック工 (0.5t) N=40個 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=89m 大型土のう工 N=5袋 掛樋工 (φ500) L=66m (φ300) L=9m 締切排水工 N=1箇所	
152	岐阜土木事務所	普通河川 大桑川	山県市		大桑2	復旧延長 L=11.0m (右岸L=9.6m、左岸L=10.2m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=7.8m SL=3.5～3.7m A=28m2 左岸L=8.4m SL=3.5～3.7m A=31m2 小口止工 N=12箇所 雑工 (練ブロック積工) N=6箇所 仮設工 工事用道路工 (W=3.0m) L=166m (W=4.0m) L=75m 大型土のう工 N=3袋 掛樋工 (φ500) L=36m 締切排水工 N=3箇所	
153	岐阜土木事務所	普通河川 能郷谷	本巣市		根尾能郷	復旧延長 L=20.5m (右岸L=20.5m) 護岸工 大型ブロック積工 右岸L=19.9m SL=7.9～8.2m A=160m2、小口止工 N=2箇所 雑工 (練石積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=28m、(W=6.0m) L=37m 大型土のう工 N=37袋 掛樋工 (φ1000) L=48m 締切排水工 N=1箇所	
154	岐阜土木事務所	一般国道 157号	本巣市		根尾大河原	復旧延長 L=4.2m W=3.4 (4.2)m 路側工 重力式擁壁 H=2.07m L=4.2m V=9m3 雑工 (取付工) N=2箇所 舗装工 A=21m2 防護柵工 L=12m 区画線工 L=7m	

令和7年		(第8次査定)			令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年7月14日～令和7年7月17日 豪雨		
工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要	
			市 郡	町 村	大字	決 定	
155	岐阜土木事務所	一般国道 157号	本巣市		根尾黒津1	復旧延長 L=21.2m W=4.7(5.4～5.7)m 土工 崩土除去 V=28m ³ 路側工 重力式擁壁 L=2.7m H=2.3m V=6m ³ 小口止工 N=1箇所 雑工(取付工) N=1箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 舗装工 アスファルト舗装 A=19m ² 区画線工 L=6m	
156	岐阜土木事務所	一般国道 157号	本巣市		根尾黒津2	復旧延長 L=11.8m W=4.4～5.2(5.3～6.5)m 路側工 重力式擁壁 H=2.37m L=11.8m V=24m ³ 雑工(練石積) N=1箇所 雑工(取付工) N=1箇所 舗装工 A=36m ² 防護柵工 L=5m 区画線工 L=15m 視線誘導標 N=2本 補償費 N=1式	
157	岐阜土木事務所	主要地方道 関本巣線	本巣市		金原	復旧延長 L=26.0m W=3.6～5.6(4.6～6.6)m 練ブロック積工 L=24.0m H=2.5～2.9m ふとんかご L=6.0m 植生土のう積工 A=2m ² 雑工(取付工) N=6箇所 舗装工 アスファルト舗装 A=37m ² 区画線工 L=29m	
158	岐阜土木事務所	一般県道 藤橋根尾線	本巣市		根尾大井1	復旧延長 L=8.0m W=4.6～4.9(5.6～5.9)m 路側工 重力式擁壁 L=8.0m H=1.8m ガードレール L=16m 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 アスファルト舗装 A=26m ² アスカーブ L=44m 区画線工 L=11m	
159	岐阜土木事務所	一般県道 藤橋根尾線	本巣市		根尾大井2	復旧延長 L=24.9m 擁壁工 重力式擁壁 L=24.9m H=1.8～1.9m 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 アスファルト舗装 A=137m ² 区画線工 L=61m 付属施設 ガードレール L=25m	
160	可茂土木事務所	一級河川 大明神川	加茂郡	東白川村	越原1	復旧延長 L=44.1m(左岸 L=44.1m) 護岸工 練ブロック積工 L=42.9m SL=4.1～5.6m A=206m ² 小口止工 N=4箇所 雑工(ブロック積工) N=1箇所 (すりつけ工) N=3箇所 工事用道路工(W=3.0m) L=172.0m 大型土のう工 N=70袋	
161	可茂土木事務所	一級河川 大明神川	加茂郡	東白川村	越原2	復旧延長 L=51.0m(右岸 L=51.0m) 護岸工 練ブロック積工 L=50.4m SL=1.7～2.2m A=101m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 工事用道路工(W=3.0m) L=90.3m 大型土のう工 N=63袋 仮設排水工(Φ1000) L=7m ガードレール撤去・再設置 L=8.0m	
162	可茂土木事務所	一級河川 大明神川	加茂郡	東白川村	越原3	復旧延長 L=100.3m(右岸 L=45.6m 左岸 L=63.3m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=45.0m SL=4.0～5.6m A=197m ² 左岸 L=60.9m SL=1.0～5.1m A=245m ² 小口止工 N=10箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 雑工(練石積工) N=8箇所 工事用道路工(W=3.0～4.0m) L=205m 大型土のう工 N=19袋 仮設排水工(Φ300) L=64m 仮設排水工(Φ600) L=201m 補償費 N=1式	

令和7年		(第8次査定)			令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年7月14日～令和7年7月17日 豪雨	
工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
163	可 茂 土 木 事 務 所	一級河川 大明神川	加 茂 郡	東 白 川 村	越 原 4	復旧延長 L=71.5m (右岸 L=51.0m 左岸 L=20.5m) 護岸工 練ブロック積工 1工区 (右岸) L=41.4m SL=5.2～5.6m A=230m ² 2工区 (左岸) L=19.9m SL=3.9m A=77m ² 根継工 (腰掛型) L=9.0m H=1.4～1.8m V=12m ³ 小口止工 N=4箇所 雑工 (すりつけ工) N=4箇所 工事用道路工 (W=4.0m) L=162m 大型土のう工 N=59袋 仮締切工 (φ900) L=105m (φ800) L=14m
164	可 茂 土 木 事 務 所	一級河川 大明神川	加 茂 郡	東 白 川 村	越 原 5	復旧延長 L=24.4m (左岸 L=24.4m) 護岸工 練ブロック積工 L=23.6m SL=3.8～4.1m A=90.0m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (すりつけ工) N=2箇所 工事用道路工 (W=4.0m) L=38.4m 大型土のう工 N=35袋 仮締切工 (Φ900) L=6.5m
165	可 茂 土 木 事 務 所	一級河川 大明神川	加 茂 郡	東 白 川 村	越 原 6	復旧延長 L=225.9m (右岸L=64.5m 左岸L=170.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=62.1m SL=3.1～5.3m A=265m ² 左岸L=167.6m SL=3.1～5.0m A=700m ² 小口止工 N=16箇所 雑工 (すりつけ工) N=3箇所 雑工 (練ブロック積工) N=8箇所 雑工 (練石積工) N=5箇所 工事用道路工 (W=4.0m) L=415m 大型土のう工 N=26袋 仮設排水工 (Φ300) L=72m 仮設排水工 (Φ600) L=842m
166	可 茂 土 木 事 務 所	一級河川 小野日陰川	加 茂 郡	白 川 町	上 佐 見	復旧延長 L=21.0m (左岸 L=21.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=20.4m SL=3.4～3.9m A=74m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (すりつけ工) N=2箇所 工事用道路 (W=3.0m) L=34.5m 大型土のう工 N=14袋 締切排水工 N=1式
167	可 茂 土 木 事 務 所	一級河川 新巢川	加 茂 郡	東 白 川 村	越 原 1	復旧延長 L=25.6m (右岸L=11.6m 左岸L=14.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=11.0m SL=4.2m A=46m ² 左岸 L=13.7m SL=3.6～4.4m A=54m ² 小口止工 N=3箇所 雑工 (すりつけ工) N=3箇所 工事用道路工 (W=4.0m) L=70.5m 大型土のう工 N=8袋 仮排水工 (Φ800) L=42.6m
168	可 茂 土 木 事 務 所	一級河川 新巢川	加 茂 郡	東 白 川 村	越 原 2	復旧延長 L=318.5m (右岸L=217.1m 左岸L=175.4m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=214.2m SL=2.6～5.1m A=836m ² 左岸 L=171.2m SL=3.1～4.5m A=615m ² 小口止工 N=24箇所 雑工 (練ブロック積) N=7箇所 雑工 (練石積) N=9箇所 雑工 (すり付け工) N=8箇所 大型土のう工 N=105袋 仮設排水工 (Φ600) L=577m (Φ700) L=192m (Φ900) L=68m
169	可 茂 土 木 事 務 所	一級河川 新巢川	加 茂 郡	東 白 川 村	越 原 3	復旧延長 L=50.1m (右岸 L=50.1m) 護岸工 練ブロック積工 L=49.5m SL=3.3～3.8m A=177m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (すり付け工) N=1箇所 雑工 (練石積工) N=1箇所 工事用道路工 (W=3.0m) L=35.0m 大型土のう工 N=6袋 仮設排水工 (Φ600) L=120m
170	可 茂 土 木 事 務 所	一級河川 新巢川	加 茂 郡	東 白 川 村	越 原 4	復旧延長 L=79.5m (右岸L=17.8m 左岸L=79.5m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=17.5m SL=3.8～4.8m A=75m ² 左岸L=72.7m SL=2.6～5.6m A=256m ² 大型ブロック積工 L=5.6m SL=5.6～6.4m A=32m ² 小口止工 N=5箇所 雑工 (練石積工) N=8箇所 大型土のう工 N=189袋 仮設排水工 (Φ1000) L=92m

令和7年		(第8次査定)			令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年7月14日～令和7年7月17日 豪雨	
工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
171	可 茂 土 木 事 務 所	一級河川 稲田川	加 茂 郡	白 川 町	下 佐 見	復旧延長 L＝20.0m (左岸L＝20.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L＝19.4m SL＝4.9m A＝95m ² 小口止工 N＝2箇所 雑工 (すりつけ工) N＝2箇所 工事用道路工 (W＝3.0～4.0m) L＝74.7m 大型土のう工 N＝11袋 締切排水工 N＝1箇所 仮設排水工 (Φ800) L＝36m
172	可 茂 土 木 事 務 所	一級河川 佐広川	加 茂 郡	東 白 川 村	神 土	復旧延長 L＝77.7m (右岸L＝77.7m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L＝76.5m SL＝2.3～3.2m A＝202m ² 小口止工 N＝4箇所 雑工 (すりつけ工) N＝4箇所 工事用道路工 (W＝3.0～4.0m) L＝127.4m 大型土のう工 N＝7袋 仮排水工 (Φ800) L＝103.0m
173	可 茂 土 木 事 務 所	普通河川 久須見谷	加 茂 郡	東 白 川 村	五 加	復旧延長 L＝32.4m (右岸L＝32.4m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L＝32.1m SL＝1.6～4.2m A＝127m ² 小口止工 N＝1箇所 工事用道路 (W＝3.0m) L＝33m 大型土のう工 N＝2袋 仮設排水工 (Φ450) L＝42.0m 締切排水工 N＝1式
174	可 茂 土 木 事 務 所	普通河川 前山谷	加 茂 郡	東 白 川 村	神 土 1	復旧延長 L＝10.8m (右岸 L＝10.8m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L＝10.5m SL＝4.1～4.7m A＝45m ² 小口止工 N＝1箇所 雑工 (すりつけ工) N＝1箇所 工事用道路 (W＝3.0m) L＝18m 大型土のう工 N＝7袋 締切排水工 N＝1箇所
175	可 茂 土 木 事 務 所	普通河川 前山谷	加 茂 郡	東 白 川 村	神 土 2	復旧延長 L＝39.6m (右岸 L＝5.0m 左岸 L＝34.6m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L＝4.4m SL＝3.4～3.6m A＝16m ² 左岸 L＝34.0m SL＝2.5～3.7m A＝109m ² 小口止工 N＝4箇所 雑工 (すりつけ工) N＝4箇所 工事用道路 (W＝3.0m) L＝28m 大型土のう工 N＝57袋 仮設排水工 (Φ350) L＝46m 締切排水工 N＝2箇所
176	可 茂 土 木 事 務 所	主要地方道 下呂白川線	加 茂 郡	白 川 町	中 川	復旧延長 L＝29m 路側工 もたれ式擁壁 H＝7.0m 根継ぎ工 L＝17.4m 護床工 根固ブロック (3.0t) N＝33個 雑工 (練ブロック積工) N＝2箇所 仮設道路工 (W＝4.0m) L＝45.1m 工事用道路工 (W＝4.0m) L＝145m 大型土のう工 N＝710袋 瀬替え工 L＝90m 締切排水工 N＝2箇所 表層工 再生密粒度AS20TOP A＝108m ² 防護柵工 L＝21m
177	可 茂 土 木 事 務 所	主要地方道 恵那蛭川東白川線	加 茂 郡	東 白 川 村	神 土 1	復旧延長 L＝13.9m 護岸工 練ブロック積工 L＝13.3m SL＝5.1m A＝68m ² 小口止工 N＝2箇所 雑工 (すりつけ工) N＝2箇所 仮設工 工事用道路 (W＝4.0m) L＝47m 締切排水工 N＝1箇所 大型土のう工 N＝101袋 補償費 N＝1式
178	可 茂 土 木 事 務 所	主要地方道 恵那蛭川東白川線	加 茂 郡	東 白 川 村	神 土 2	復旧延長 L＝56.3m 山留工 練ブロック積工 右側L＝6.4m SL＝3.4～5.3m A＝27m ² 小口止工 N＝2箇所 雑工 (取付工) N＝2箇所 暗渠工 L＝9.7m 表層工 再生密粒度AS20mmTOP A＝107m ² 補償費 N＝1式 用地費 N＝1式

令和7年		(第8次査定)		令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年7月14日～令和7年7月17日 豪雨		
工事番号	事務所名	河川路線名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市郡	町村	大字	決 定
179	可茂土木事務所	一般県道 越原付知線	加茂郡	東白川村	越原	復旧延長L＝28.4m 路側工 練ブロック積工（1）右岸L＝7.6m SL＝5.6m 練ブロック積工（2、3）右岸L＝20.8m SL＝3.1～4.6m 小口止工 N＝3箇所 根固ブロック（2.0t）N＝15個 雑工（練石積工） N＝3箇所 工事用 道路（W＝4.0m）L＝43m 大型土のう工 N＝32袋 締切排水工 N＝2箇所 表層工 再生密粒度AS20mmTOP A＝30m2 防護柵工 L＝29m 道路付属物工 L＝28m
180	恵那土木事務所	一級河川 濁川	恵那市		大井町1	復旧延長 L＝16.8m（右岸L＝16.8m） 護岸工 練ブロック積工 L＝16.2m SL＝5.3m A＝84m2 小口止工 N＝2箇所 雑工（練ブロック積工）N＝1箇所 雑工（練石積工）N＝1箇所 根固ブロック（2.0t）N＝28個 仮設工 工事用道路工（W＝4.0m）L＝86.3m 大型土のう工 N＝27袋 掛樋工（φ800）L＝33.8m 締切排水工 N＝1箇所
181	恵那土木事務所	一級河川 濁川	恵那市		大井町2	復旧延長 L＝66.3m（右岸L＝44.3m 左岸L＝23.2m） 護岸工 練ブロック積工 右岸L＝43.7m SL＝4.9～4.3m A＝196m2 左岸L＝22.6m SL＝4.3m A＝95m2 小口止工 N＝4箇所 雑工（練ブロック積工）N＝1箇所 雑工（すりつけ工）N＝2箇所 仮設工 工事用道路工（W＝4.0m）L＝41.0m 大型土のう工 N＝16袋 掛樋工（φ800）L＝58.8m 締切排水工 N＝1箇所
182	恵那土木事務所	一級河川 永田川	恵那市		長島町永田	復旧延長 L＝16.9m（右岸L＝16.9m 左岸L＝8.4m） 護岸工 練ブロック積工 右岸L＝15.6m SL＝3.7～4.5m A＝68m2 左岸L＝7.8m SL＝4.5～4.7m A＝34m2 小口止工 N＝4箇所 雑工（すりつけ工）N＝2箇所 雑工（練石積工）N＝1箇所 雑工（練ブロック積工）N＝1箇所 根固ブロック（2.0t）N＝37個 仮設工 工事用道路工（W＝4.0m）L＝28.1m 大型土のう工 N＝40袋 掛樋工（φ900）L＝43.9m 締切排水工 N＝1箇所
183	恵那土木事務所	一級河川 小里川	恵那市		山岡町馬場山田	復旧延長 L＝9.7m（左岸L＝9.7m） 護岸工 練ブロック積工 L＝9.7m SL＝2.1m A＝20m2 仮設工 工事用道路（W＝4.0m） L＝109.3m 大型土のう工 N＝13袋 締切排水工 N＝1箇所
184	恵那土木事務所	一級河川 佐々良木川	恵那市		山岡町久保原	復旧延長 L＝26.7m（右岸L＝26.7m） 護岸工 練ブロック積工 L＝26.1m SL＝3.3～4.8m A＝103m2 小口止工 N＝2箇所 雑工（すりつけ工） N＝1箇所 仮設工 工事用道路工（W＝4.0m） L＝32.4m 仮締切工 大型土のう工 N＝106袋 締切排水工 N＝1箇所
185	恵那土木事務所	一級河川 棕実川	恵那市		三郷町棕実	復旧延長 L＝21.0m（右岸L＝21.0m） 護岸工 練ブロック積工 L＝20.4m SL＝3.7m A＝75m2 小口止工 N＝2箇所 雑工（すりつけ工） N＝1箇所 仮設工 工事用道路（W＝3.0m） L＝42.6m 大型土のう工 N＝31袋 締切排水工 N＝1箇所
186	恵那土木事務所	一級河川 土岐川	恵那市		武並町竹折	復旧延長 L＝23.4m（右岸L＝23.4m） 練ブロック積工 L＝22.8m SL＝4.2m A＝96m2 小口止工 N＝2箇所 雑工（練石積） N＝1箇所 仮設工 仮設道路工（W＝3.0～4.0m） L＝144.5m 大型土のう N＝31袋 締切排水工 N＝1箇所

令和7年		(第8次査定)		令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年7月14日～令和7年7月17日 豪雨			
工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要	
			市 郡	町 村	大字	決 定	
187	恵那土木事務所	一級河川 高波川	恵那市		明智町東方1	復旧延長 L=10.6m (左岸L=10.6m) 護岸工 練ブロック積工 L=10.3m SL=5.4m A=55m ² 小口止工 N=1箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 根固ブロック (2.0t) N=18個 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=41.8m 大型土のう工 N=22袋 掛樋工 (Φ800) L=47.5m 締切排水工 N=1箇所	
188	恵那土木事務所	一級河川 高波川	恵那市		明智町東方2	復旧延長 L=39.4m (左岸L=39.4m) 護岸工 練ブロック積工 L=39.4m SL=4.6～4.8m A=183m ² 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=12.1m 大型土のう工 N=13袋 掛樋工 (Φ800) L=64.1m 締切排水工 N=1箇所	
189	恵那土木事務所	一級河川 馬木川	恵那市		明智町東方	復旧延長 L=13.0m (右岸L=13.0m 左岸L=7.2m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=12.4m SL=3.0 ～3.4m A=36m ² 左岸 L= 6.6m SL=3.0～ 3.5m A=21m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 (練ブロック積工) N=4箇所 根固ブロック (0.5t) N=10個 附帯工 N =1式 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=39.9m 大型 土のう工 N=6袋 掛樋工 (Φ400) L=22.6m 締切排 水工 N=1箇所	
190	恵那土木事務所	一級河川 中津川	中津川市		中津川	中津川 復旧延長L=24.0m (右岸L=24.0m) もたれ式擁壁工 L=6.8m H=6.6m 護床工 根固めブロック (8.0t) N=48個 水叩き工 N=1式 垂直壁工 N=1式 仮設工 仮設道路工 (1) L=208.1m 大型土のう工 N=21 3袋 仮設道路工 (2) L=103.7m 大型土のう工 N=162 袋 締切排水工 N=1式	
191	恵那土木事務所	普通河川 子野川	中津川市		中津川	1工区 復旧延長 L=13.0m 水叩き工 N=1式 護床工 根固ブロック (3.0t) N=26個 仮設工 工事用道路 L=6 2.3m 大型土のう N=19個 補償費 N=1式 2工区 復旧延長 L=22.1m 護岸工 練ブロック積工 左岸L =21.9m SL=5.14m A=111m ² 護床工 根固ブ ロック (3.0t) N=26個 雑工 (練石積) N=2箇所 仮設 工 工事用道路 L=152.2m 大型土のう工 N=33個	
192	恵那土木事務所	普通河川 稲舟谷	中津川市		蛭川	復旧延長 L=26.3m (右岸L=26.3m) 護岸工 練ブロック積工 L=20.4m SL=4.1m A=8 4m ² 小口止め工 N=2箇所 護床工 根固ブロック (0.5t) N=28個 雑工 (練ブロック積工・練石積工) N=2箇所 仮設工 仮締切工 大型土のう工 N=4袋 締切排水工 N=1箇所	
193	恵那土木事務所	主要地方道 瑞浪上矢作線	恵那市		上矢作町	復旧延長 L=14.7m W=6.9m 路側工 練ブロック積工 L=3.1m SL=3.2～3.9m A=9m ² 小口止工 N=2箇所 防護柵工 L=6.0m 雑工 (取付工) N=2箇所 工事用坂路工 (W=3.0m) L=14.8m 用地費 N=1式 補償費 N=1式	
194	恵那土木事務所	主要地方道 瑞浪上矢作線	恵那市		串原	復旧延長 L=12.1m W=4.0m 路側工 練ブロック積工 L=11.5m SL=2.5～3.7m A=30m ² 小口止工 N=6箇所 横断暗渠工 (φ1000) L=7.0m 雑工 (取付工) N=6箇所	

令和7年		(第8次査定)		令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年7月14日～令和7年7月17日 豪雨			
工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要	
			市 郡	町 村	大字	決 定	
195	恵那土木事務所	一般県道 越原付知線	中津川市		付知町	復旧延長 L=22.4m W=6.2m 路側工 練ブロック積工 L=18.2m SL=2.9m A=53m ² 小口止工 N=2箇所 横断暗渠工(φ900) L=9.0m 防護柵工 L=23.0m 雑工(取付工) N=2箇所 用地費 N=1式	
196	恵那土木事務所	一般県道 下明智線	恵那市		上矢作町	復旧延長 L=7.2m W=3.2m 路側工 練ブロック積工 L=6.6m SL=3.8m A=25m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所	
197	恵那土木事務所	一般県道 下明智線	恵那市		串原1	復旧延長 L=14.8m W=3.7m 路側工 練ブロック積工 L=14.2m SL=4.5m A=64m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所	
198	恵那土木事務所	一般県道 下明智線	恵那市		串原2	復旧延長 L=7.8m W=5.1m 路側工 練ブロック積工 L=7.2m SL=3.6～4.3m A=28m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所	
199	揖斐土木事務所	一般県道 川合垂井線	揖斐郡	揖斐川町	春日川合	復旧延長 L=37.2m W=2.9～4.3m 路側工 大型ブロック積工 L=3.0m H=5.3～5.6m SL=6.0～6.2m 練ブロック積工 L=15.6m H=3.44～4.5m SL=3.85～5.03 小口止工 N=10箇所 根継工(腰掛型) L=6.5m H=3.0m V=12m ³ 雑工 取付工 N=10箇所 仮設工 N=1式	
200	揖斐土木事務所	一般県道 藤橋根尾線	揖斐郡	揖斐川町	徳山	復旧延長 L=47.8m W=4.2～5.9m 土工 盛土 V=330m ³ 床掘 V=680m ³ 舗装工 A=232m ² 路側工 擁壁工(現場打ちL型擁壁) L=46.9m H=1.70～3.62m V=77.1m ³ 小口止工 N=3箇所 防護柵工 L=46m 雑工 取付工 N=3箇所 仮設工 N=1式	

被害概要

岐阜県 第8次査定

(令和7年10月20日～10月24日実施)

令和7年

(第8次査定)

令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年7月14日～令和7年7月17日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
44	東 白 川 村	普通河川 垂洞谷	加 茂 郡	東 白 川 村	越 原	復旧延長 L=32.4m 練ブロック積工 L=30.6m SL=2.5～5.3m A=130m ² 機械掘削 V=30m ³ 機械盛土工 V=30m ³ 小口止工 N=6箇所 雑工(取付工) N=6箇所 構造物撤去工 A=29m ² 仮設管工 L=80m 大型土のう工(再設置N=3袋、撤去N=4袋) 準備工 伐採工 N=9本 補償費 N=1式
45	東 白 川 村	普通河川 加舎尾谷	加 茂 郡	東 白 川 村	神 土	復旧延長 L=6.1m 護岸工 練ブロック積工 L=5.8m SL=1.30m A=8m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 機械掘削 V=4m ³ 機械床堀 V=9m ³ 工事用道路(W=3.0m) L=75.8m 大型土のう工 N=1 2袋 法面工(張芝工) A=4m ²
46	東 白 川 村	市町村道 新巢線	加 茂 郡	東 白 川 村	越 原	復旧延長 L=32.5m W=2.5～3.2m 路側工 練ブロック積工 L=31.4m SL=4.5～5.0m A=149m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 土工 掘削工 V=110m ³ 盛土工 V=4m ³ 舗装工 A=31m ² 区画線工 L=20m 防護柵工 L=22m 工事用道路(W=3.0m) L=59m 大型土のう工 59袋
47	東 白 川 村	市町村道 穴沢本線	加 茂 郡	東 白 川 村	越 原	復旧延長 L=6.7m W=2.9～3.2m 路側工 練ブロック積工 L=5.2m SL=3.3～5.5m A=27m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 吹口工 N=1箇所 盛土工 V=3m ³ 横断側溝復旧 L=2.0m 舗装工 A=6m ² 区画線工 L=12m 大型土のう工 N=19袋
48	東 白 川 村	水道 東白川村簡易水道	加 茂 郡	東 白 川 村	神 土	復旧延長L=18.4m 機械掘削V=50m ³ 盛土工V=80m ³ かご枠工L=48m 管渠工L=12m 側溝工(BF-400)L=4m 舗装工A=32m ² 工事用道路 敷鉄板A=446m ²
49	中 津 川 市	普通河川 袖谷	中 津 川 市		付 知 町 付 知 町 ワ ラ ビ ガ ネ	復旧延長 L=14.5m 護岸工 練ブロック積工 L=13.9m SL=2.34～2.79m A=36m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 仮設工 工事用道路 (W=3.0m) L=14.0m 締切排水工 N=1箇所 掛樋工 L=40.0m 大型土のう工 N=10袋
50	恵 那 市	普通河川 新田川	恵 那 市		笠 置 町 毛 呂 窪	復旧延長 L=23.2m 護岸工 練ブロック積工 1工区 L=18.2m SL=2.3～3.7m A=54m ² 2工区 L=3.8m SL=2.3～2.6m A=9m ² 小口止工 1工区 N=2箇所 2工区 N=2箇所 雑工(すり付け工) 1工区 N=2箇所 2工区 N=2箇所 構造物撤去工 N=1式 仮設道路工 (W=4.0m) 敷鉄板 1工 区 L=7.6m 2工区 L=46.3m
51	恵 那 市	普通河川 西洞川	恵 那 市		笠 置 町 毛 呂 窪	復旧延長 L=12.8m 護岸工 練ブロック積工 L=12.2m SL=3.2m 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 取り壊し工 N=1式 掛樋工(Φ250) L=22m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう工(小口並べ) A=0.4m ² 工事用道路(W=4.0) 敷鉄板 L=18.2m

令和7年

(第8次査定)

令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年7月14日～令和7年7月17日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
52	恵 那 市	普通河川 中田川2	恵 那 市		笠 置 町 毛 呂 窪 中 田 川 2	復旧延長 L=12.3m 護岸工 練ブロック積工 L=11.1m SL=2.5～3.0m A=30m ² 小口止工 N=4箇所 雑工(すり付け工) N=3箇所 構造物撤去工 N=1式 工事用道路(W=4.0m) L=27.0m 掛樋工(φ400) L=21m 仮締切排水工 N=1箇所
53	恵 那 市	普通河川 中田川	恵 那 市		笠 置 町 毛 呂 窪 中 田 川 1	復旧延長 L=74.3m 練ブロック積工 右岸L=73.7m SL=1.9～2.8mA=169m ² 練ブロック積工 左岸L=6.4m SL=1.9～2.3mA=13m ² 小口止工 右岸N=2箇所 左岸N=1箇所 雑工(すり付け工) 右岸N=2箇所 左岸N=1箇所 構造物撤去工 N=1式
54	恵 那 市	普通河川 塩沢川	恵 那 市		三 郷 町 棕 実	復旧延長 L=14.6m 練ブロック積工 L=14m SL=2.0m A=28m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=44.0m
55	恵 那 市	普通河川 山脇川	恵 那 市		山 岡 町 原 山 脇 川 1	復旧延長 L=10.2m 練ブロック積工 L=9.6m SL=2.4m A=23m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 掛樋工(Φ300) L=14.0m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう工(小口並べ) A=0.3m ²
56	恵 那 市	普通河川 山脇川	恵 那 市		山 岡 町 原 山 脇 川 2	復旧延長 L=13.4m 練ブロック積工 L=12.8m SL=2.9～3.2m A=39m ² 小口止工 N=2箇所 掛樋工(Φ300) L=17.0m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう工(小口並べ) A=0.6m ² 仮設道路(敷鉄板) L=18.0m
57	恵 那 市	普通河川 大坪川	恵 那 市		山 岡 町 原	復旧延長 L=7.0m 練ブロック積工 L=6.4m SL=2.8m A=18m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 構造物撤去工 N=1式 掛樋工(Φ400) L=11.0m 仮締切排水工 N=1箇所
58	恵 那 市	普通河川 久保原川	恵 那 市		山 岡 町 久 保 原	復旧延長 L=3.9m 練ブロック積工 L=3.3m SL=2.5～2.8m A=9m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工(すり付け工) N=1箇所 護床コンクリート工 A=14m ² 舗装工 A=2m ² 構造物撤去工 N=1式 工事用道路(W=4.0m) L=20.0m 掛樋工(φ500) L=8m 仮締切排水工 N=1箇所
59	恵 那 市	普通河川 上平川	恵 那 市		岩 村 町 飯 羽 間	復旧延長 L=16.5m 練ブロック積工1 L=8.9m SL=2.6～2.7m A=23m ² 練ブロック積工2 L=6.4m SL=4.3～5.1m A=30m ² 小口止め工 N=4箇所 雑工(すり付け工) N=4箇所 構造物撤去工 N=1式

令和7年

(第8次査定)

令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年7月14日～令和7年7月17日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
60	恵 那 市	普通河川 荒木川	恵 那 市		山 岡 町 下 手 向	復旧延長 L=6.7m 護岸工 練ブロック積工 L=6.1m SL=1.7m A=10m ² 小口止兼帯工 N=2箇所 雑工(すり付け工) N=1箇所 護床工 N=1式 取壊し工 N=1式 掛樋工(φ250) L=11m 仮締切排水工 N=1式 土のう工(小口並べ) A=0.4m ²
61	恵 那 市	普通河川 増沢川	恵 那 市		上 矢 作 町 下	復旧延長 L=43.5m 法面工 A=30m ² 右岸 練ブロック積工 L=34.8m SL=3.4~4.3m A=130m ² 小口止工 N=4箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 左岸 練ブロック積工 L=12.8m SL=2.7~3.7m A=41m ²
62	恵 那 市	普通河川 雉子洞川	恵 那 市		上 矢 作 町	復旧延長 L=9.6m 練ブロック積工 L=8.7m SL=3.0~3.8m A=29m ² 小口止工 N=3箇所 雑工(すり付け工) N=2箇所 排水構造物工 L=4.7m 構造物撤去工 N=1式 仮排水締切工(大型土のう) N=6袋 掛樋工(Φ900) L=14m
63	恵 那 市	市町村道 山岡町226号線	恵 那 市		山 岡 町 釜 屋	復旧延長 L=6.1m 練ブロック積工 L=5.5m SL=2.1m A=12m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=1箇所 根固めブロック撤去・再設置 N=14箇所 植生工 A=4m ² 構造物撤去工 N=1式
64	恵 那 市	市町村道 明智町225号線	恵 那 市		明 智 町 東 方	復旧延長 L=20.0m 大型ブロック積 L=19.4m SL=7.67~8.65m A=158m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=76m ² 構造物撤去工 N=1式 仮締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ300) L=9m 工事用道路(W=4.0m) L=41.5m
65	恵 那 市	市町村道 串原1号線	恵 那 市		串 原 串 原 字 南 山	復旧延長 L=24.0m W=5.05(5.05~5.15)m 垂直擁壁 L=15m H=3.90~4.93m A=65m ² 練ブロック積工 L=8.1m SL=4.9m A=40m ² 小口止工 N=3箇所 雑工(取付工) N=1箇所
66	恵 那 市	市町村道 山岡町177号線	恵 那 市		山 岡 町 釜 屋	復旧延長 L=33.7m W=3.7m(3.7~4.1m) 練ブロック積工 L=33.1m SL=1.7m A=56m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=1箇所 舗装工 A=17m ² 取壊し工 N=1式 掛樋工(φ250) L=37m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう工(小口並べ) A=0.6m ²

令和7年

(第8次査定)

令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年7月14日～令和7年7月17日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
67	恵 那 市	市町村道 山岡町176号線	恵 那 市		山 岡 町 釜 屋	復旧延長 L=3.0m W=2.4m (2.4～2.5m) 練ブロック積工 L=2.4m SL=2.5m A=6m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=2m ² 取壊し工 N=1式 掛樋工(φ600) L=7m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう工(小口並べ) A=2m ²
68	恵 那 市	市町村道 山岡町6号線	恵 那 市		山 岡 町 久 保 原	復旧延長 L=18.3m 練ブロック積工 L=17.7m SL=4.9～5.6m A=93m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=27m ² 区画線工 L=21m 防護柵工 L=24m 構造物撤去工 N=1式 工事用道路(W=4.0m) L=53.2m
69	恵 那 市	市町村道 山岡町15号線	恵 那 市		山 岡 町 久 保 原	復旧延長 L=9.7m W=2.40(2.40～3.70)m ブロック積工 L=9.1m SL=2.2～2.4m A=21m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=5m ² 構造物撤去工 N=1式 工事用道路(W=4.0m) L=21.0m
70	恵 那 市	市町村道 飯地町9号線	恵 那 市		飯 地 町	復旧延長 L=16.8m 擁壁工 練ブロック積工 L=16.2m SL=2.6m A=42m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=8m ² 構造物撤去工 N=1式
71	恵 那 市	市町村道 串原8号線	恵 那 市		串 原	復旧延長 L=13.0m W=3.30(3.30～3.40)m 垂直擁壁 L=12.4m H=2.84～4.66m A=46m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=70m ² 防護柵工 L=21m 排水工 L=6m
72	恵 那 市	市町村道 岩村町284号線	恵 那 市		岩 村 町	復旧延長 L=12.6m W=3.50m 路肩工 大型ブロック積工 L=12.0m SL=5.6m A=67m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 舗装工 A=56m ² 構造物撤去工 N=1式 工事用道路(W=6.0m) L=12.0m 掛樋工(φ250) L=17m 仮締切排水工 N=1箇所 土のう工(小口並べ) A=0.6m ²