

被害概要

岐阜県 第12次査定

(令和7年12月16日～12月18日実施)

令和7年		(第12次査定)		令和7年9月4日～9月5日 台風15号、令和7年9月10日～9月14日 豪雨			
工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要	
			市郡	町村	大字	決定	
220	可茂土木事務所	一級河川 間見川	加茂郡	七宗町	神測	復旧延長 L=39.4m (右岸 L=33.8m 左岸 L=5.6m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=32.6m SL=3.4～5.1m A=121m ² 左岸 L=5.0m SL=3.5m A=18m ² 小口止工 N=6箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 雑工(すり付け工) N=3箇所 工事用道路工(W=3.0～4.0m) L=167.2m 大型土のう工 N=37袋 仮設排水工(Φ400) L=13m、(Φ600) L=15m、(Φ1000) L=11m	
221	可茂土木事務所	一級河川 杉洞川	加茂郡	七宗町	神測	復旧延長 L=27.7m (右岸 L=27.7m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=27.1m SL=2.9～3.5m A=85m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 工事用道路工(W=4.0m) L=36.6m 大型土のう工 N=2袋 仮設排水工(Φ600) L=34.9m	
222	可茂土木事務所	普通河川 亀ヶ谷川	加茂郡	八百津町	福地	復旧延長 L=14.0m (左岸L=14.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=13.4m SL=4.7～5.1m A=66m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 工事用道路(W=3.0m) L=14.0m 大型土のう工 N=3袋 仮設排水工(Φ600) L=24.0m 締切排水工 N=1式	
223	可茂土木事務所	主要地方道 土岐可児線	可児市		久々利	復旧延長 L=4.2m 路側工 練ブロック積工 L=4.2m SL=5.0m～5.4m A=22.4m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 管渠工 L=3m 仮設工 工事用道路(W=4.0) L=40m 大型土のう工 N=170袋 路盤工 再生クラッシャーランRC-30 A=5m ² 表層工 再生密粒度AS20mmTOP A=5m ² 用地費 N=1式 補償費 N=1式	
224	可茂土木事務所	一般県道 中野方七宗線	加茂郡	八百津町	福地1	復旧延長 L=11.1m 路側工 練ブロック積工 L=7.0m SL=4.6～5.3m A=33m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 雑工(じゃかご工) N=1箇所 補償費 N=1式 用地費 N=1式	
225	可茂土木事務所	一般県道 中野方七宗線	加茂郡	八百津町	福地2	復旧延長 L=5.5m 路側工 練ブロック積工 L=4.9m SL=5.4m A=27m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 補償費 N=1式 用地費 N=1式	
226	多治見土木事務所	一般県道 大西瑞浪線	瑞浪市		明世町月吉	復旧延長 L=7.0m W=5.5(6.0)m 護岸工 大型ブロック積工 L=6.4m SL=6.1～6.2m A=39m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 アスファルト舗装工 A=15m ² 付属施設工 路側防護柵工 L=14m 雑工 すりつけ工(練石積) N=2箇所 仮設工 工事用道路工L=46.3m 仮締切工 大型土糞工N=23個 締切排水工N=1式	

被害概要

岐阜県 第1 2次査定

(令和7年12月16日～12月18日実施)

令和7年

(第12次査定)

令和7年9月4日～9月5日 台風15号、令和7年9月10日～9月14日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
91	八百津町	市町村道 名場居木・八幡線	加茂郡	八百津町	久田見	復旧延長 L=8.0m 路側工 練ブロック積工 L=7.4m S L=1.7m A=13m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=2箇所 付属施設 路側防護柵工(G r - c - 2 B) L=8.0m 舗装復旧工 舗装工(t=4cm) A=10m ² 構造物取壊工 N =1式
92	白川町	市町村道 丑丸中切線	加茂郡	白川町	切井	復旧延長 L=44.0m W=3.5m~3.7m 法面工(種子吹 付) A=0m ² 路側工 重力式擁壁工 L=43.5m(H=1. 20m~2.29m) 排水施設工 P U 3 - 3 0 0 L=24.5m 暗渠工(Φ350) N=1箇所 防護柵工(G r - c - 2 B) L=3 0.8m 舗装工(W=3.50m~3.70m) A=156m ² 区 画線工 L=87.7m 構造物撤去工 N=1式
93	白川町	市町村道 塔洞中の坊線	加茂郡	白川町	切井	復旧延長 L=7.1m W=4.2m 法面工(種子散布) A=8m 2 山留工 かご枠工 かごマット多段積型 L=7.0m H=2. 0~2.5m A=17m ² 小口止め工 N=2箇所 仮設工 敷鉄 板 W=3.0m N=5枚
94	東白川村	普通河川 一木谷	加茂郡	東白川村	神土	復旧延長 L=17.2m 護岸工 練ブロック積工L=17.05m S L=3.4m~4.8m A=68m ² 小口止工N=2箇所 雑 工(取付工) N=2箇所 付帯工 捨石工V=3m ³ 工事用道路L= 57.6m 大型土のう工N=56個 仮設管工L=39m 伐採工N =20本 補償費 N=1式
95	東白川村	普通河川 大シデ谷	加茂郡	東白川村	神土	復旧延長L=13.1m 護岸工 練ブロック積工L=12.9m S L=2.6m~3.7m A=40m ² 小口止工N=2箇所 雑工 (取付工) N=1箇所 法面工 整形工A=50m ² 保護工(種子散 布) A=50m ² 付帯工 転石破碎V=1m ³ 捨石工V=3m ³ 仮設工 獣害防止柵撤去再設置L=23m 仮締切工N=1式 伐採工 N=4本
96	東白川村	市町村道 大開線	加茂郡	東白川村	五加	復旧延長 L=6.0m W=3.0m 山留工 練ブロック積工L= 5.4m S L=3.35m A=18m ² 法面工 整形工A=30 m ² 保護工(種子散布) A=30m ² 小口止工N=2箇所 雑工 (取付工) N=2箇所 舗装工A=2m ² 側溝工(U 2 4 0) L= 7.7m
97	瑞浪市	普通河川 細久手川	瑞浪市		日吉町	復旧延長 L=6.8m 護岸工 練ブロック積工 右岸L=6.2m S L=3.2m A=20m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 根固め工 N=8個 構造物取壊し工 V=9m ³ 工事用道路(W=3.0m) L=64.8m 大型土のう工 N=4袋 掛樋工(φ350) L=14.2m
98	瑞浪市	普通河川 白倉川	瑞浪市		日吉町	復旧延長 L=10.9m 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=10.3m S L=3.0m A=31m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 法面工 A=6m ² 大型土のう N=4袋 掛樋工(Φ300) L=17m

令和7年

(第12次査定)

令和7年9月4日～9月5日 台風15号、令和7年9月10日～9月14日 豪雨

工事 番号	事 務 所 名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位 置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大 字	決 定
99	瑞浪市	普通河川 平岩川	瑞浪市		日吉町	復旧延長 L=4.2m 護岸工 練ブロック積工 右岸L=3.6m SL=2.6m A=10m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 練石積取壊し A=6m ² 大型土のう N=4袋 掛樋工(Φ700) L=13m
100	瑞浪市	普通河川 深沢川	瑞浪市		日吉町	復旧延長 L=7.0m 護岸工 練ブロック積工 右岸L=6.4m SL=3.2m A=21m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積) N=1箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 構造物取壊し工 V=1m ³ 工事用道路(W=4.0m) L=8.6m 大型土のう N=4袋 掛樋工(Φ600) L=18m
101	瑞浪市	普通河川 神田川	瑞浪市		大湫町	復旧延長 L=14.4m 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=13.8m SL=1.6～2.3m A=30m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 植生工 A=5m ² 大型土のう N=2袋 掛樋工(Φ300) L=21m
102	瑞浪市	普通河川 正馬様川	瑞浪市		明世町月吉	復旧延長 L=21.7m(右岸L=6.3m 左岸L=15.4m) 護岸工 練ブロック積工 (1工区) 右岸L=6.3m SL=1.7～1.9m A=10m ² (2工区) 左岸L=3.3m SL=2.2～2.2m A=6m ² (3工区) 左岸L=11.8m SL=2.2～2.8m A=28m ² 小口止工 N=6箇所 雑工(すりつけ工) N=6箇所 大型土のう N=4袋(転用有) 掛樋工(φ450) L=19m(転用有)
103	瑞浪市	普通河川 小牧沢川	瑞浪市		大湫町	復旧延長 L=5.2m(右岸 L=5.2m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=4.6m SL=2.6～3.2m A=13m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 法面工 A=5m ² 大型土のう N=2袋 掛樋工(Φ300) L=14m
104	瑞浪市	普通河川 大平川	瑞浪市		日吉町	復旧延長 L=11.3m 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=10.7m SL=2.6m A=28m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 植生工 A=20m ² 大型土のう N=4袋 掛樋工(Φ600) L=19m
105	瑞浪市	市町村道 小喜曽線	瑞浪市		日吉町	復旧延長 L=4.9m W=3.1～3.3 路側工 練ブロック積工 L=2.0m SL=3.1～3.2m A=6m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 雑工(取付工) N=1箇所 植生工 A=10m ²
106	瑞浪市	市町村道 常道・狸岩線	瑞浪市		日吉町	復旧延長 L=2.1m W=3.2～3.7 路側工 練ブロック積工 L=2.1m SL=3.5～4.5 A=9m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工) N=1箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 植生工 A=2m ²

令和7年

(第12次査定)

令和7年9月4日～9月5日 台風15号、令和7年9月10日～9月14日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
107	瑞浪市	市町村道 深沢・北野線	瑞浪市		日吉町	復旧延長 L=11.2m W=3.5m～3.9m 路側工 練ブロック積工 L=10.6m SL=1.5m～2.0m A=19m ² 小口止工 N=2箇所 植生工 A=60m ² 雑工（取付工）N=2箇所 雑工（縦溝工）N=1箇所 雑工（BF・分水樹布設替）N=1箇所 工事用道路（W=4.0m）L=53.8m