

平成25年度 再評価対象箇所一覧表 11月1日審議箇所

[ 安八町 ]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了 予定 年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数 (H25.3現在)	政策との 位置付け	関連事業の進 捗状況	社会経済情勢 等の変化及び 地元の意向	環境との調 和への配慮 事項	事業費縮減	費用対効 果分析	対応方針 (案)	特記事項						
						全体事業量	実施済事業量	事業 実施率	用地補償費		用地補償費		用地補償費																
									工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等															
1	安八町 公共下水道 事業	安八処理区	安八町	H3	H35	583.4ha	482ha	82.6%	19,659	18,698	95.0%	21	安八町総合計 画におけるまち づくり施策の一 つとして位置づ けしてる。	特になし	平成23年度に 計画処理人口 の見直しを行 う。議会、地域住 民の理解及び 協力が得られ	窒素・リンに 係るの水質 環境基準に 適合してい る。	極力、自然流 下管を採用し ポンプの使用 を少なくして いる。	1.1	継続	汚水事業									

費用対効果分析:( )は前回再評価時の投資効果率