

被害概要

岐阜県 第1次査定

(令和8年9月7日～9月9日実施)

令和8年		(第1次査定)			令和8年6月25日～6月27日 豪雨	
工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
1	大垣土木事務所	一級河川 藤古川	不破郡	関ヶ原町	大字松尾	復旧延長 L=37.5m (左岸L=37.5m) 護岸工 大型ブロック積工 左岸L=16.4m H=5.5m A=92m ² 小口止工 N=4箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 根固ブロック(2.0t) N=100個 舗装工 A=17m ² 工事用道路工(W=4.0m) L=153m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=14袋
2	大垣土木事務所	一級河川 薬師川	大垣市		青野町	復旧延長 L=44.0m (左岸L=44.0m) 法面工 簡易吹付法枠工(一般部) A=560m ² 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=31.2m SL=2.4m A=74m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 工事用道路(W=3.0m) L=44.0m 大型土のう工 N=8袋 締切排水工 N=1箇所
3	大垣土木事務所	一般県道 牧田関ヶ原線	不破郡	関ヶ原町	大字今須	復旧延長 L=28.0m W=5.5(7.0)m 土砂撤去工 V=60m ³ 木くず撤去工 V=18m ³
4	揖斐土木事務所	一級河川 表川	揖斐郡	揖斐川町	春日美東	復旧延長 L=33.5m (右岸 L=33.5m) 護岸工 大型ブロック積工 L=14.7m SL=5.9～7.8m A=102m ² 練ブロック積工 L=17.6m SL=4.6～5.6m A=89m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 練石積工 N=1箇所 練ブロック積 N=1箇所 小口止工 N=1箇所 防護柵撤去設置工 L=7.9m 仮設工 工事用道路工 L=88m 大型土のう工 N=27袋
5	揖斐土木事務所	普通河川 大津谷	揖斐郡	池田町	小牛	復旧延長(右岸) L=21.0m 練ブロック積工 L=18.9m SL=3.2～3.8m A=66m ² 床固復旧工A L=1.8m W=8.8m V=16m ³ 床固復旧工B L=0.5m W=8.0m V=1m ³ 小口止工 N=1箇所 雑工 練ブロック積工 N=1箇所 寄石工 N=1箇所 仮設工 工事用道路 L=43.5m 大型土のう工 N=5袋

被害概要

岐阜県 第1次査定

(令和8年9月7日～9月9日実施)

令和8年

(第1次査定)

令和8年6月25日～6月27日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
1	七 宗 町	市町村道 葛屋菅田線	加 茂 郡	七 宗 町	上 麻 生	復旧延長 L=18.4m W=5.0m (右岸L=18.4m) 路側工 練ブロック積工 L=12.4m SL=4.3m A=5 3m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 L=18.4m A=15m ² 雑工(練石積工) N=2箇所 大型土のう工 N=9袋 締切排水工 N=1箇所
2	七 宗 町	市町村道 大切佃夕線	加 茂 郡	七 宗 町	神 測	復旧延長 L=47.0m W=5.0m (左岸L=47.0m) 路側工 練ブロック積 L=45.2m SL=4.3m～5.0m A=219m ² 小口止工 N=6箇所 雑工(練石積工) N=4箇所 舗装工 L=36.4m A=33m ² 工事用道路(W=3.0m) L=84.1m 大型土のう工 N=15袋 締切排水工 N=1箇所