

平成26年度 再評価対象箇所一覧表 8月8日審議箇所
 [林政部 森林整備課]

番号	事業名	路線・地区 ・河川名等	実施箇所 (市町村名)	採択 年度	完了 予定 年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数 (H26.3現在)	政策との 位置付け	関連事業の 進捗状況	社会経済情勢 等の変化及び 地元の意向	環境との調 和への配慮 事項	事業費縮減	費用対効 果分析	対応方針 (案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業 実施率	用地補償費	工事費等	用地補償費	工事費等	用地補償費	工事費等									
2	公共林道事業	三倉～上ヶ流	揖斐川町	H6	H33	L=13,000m	L=5,174m	39.8%	4,350	2,414	55.5%	20	岐阜県森林づ くり基本計画	-	地元は早期完 成を強く要望し ている。	木製構造物 の採用 リサイクル認 定製品の採 用	一部幅員を 縮小	投資効果 (1.5) 1.1	継続				

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率