

平成26年度 再評価対象箇所一覧表 8月8日審議箇所
 [都市建築部 水道企業課]

番号	事業名	路線・地区 ・河川名等	実施箇所 (市町村名)	採択 年度	完了 予定 年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数 (H26.3現在)	政策との 位置付け	関連事業の 進捗状況	社会経済情勢 等の変化及び 地元の意向	環境との調 和への配慮 事項	事業費縮減	費用対効果 分析	対応方針 (案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業 実施率	用地補償費		用地補償費		用地補償費										
									工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等									
8	特定広域化 施設整備事業	東部広域 水道事務所 管内	美濃加茂市 可児市 多治見市	H6	H31	可茂第3次拡張事業	施設整備 1式	83.5%	20,800	18,900	90.9%	20	岐阜東部広域 的水道整備計 画に位置付け られた事業	-	平成19年度を ピークに給水 人口は減少	周辺の動植物 に配慮した 施工	県と市の施設 を共同で 施工	投資効果 (2.0) 1.2	休止				
						東濃西部送水幹線事業	施設整備 1式	100.0%	59	59	100.0%												
						L=30.2km	L=30.2km		20,741	18,841	90.8%												

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率