

平成29年度岐阜県林政部優良工事施工者表彰



林政部長表彰式

平成29年9月14日(木)
県庁にて

林政部長表彰 5件

受賞者	株式会社山本工務店		
表彰対象工事	揖治第2810号 緊急予防治山事業 沖野裏工事		
表彰事由 ・困難克服 ・創意工夫 ・安全性向上 ・地域貢献	<ul style="list-style-type: none"> ・品質確保のため寒中養生を要したが、生コンの温度、外気温、加温状況等の写真管理を適切に行った。 ・上水道及び電線が埋設されていたが、埋設位置に蛍光ピンクののぼり旗を立て注意喚起を徹底した。 ・施工済みの流路工内に鹿が迷い込んだため、山へ戻れるようスロープを設置した。 ・油漏れ対策キットの常備、掘削面下部への簡易な土留設置、積ブロックのサイズ毎に分けた保管、QC版(供試体確認版)の使用等の創意工夫を行った。 ・矢印看板による避難経路の「見える化」、避難訓練の実施、「普通救命講習会」への参加により、安全対策の向上を図った。 ・現場周辺の道路清掃を行い、地域貢献を図った。 		
施工状況等			
	完成写真	のぼり旗による注意喚起	油漏れ対策キットの常備
受賞者	株式会社葵組		
表彰対象工事	中治第2705号 公共 奥地保安林保全緊急対策事業 「ナラ谷」		
表彰事由 ・困難克服 ・安全性向上 ・創意工夫	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼製自在枠の中詰作業工程の確認、自社制作の試験用器具による適合試験等、品質確保に努めた。 ・下流に農業飲雑用水の取水施設があったため、ポンプ揚水による取水施設への分岐配管等を行った。 ・人感センサーによる音声案内で注意喚起を行い、第三者の現場内進入による事故の発生を防止した。 ・現場にAED及び衛星電話を設置し、緊急時の連絡、救急救命対応の向上を図った。 ・全てのボルトに対して線をマーキングすることで、締め忘れの防止や中詰材投入時の緩み発生の有無を確認できるよう工夫した。 ・吊荷作業が多くあったため、吊荷警報機の使用を徹底することにより、事故の発生防止に取り組んだ。 		
施工状況等			
	完成写真	自社制作器具による適合試験	AEDの設置

受賞者	株式会社岡島建設		
表彰対象工事	東治第2803号 公共復旧治山事業 (東山)地区工事		
表彰事由 ・困難克服 ・安全性向上 ・地域貢献 ・森林への配慮	<ul style="list-style-type: none"> ・一般監督員が女性であったことや下請業者に女性作業員がいたことから、女性の労働環境の改善のため女性専用の仮設トイレを設置した。 ・地元の小中学校において、児童生徒を対象に建設事業の解説や測量、鉄筋工の実習を行った。 ・床掘現場での転落防止と落石被害防止を図るため、通常とは異なる構造強固で安定性の高い足場用階段を設置した。また、被覆性が高く雨水の浸透しないブルーシートを利用し、無事故で工事を完成させた。 ・作業ヤードの地盤が軟弱で車両転落の恐れがあったため、法肩部に大型土嚢と鉄板を設置し、作業環境を向上させた。 		
施工状況等			
	完成写真	女性専用トイレの設置	地元の小中学校における実習
受賞者	田口土木株式会社		
表彰対象工事	恵治工第2803号 公共復旧治山事業 小郷東地区工事		
表彰事由 ・困難克服 ・安全性向上 ・創意工夫 ・地域貢献	<ul style="list-style-type: none"> ・上流部で豪雨時に危険な状態となる箇所が見つかったため、工区外であったが排土工と河道開削により本来の滞筋に戻した。 ○索道を自主的に2ライン同時に設置して2工程を同時に作業した結果、工期にゆとりを持って完成した。 ○「繊維補強材」の添加によるひびわれ防止や、「防凍剤」の添加による低温時のモルタルの水和反応の促進によって、品質向上を図った。 ・自主的なラス張り併用のモルタル吹付工や落石防護網の設置、熱中症指数計の設置、ハチ刺され防止対策により、安全向上を図った。 ・国道等の草刈り、ゴミ拾いを実施した。 		
施工状況等			
	完成写真	索道の2ライン同時設置	河川清掃活動
受賞者	株式会社中島工務店		
表彰対象工事	恵林第2803号 公共 農山漁村地域整備交付金事業 森林基幹道 尾城山(5)線開設工事		
表彰事由 ・困難克服 ・安全性向上 ・創意工夫 ・地域貢献 ・森林への配慮	<ul style="list-style-type: none"> ・地形が急峻で狭小な現場において、適切な施工管理を行い、無事故で予定工期を大幅に残して早期完成させた。 ・荷台が旋回するクローラダンプを使用することにより、狭小な施工箇所において効率よく土砂等の運搬を行うことができた。 ・軟弱地盤箇所に網状の鉄板を敷設し、ダンプの走行安定性を向上させることで、路体の軟弱化を防ぐとともに、作業の効率化及び安全性の向上を図った。 ・熱中症防止のための「簡易休憩所」の設置や、開閉、回転可能なバケット使用による事故リスクの低減等、安全性の向上を図った。 ・保育園の整備作業に参加し、ダンプトラックを貸与した。 ・周辺林道の路面洗掘が激しい箇所の不陸整正を行うとともに、草刈りによる視認性の確保に努めた。 ・バックホウの油圧ホース破損等により油が森林へ流出する恐れがあるため、油処理剤及びオイルマットを現場に常備した。 		
施工状況等			
	完成写真	石礫による洗掘防止	油処理剤及びオイルマットを現場に常備

農林事務所長表彰 10件

受賞者	表彰対象工事	表彰事由	表彰日等
(株)扇屋	岐治第2801号 予防治山事業 岩田西一丁目	<ul style="list-style-type: none"> ・長良川左岸に位置し急峻な地形条件であったが、安全管理や品質管理に留意し工事を施工した。 ・落石等による事故を防止するため、水上バイクや釣り人等に対して、垂れ幕や拡声器による注意喚起を行った。 ・モルタル吹付において、上部からのロープに加えて横方向からのロープ支持を行うことにより、削孔機や作業員の横振れ防止を図った。 ・モノレール運行中、立木に頭等が接触しないよう作業員へ注意喚起をするとともに、モノレールにいたずら等がされないようチェーンで施錠した。 	日時：9月15日(金)10:00～ 場所：OKBふれあい会館 第1棟6階6-4会議室
(株)安田組	西治第2811号 県単治山事業 段之尻工事	<ul style="list-style-type: none"> ・作業員の安全を確保するため、危険となる因子の排除に努めた。 ・冬期施工であったが、ジェットヒーターを使用することにより、コンクリート養生管理を適切に実施した。 ・集水面積が大きく湧水の多い現場であったが、通常に加えた廻水施設を設置することにより、作業効率を高め早期完了する工夫を行った。 ・現場付近の歩道のゴミ拾いを行い、地域の美化に貢献した。 	日時：9月19日(火)11:00～ 場所：西濃総合庁舎 農林事務所長室
(株)久保田工務店	揖林第2703号 道整備交付金事業 林道三倉～上ヶ流線(2工区)付帯施設工事	<ul style="list-style-type: none"> ・常水がある1級河川内で廻水を行い、事故なく工事を完成させた。 ・コンクリート打設時、特殊工具を使用しブリーディングや気泡を抜き打設面の仕上がりをよくするとともに、均一なコンクリート強度を確保した。 ・運搬経路の安全マップを作成し、コンクリート購入先で運行上の注意点や交通ルールの教育を実施し、運転手の安全意識の向上を図った。 ・林道起点に陥没箇所があり、通行や近隣住宅に支障が発生しないよう、ひび割れの観測を実施した。 ・仮設進入路の復旧で、地権者の要望により既設の石積みを高上げた。 	日時：9月19日(火)9:00～ 場所：揖斐総合庁舎 農林事務所長室
(株)山越建設	郡治第2805号 復旧治山工事「長命洞」	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート打設が冬期のため、練炭による養生を行った。 ・鉛直打継目型枠において、SF(スピードフォーム)工法を採用することにより、コスト縮減と工期短縮をすることができた。 ・工事期間が秋雨時期にかかるため、避難経路の確保、新規入場者への指導、避難訓練を実施した。 ・散水車による市道の清掃や、小学生の化石採取への協力により地域貢献を行った。 	日時：9月15日(金)15:00～ 場所：郡上総合庁舎 4階特別会議室
(株)前田土木	郡治第2711号 予防治山工事(野口)	<ul style="list-style-type: none"> ・近隣住民の生活環境への配慮のため、防音壁を設置し定期的に測定するとともに、近接する工事と同日の休日とした。 ・熱中症対策として、各作業員に指標計を装備し、現場に水分補給のドリンク及び塩飴を常備するとともに、型枠設置等閉塞空間での作業時には扇風機を設置した。 ・施工現場への進入路設置箇所が市道脇のため、片側交互通行の許可を受注者が市へ自ら申請し通行車両の安全確保を図った。 ・仮設道路から市道に土砂が流出しないように暗渠を設置した。また、工事後の利用及び土砂流出の防止のため、表層を自主的に砕石で仕上げた。 	
丸ス産業(株)	可治工第2802号 公共予防治山事業 木曾渡裏工事	<ul style="list-style-type: none"> ・工事前に近隣住民へ文書を配布することにより、工事への理解を促し、定期的に苦情や不具合の有無を聞き取りした。 ・地元中学校の生徒を現地に招き、治山工事への理解と建設業の魅力を伝えた。 ・アンカー設置用の削孔において、削孔機の先端ビットをボタンビットに変更し、通常のクロスビットより進捗を向上させた。 ・直下に民家や県道があり安全対策に万全を期する必要があるため、モノレール沿いを中心に落石対策ネットを設置した。 ・治山事業PRのため、横断幕を作成し現場に設置した。 ・現地に放置してある木材を利用して簡易な木柵を設置することにより、落石対策の一環とした。 ・道路の清掃はもとより近隣民家敷地内の草刈り等を住民の希望を聞き取ったうえで行った。 	日時：9月19日(火)13:30～ 場所：可茂総合庁舎 3階 特別会議室
(株)梅田組	下森工第1号 苗木安定供給施設整備工事	<ul style="list-style-type: none"> ・地権者からの要望により工事進捗に影響を及ぼすところであったが、丁寧な折衝により工期を延長することなく完成させることが出来た。 ・鉄板を敷設による車両車輪への泥付着防止や、散水車による道路清掃等により、苦情なく工事を完成させた。 ・落石等による送水管破損を防ぐため、防護コンクリートを提案し施工した。 ・施工中に発生した湧水に対して、マット敷設や防護壁打設など自主的に対応した。 ・火災消火活動への協力、神社清掃活動への協力、高校生の職場体験、市道の除雪等、地域に貢献することが出来た。 	
金子工業(株)	下治第2710号 奥地保安林保全緊急対策事業 花ヶ尾1工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ダムフォームにメタルフォームを取付け更に合板型枠を貼りつけて使用することにより、コンクリート表面を美観よく仕上げることができた。 ・資材置き場に野鳥が営巣し産卵していたため、専門家の指導により巣箱を作成し巣を移動させた。 ・現場付近の市道・林道において、小まめに草刈りや側溝の泥だしなどを実施することにより、工事案内の地元への配布等も含めて地域住民に好印象を与えた。 	日時：9月15日(金)13:30～ 場所：下呂総合庁舎 4-1会議室
(株)加藤組	下治第2804号 公共緊急予防治山事業 鹿通地区工事	<ul style="list-style-type: none"> ・谷止工袖部埋戻箇所保護のため、工事支障木を利用した筋工を自主的に施工し、森林所有者のための歩道にも使用した。 ・工事完了後、資材搬入路の原形復旧では、丁寧に埋戻・整形が施工され、自主的に吹付工を実施した。 ・現場近くの休耕田において草刈を実施し、農地の維持管理に貢献した。また、市道の道路標識やカーブミラー等の清掃も実施した。 	
丸郷建設(株)	飛治公第1602号 公共復旧治山工事(一匹洞)	<ul style="list-style-type: none"> ・集水面積が大きい大規模な溪流での工事として、安全に資材運搬を行うための仮橋を設置した。 ・スケルトンバケットを使用した掘削土砂のふるい分けを行い、粒度調整を行ったうえで大型土嚢を製作した。 ・コンクリート打設時に材料分離を防ぐため、縦シュート(ポリエチレン管)と軽量ホッパーを使用し施工した。 ・河床整理を兼ねて左岸側に巨石積護岸を施工した。 ・地元中学校の村内職場体験として、中学生1名を受け入れた。 	日時：9月22日(金)9:30～ 場所：飛騨総合庁舎 特別会議室