

被害概要

岐阜県 第1次査定

(令和5年6月5日～6月6日実施)

令和 5年

(第2次査定)

令和 5年 4月 7日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要 決 定
			市 郡	町 村	大 字	
1	岐阜 土木 事務所	一般国道 157号	本 巣 市		根 尾 大 河 原	復旧延長 L=7.0m 擁壁工 プレキャストL型擁壁 L=7.0m H=2.5m 防護柵工 L=7.0m 舗装工 アスファルト舗装 A=35m ² 区画線工 L=11.0m アスカーブ L=7.0m
2	岐阜 土木 事務所	一般県道 伊自良本巢線	山 県 市		長 滝	復旧延長 L=15.5m 土工 切土 V=130m ³ 法面工 吹付砕工 (F300) L=15.0m SL=0~16.3m A=170m ² 鉄筋挿入工 N=9本 L=4.0m N=36本 L=5.0m
3	高山 土木 事務所	一般県道 御岳山朝日線	高 山 市		高 根 町 日 和 田	復旧延長 L=33.0m W=4.0(5.0)m ³ 1工区 復旧延長 L=11.0m 路側工 平ブロック張工 L=8.0m SL=9.0m A=76m ² 2工区 復旧延長 L=22.0m 路側工 練ブロック積工 L=23.1m SL=0.54~2.64m A=38m ² 横断暗渠工 N=1式 (L=18.0m)