

被害概要

岐阜県 第4次査定

(令和7年9月24日～9月25日実施)

工事 番号	事務 所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
26	岐阜土木事務所	一般国道 157号	本巣市		根尾大河原6	復旧延長 L = 24.0m 土工 掘削工 (人力) V = 17m ³ 法面工 吹付砕工 (F300) L = 24.0m SL = 0 ~ 17.6m A = 307m ²
27	岐阜土木事務所	一般国道 157号	本巣市		根尾大河原7	復旧延長 L = 44.0m 土工 掘削工 (人力) V = 80m ³ 法面工 吹付砕工 (F300) L 44.0m SL = 0 ~ 20.0m A = 643m ² 補償費 N = 1式 用地費 N = 1式

被害概要

岐阜県 第4次査定

(令和7年9月24日～9月25日実施)

令和7年		(第4次査定)			令和7年6月10日～令和7年6月11日 豪雨	
工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
1	中 津 川 市	水道 中津川市上水道	中 津 川 市		神 坂	復旧延長 L=24.0m 路側工練ブロック積 L=9.0m SL=2.55m～3.22m 24m2 小口止め工 N=2箇所 雑工（すりつけ工） N=2箇所 張りコンクリート工 A=48m2 水道管布設工 GX-DIPΦ75 L=24.3m 仮設道路工 N=1式、応急仮工事 L=547.0m