

被害概要

岐阜県 第11次査定

(令和7年12月8日～12月10日実施)

令和7年		(第11次査定)			令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年9月4日～9月5日 台風15号、 令和7年9月10日～9月14日 豪雨	
工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大 字	決 定
217	郡上土木事務所	主要地方道 大和美並線	郡上市		美並町山田	復旧延長 L=14.0m W=4.2～4.7m 谷止工 L=14.0m H=3.3m V=68m ³ 受口榑工 V=8m ³ 、垂直壁工 V=5m ³ 構造物復旧工 舗装工 A=1m ² 張コンクリート工 A=2m ² 落石防止網設置工 A=23m ² 構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し工 V=2m ³ 落石防止網撤去工 A=30m ²
218	下呂土木事務所	普通河川 般若谷	下呂市		御厩野	復旧延長L=199.9m(右岸L=199.9m 左岸L=168.4m) 護岸工 右岸練ブロック積工L=193m SL=3.4～5.6m A=869m ² 左岸練ブロック積工L=165.7m SL=3.9～5.6m A=752m ² 敷コンクリート(t=0.2m) A=437m ² 排水工 N=1箇所 横帯工N=2箇所 小口止工N=3箇所 帯工N=3箇所 雑工(すりつけ工) N=6箇所 仮設工事用道路工(W=4.0m) L=253m 締切排水工N=1式
219	下呂土木事務所	主要地方道 下呂小坂線	下呂市		小坂町大島	復旧延長 L=21.3m W=6.0(7.0)m 舗装工 車道舗装工 A=28m ² ロープ伏工 N=1箇所 岩接着工 N=1箇所 ワイヤーネットセンサー設置工 L=20m 小割除去工 N=2箇所 仮設工 モノレール設置 L=160m

被害概要

岐阜県 第11次査定

(令和7年12月8日～12月10日実施)

令和7年 (第11次査定)

令和7年7月7日～7月12日 豪雨、令和7年9月4日～9月5日 台風15号、
令和7年9月10日～9月14日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
90	下呂市	市町村道 御厩野13号線	下呂市		御厩野小田畑	復旧延長 L=64.0m (W=1.5m～6.3m) 舗装工 表層 (再生密粒度As13mm t=4cm) A=247.7m ² 路盤 (再生碎石RC-40 t=14cm) A=251.0m ²