

被害概要

岐阜県 第2次査定

(令和8年9月15日～9月17日実施)

令和8年		(第2次査定)		令和8年6月25日～6月27日 豪雨		
工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
6	下呂土木事務所	一級河川 大洞川	下呂市		小坂町湯屋	復旧延長 L=114m (左岸) 護岸工 大型ブロック積工 L=94.3m SL=11.3m A=1088m ² 護床ブロック N=13個 根継工 L=19m 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=172m 工事用道路工 (W=3.0m) L=119m 締切排水工N=1式 瀬替工 N=1式
7	下呂土木事務所	一級河川 馬瀬川	下呂市		馬瀬黒石	復旧延長 L=21.0m (右岸) 護岸工 連結ブロック張工L=1.4m SL=14.8m A=21m ² 小口止工 N=2箇所 根継工 (腰掛型) L=19m H=4.1～4.4m 雑工 (練ブロック張工) N=1箇所 雑工 (すりつけ工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=369m 大型土のう工 N=126袋 瀬替工 N=1式 締切排水工 N=1式
8	下呂土木事務所	一級河川 カジヤ谷川	下呂市		萩原町山之口	復旧延長L=50.7 (右岸L=50.7m) 護岸工 コンクリートブロック積工 右岸L=49.8m SL=4.5～5.5m A=245m ² 小口止工 N=3箇所 雑工 (練石積) N=2箇所 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=115.8m 大型土のう工N=78袋 締切排水工N=1式
9	高山土木事務所	一級河川 山口川	高山市		山口町	復旧延長 L=40.0m (右岸L=16.0m左岸L=24.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=15.4m SL=2.05m A=32m ² 左岸L=23.4m SL=2.05m A=48m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 (すりつけ工) N=3箇所 (練ブロック積工) N=1箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=34.5m 大型土のう工 N=5袋 掛樋工 (Φ400) L=70.0m 締切排水工 N=1箇所
10	高山土木事務所	一般国道 361号	高山市		高根町中洞	復旧延長 L=24.0m W=6.9～7.3 (8.9～9.3)m 土工 床掘工 V=120m ³ 埋戻工 V=1m ³ 路側工 練ブロック積工 SL=3.1～5.3m A=40m ² 小口止工 N=1箇所 舗装工 A=78m ² 雑工 (取付工) N=2箇所
11	高山土木事務所	主要地方道 乗鞍公園線	高山市		丹生川町池之俣	復旧延長 L=39.7m 道路土工 N=1式 法面工 吹付法枠工 A=288m ² L=542m 鉄筋挿入工 L=4.0～5.0m N=301本 舗装工 車道舗装 A=78m ² 防護柵工 ガードケーブル L=38m 排水構造物工 プレキャストL型側溝 L=40m 区画線工 ペイント式区画線 L=42m 既設構造物撤去工 N=1式

被害概要

岐阜県 第2次査定

(令和8年9月15日～9月17日実施)

令和8年

(第2次査定)

令和8年6月25日～6月27日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
3	下呂市	市町村道 袋坂線ー2	下呂市		金山町菅田笹洞	復旧延長L＝20.2m 植生基材吹付工（t＝5cm）A＝40m ² コンクリート吹付（t＝10cm）A＝398m ² 小段排水工（A）L＝34m 小段排水工（B）L＝17m 縦排水工L＝23m 現場打側溝工L＝1m 集水樹工（1）N＝1箇所 集水樹工（2）N＝4箇所 集水樹工（3）N＝2箇所 雑工（取付工）N＝2箇所 仮設盛土工V＝450m ³ 大型土のう工N＝319個