

<普通河川 西洞谷支川西洞 応急復旧工事状況>

砂防えん堤完成までの応急対策として、再度災害防止・軽減のため強靱ワイヤーネット工を緊急的に施工しました。



支柱設置箇所の削孔状況



支柱建て込み状況



強靱ワイヤーネット工設置完了
(令和2年11月12日)

※強靱ワイヤーネット工とは：地山に連結したアンカーや、リング状の鋼材をつなぎ合わせたネットにより、土石流を補足することが可能な構造物を設置する工法です。