

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間		契約金額(円)	工事(業務)概要	発注機関・岐阜事務所	
							2019/4/1	2020/5/31			変更理由	変更回数
砂防委託第砂修1-1号	県単 砂防維持(業務委託)工事	岐阜土木 一円	土木一式	(有)松田組	岐阜県本巣市根尾板所173番地1	2020/4/1	2019/4/1	2020/5/31	16,186,780	砂防維持修繕業務委託 1式	2019	岐阜土木事務所
砂防委託第砂修1-1号	県単 砂防維持(業務委託)工事	岐阜土木 一円	土木一式	(有)松田組	岐阜県本巣市根尾板所173番地1	2020/4/22	2019/4/1	2020/5/31	16,228,580	砂防維持修繕業務委託 1式	2019	岐阜土木事務所
維持委託第単修-1号	県単 MEを活用した道路点検・維持修繕業務(全面委託)委託工事	一般国道157号 ほか 岐阜市南部全域	土木一式	(株)市川工務店	岐阜県岐阜市鹿島町6-27	2020/4/1	2019/6/1	2020/5/31	202,735,300	道路維持管理業務委託 1式	2019	岐阜土木事務所
維持委託第単修-5号	県単 道路維持修繕業務委託(全面委託)	主要地方道 岐阜稲沢線ほか 羽島郡笠松町及び岐阜市全域	土木一式	(株)加藤組	岐阜県羽島郡笠松町円城寺1433	2020/4/1	2019/6/1	2020/5/31	12,668,400	道路維持管理業務委託 1式	2019	岐阜土木事務所
河川委託第河修単-1号	県単 河川維持修繕(川北業務委託)	木曾川水系 鳥羽川他(長良川以北西)岐阜土木事務所管内 長良川以北西	土木一式	岐阜北建設(株)	岐阜県岐阜市茂地214	2020/4/1	2019/6/1	2020/5/31	74,406,840	河川維持修繕業務委託 N=1式	2019	岐阜土木事務所
河川委託第河修単-2号	県単 河川維持修繕(川南業務委託)	木曾川水系 境川他(長良川以南東)岐阜土木事務所管内 長良川以南東	土木一式	丸成林建設(株)	岐阜県岐阜市北一色10-36-14	2020/4/1	2019/6/1	2020/5/31	99,343,780	河川維持修繕業務委託 N=1式	2019	岐阜土木事務所
維持委託第単修-8-2号	県単 道路維持修繕(全面委託)	一般国道 256号 ほか山県市全域	土木一式	(株)三洋組	岐阜県岐阜市正木633番地	2020/4/1	2019/7/1	2020/5/31	55,778,560	道路維持管理業務委託 1式	2019	岐阜土木事務所
建設工事第道改-15-1号	県単 道路新設改良(一般分)(主)岐阜県南大野線 道路改良工事	瑞穂市森 地内	土木一式	(株)丸高建設	岐阜県瑞穂市本木564-1	2020/5/15	2019/8/26	2020/5/31	28,593,400	道路改良工 L=57.5m W=6.0(14.0)m	2019	岐阜土木事務所
建設委託第道改-1-32-B3号	県単 道路新設改良(一般分)(都)長良糸貫線(E工区)道路詳細設計業務委託	本巣市上保地内	道路	中央エンジニアリング(株)	岐阜県岐阜市柳森町2-55	2020/7/20	2019/7/11	2020/10/30	11,430,100	道路詳細設計(A) L=400m	2019	岐阜土木事務所
都市用委託第3-104号	県単 街路事業(一般)(都)新所平島線 再調査再算定業	岐阜市平島 地内	物件	(株)新日 岐阜支店	岐阜県岐阜市松原町7番地	2020/5/8	2019/7/4	2020/8/31	17,290,900	物件調査	2019	岐阜土木事務所
維持工事第31-A036-2号	公共 防災・安全交付金(交通安全)春米町工区 交差点改良工事	主要地方道 岐阜関ヶ原線本巣郡 北方町 春米町地内	土木一式	(株)堀部工務店	岐阜県本巣市仏生寺640-1	2020/10/30	2019/8/5	2020/11/30	115,713,400	施工延長 L=249.0m W=13.0(22.0)m	2019	岐阜土木事務所
維持委託第48-040-4号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)平瀬橋ほか 橋梁補修設計	一般県道 柿野谷合線 ほか 山県市日永地内 ほか	道路	大日コンサルタント(株)	岐阜県岐阜市藪田南3-1-21	2020/6/12	2019/7/19	2020/6/23	25,548,600	橋梁補修設計業務	2019	岐阜土木事務所
維持委託第48-A2-ME-1ほか号	公共 防災・安全交付金(トンネル・橋梁調査)県単橋梁補修ほか MEを活用した小規模橋梁等の点検	一般国道 157号ほか 本巣市 根尾黒津ほか 地内	土木一式	(株)市川工務店	岐阜県岐阜市鹿島町6-27	2020/4/1	2019/8/9	2020/5/31	16,234,900	小規模橋梁(橋長15m未満)点検 N=1式	2019	岐阜土木事務所
維持委託第48-A-56-01他号	公共 防災・安全交付金 岐阜各務原線 旧鶯谷トンネル補修設計・新旧鶯谷トンネル点検	一般県道 岐阜各務原線 岐阜市鶯谷 地内	道路	大日コンサルタント(株)	岐阜県岐阜市藪田南3-1-21	2020/9/18	2019/7/19	2021/3/19	19,615,200	トンネル補修対策資料作成	2019	岐阜土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
建設工事第A3-2号	公共 道路改築(高規格ICアクセス)【県債】(主)岐阜美山線 道路改良工事	主要地方道 岐阜美山線 岐阜市大学北地内	土木一式	山本建設(株)	岐阜県岐阜市早田東町6-55	2020/5/18	2019/8/9 2020/6/1	68,948,000	施工延長 L=67.6m	2019 岐阜土木事務所	
維持委託第48-A2-BR-1-3号	公共 防災・安全交付金(トンネル・橋梁点検調査)(主)岐阜環状線 鏡島大橋ほか橋梁点検業務	主要地方道 岐阜環状線 ほか 岐阜市 鏡島地内 ほか	道路	大日コンサルタント(株)	岐阜県岐阜市数田南3-1-21	2021/3/10	2019/7/25 2021/3/20	34,548,800	橋梁定期点検業務	2019 岐阜土木事務所	
建設工事第A2-2号	公共 道路改築(高規格道路ICアクセス)【県債】(国)256号 道路改良工事	一般国道256号 山県市西深瀬地内	土木一式	市川・岐阜北特定建設工事共同企業体		2020/7/1	2019/9/2 2020/11/30	288,285,800	施工延長 L=240m W=13.0(25.0)m	2019 岐阜土木事務所	
河川工事第大特1-2号	公共 総合治水対策特定河川事業 大規模 県単 河川局部改良事業【債務】 上戸排水機場機器増設工事	木曾川水系 境川 各務原市 上戸町 地内	電気通信	安田電機暖房(株)	岐阜県岐阜市吉野町3-8	2020/7/8	2019/9/20 2020/7/30	75,719,600	上戸排水機場操作機器増設 N=1式	2019 岐阜土木事務所	
河川工事第特橋1-1号	公共 特定構造物改築事業 県単 河川局部改良事業【債務】 山田川逆水樋門 川裏ゲート設備等更新工事	木曾川水系 山田川 岐阜市 砥園 地内	鋼構造物	(株)丸徳鉄工	岐阜県岐阜市則松3-292	2020/5/8	2019/9/20 2020/5/21	36,021,700	川裏ゲート更新	2019 岐阜土木事務所	
河川委託第広域2-S-2号	公共 広域河川改修事業 鳥羽川 富岡橋詳細設計及び河川改修検討業務委託	木曾川水系 鳥羽川 山県市 東深瀬地内	河川	大日コンサルタント(株)	岐阜県岐阜市数田南3-1-21	2020/11/20	2019/9/20 2020/11/30	34,417,900	富岡橋詳細設計(橋長 L=37.5m、有効幅員 W=9.5m)	2019 岐阜土木事務所	
河川工事第広域1、局改17号	公共 広域河川改修事業、県単 河川局部改良事業【債務】 犀川(堀南護岸工)工事	木曾川水系 犀川 瑞穂市 牛牧～横屋 地内	土木一式	(株)松野組	岐阜県瑞穂市穂積1330	2020/6/18	2019/9/20 2020/11/29	67,702,800	掘削護岸工 3K403~3K467 施工延長 L=63.5m	2019 岐阜土木事務所	
建設工事第A1-1号	公共 道路改築(高規格道路ICアクセス)【県債】(国)157号((都)糸貫インター線)道路改良工事	本巣市三橋地内	土木一式	(株)黒川産業	岐阜県本巣市屋井147	2020/9/1	2019/12/24 2020/12/17	25,061,300	道路改良工 L=475.0m W=13.0(29.25)m	2019 岐阜土木事務所	
維持工事第48-A056K-01-2ほか号	公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)ほか(債務)(一)根尾谷汲大野線 大須トンネルLED化工事	一般県道 根尾谷汲大野線 本巣市 根尾上大須地内	電気	河春電気(株)	岐阜県岐阜市早田本町4-22	2020/7/15	2019/9/30 2020/8/9	66,422,400	大須トンネル L=822m	2019 岐阜土木事務所	
河川工事第局改11号	県単 河川局部改良事業【債務】 荒田川掘削護岸工事	木曾川水系 荒田川 岐阜市 六条 大溝 地内	土木一式	和泉土建(株)	岐阜県岐阜市加納黒木町2-24	2020/4/17	2019/9/30 2020/5/1	26,239,400	施工延長 L=16.19m	2019 岐阜土木事務所	
河川工事第大特1-1号	公共 総合治水対策特定河川事業 大規模 県単 河川局部改良事業【債務】 境川サイフォンゲート設置工事	木曾川水系 境川 各務原市 上中屋町、上戸町地内	鋼構造物	(株)丸徳鉄工	岐阜県岐阜市則松3-292	2020/7/31	2019/9/30 2020/8/9	69,301,100	サイフォンゲート設置工	2019 岐阜土木事務所	

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
建設工事第B1-1号	公共 道路改良(民生安定施設整備事業分)【国債】(一)岐阜那加線 道路改良工事	各務原市那加西浦町 地内	土木一式	(株)横建	岐阜県各務原市那加前洞新町5-109-4	2020/11/19	2019/10/7 2020/11/30	84,749,500	施工延長 L=254.9m W=6.5(15.5)m 道路土工 掘削工 V=740m ³ 路体盛土工 V=170m ³ 路体盛土工 V=760m ³ 構築工 プレキャストL型擁壁工 L=5.2m カルバー工 トレ 横断幅員300-H490 L=32m プレキャストボックスB600-H600 L=41m 排水構築物工 側溝工 PU側溝 L=14.2m 可変側溝 L=42.0m 管渠工 台付管φ450 L=7.6m	2019 当初全面通行止めで施工予定であった横断水路を地元との調整より片側交互通行で施工することとしたため、横断水路の仕様の変更と交通誘導員を追加したい。 路床改良のセメント添加量を現場試験結果に基づき変更したい。また、擁壁地盤等との調整より、初層抑留型の添加材に変更したい。 後発工事の橋梁架設に必要な施工ヤードについて、先行して電柱、架設機を移動する必要があるため、施工ヤードも先行して本工事でやりたい。	4回目
維持工事第48-039-1ほか号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)ほか(債務)(一)特野谷合線 笹原橋 橋梁補修工事	一般県道 特野谷合線 山県市 徳永地内	と土工	藤田(株)	岐阜県岐阜市竜田町2-2	2020/6/22	2019/9/30 2020/6/30	51,367,800	笹原橋 L=44.8m W=7.5m 支承取替工 N=1式 伸縮装置取替工 N=1式 断面修復工 N=1式	2019 【ク】その他確認困難な事項 照測等やむを得ない場合 ・現地詳細調査により、支承取替工・断面修復工を変更したい。 ・鉄筋検査結果による削孔位置の変更、音速コンクリート撤去範囲等の変更をしたい。 ・既設橋台に合わせるため仮受ブラケットの形状を変更したい。 【カ】建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 ・塗膜剥離について、塗膜含有物調査の結果、鉛の基準値が超えていたため、特定管理産業廃棄物として処理したい。 【キ】安全対策に基づく場合(交通整理員、仮設工等) ・現地の交通状況、作業工程等を考慮して安全に工事が進めることができたため、交通誘導員を減らしたい。	1回目
河川工事第総流防2-1号	公共 総合流域防災事業 県単 河川局部改良事業【債務】 荒田川掘削護岸工事	木曾川水系 荒田川 岐阜市 六条 大溝 他	土木一式	永井建設(株)	岐阜県岐阜市向陽町26	2020/6/5	2019/9/30 2020/11/2	48,290,000	施工延長 L=36.65m 河道掘削工 V=460m ³ 護岸工 練ブロック積工(環境保全型) L=36.6m SL=1.5~4.5m A=114m ²	2019 設計書添付のとおり。	3回目
河川工事第河修21-3、局改17-2号	県単 河川維持修繕事業 県単 河川局部改良事業【債務】 犀川ほか(河道掘削工ほか)工事	木曾川水系 犀川他 瑞穂市 美江寺他	土木一式	丸藤建設(株)	岐阜県瑞穂市穂積2237番地1	2020/5/25	2019/9/30 2020/5/29	27,309,700	犀川工区 施工延長 L=99m 河道掘削工 V=1,400m ³ 糸貫川工区 縦排水工 N=1式	2019 【ク】発注時に確認が困難な要因によるもの カ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 犀川工区において、掘削土内に竹藪や廃プラスチック等の産業廃棄物が混入しており、残土処分できなかったため、現場内に仮置きすることとした。しかし、混入物を除去することにより、残土として受け入れ可能となったため、異物除去及び産業廃棄物の運搬処分を行うとともに、残土処分工を増工したい。	2回目
河川工事第広域3号	公共 広域河川改修事業【債務】 石田川(井野鼻取水堰改築工)工事	木曾川水系 石田川 岐阜市 山県岩東~山県岩西 地内	土木一式	岐阜北建設(株)	岐阜県岐阜市茂地214	2020/8/24	2019/9/30 2021/3/20	151,662,500	施工延長 L=93.6m 4k306.4~4k400 河道掘削工 V=5,000m ³ 護岸工 練ブロック積工(環境保全型)L=85m SL=4.36~5.59m A=434m ² 取水工 縦管本体工 N=1式 川表集水溝 N=1式 川裏貯水溝 N=1式 取水ポンプ N=2基	2019 (1)発注後に発生した外的条件によるもの カ その他やむを得ない外的条件による場合 ・試掘の結果、井野鼻橋下部の既設護岸が所定の掘入れがあり、改修の必要がないことがわかったため、減工したい。なお、右岸上流部において、既設へのすり付けが必要となるため、護岸工を延長したい。 ・起工測量の結果、取水工の現況地山に差異があったため、土工数量を変更したい。 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの イ 地下埋設物の撤去等による場合 ・施工予定箇所コンクリート敷等の埋設物が発生したため、その取壊し処分数量を変更したい。	2回目
河川工事第広域3号	公共 広域河川改修事業【債務】 石田川(井野鼻取水堰改築工)工事	木曾川水系 石田川 岐阜市 山県岩東~山県岩西 地内	土木一式	岐阜北建設(株)	岐阜県岐阜市茂地214	2021/3/8	2019/9/30 2021/3/20	152,331,300	施工延長 L=93.6m 4k306.4~4k400 河道掘削工 V=5,000m ³ 護岸工 練ブロック積工(環境保全型)L=85m SL=4.36~5.59m A=434m ² 取水工 縦管本体工 N=1式 川表集水溝 N=1式 川裏貯水溝 N=1式 取水ポンプ N=2基	2019 (1)発注後に発生した外的条件によるもの カ その他やむを得ない外的条件による場合 ・ポンプ設備において、当初の制御盤の仕様ではポンプの2台同時稼働等の運転条件を満たさないことが判明したため、種別条件を満たす制御盤に変更したい。 ・舗装工について、施工影響により既設舗装の破損が著しいため、舗装復旧工を増工したい。 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの イ 地下埋設物の撤去等による場合 ・施工予定箇所コンクリート敷等の埋設物が発生したため、取壊し処分を計上したい。	3回目
河川工事第総流防内水17-1号	公共 総合流域防災事業(内水対策) 県単 河川局部改良事業【債務】 境川護岸工事	木曾川水系 境川 岐阜市 領下 地内	土木一式	永井建設(株)	岐阜県岐阜市向陽町26	2021/2/15	2019/10/7 2021/3/20	171,382,200	施工延長 L=176.6m 護岸工 練ブロック積工(環境保全型) L=81.7m SL=5.0m A=411m ² 練石積工 L=38m SL=5.0~10.1m A=630m ² 小口止工 N=2箇所 階段工 N=2箇所	2019 設計書添付の通り。	2回目
砂防用委託第急傾5-2号	公共 防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)岐阜ヶ丘 物件調査業務	岐阜市北一色地内	物件	(株)テイコク	岐阜県岐阜市橋本町2-8	2020/7/28	2019/9/20 2020/7/31	3,186,700	【補償調査業務】	2019 ・現地踏査(建物等の調査) 1業務-1業務 ・木造建物C調査(70m ² 未満)1棟-0棟 ・立竹木調査(用材林、丘陵地) 82-00m ² -立竹木調査(用材林、急傾斜地)10-4.7km ² ・非常工物調査(独立工物)6箇所-1箇所 ・非常工物調査(住宅敷地A)0戸-4戸 ・非常工物調査(住宅敷地C) 0戸-1戸 ・動産調査(倉庫) 1事業所-1事業所 ・動産調査(倉庫) 0事業所-1事業所 ・その他通損(移転雑費) 0事業所-0事業所 物件調査が完了し、物件補償の種類が確定したため	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数	
維持工事第43-A101B-01ほか号	公共 積雪対策道路事業(雪害機械購入費)ほか【債務】除雪機械等車庫建築工事	主要地方道 岐阜環状線 岐阜市 日野西地内	建築一式	(株)市川工務店	岐阜県岐阜市鹿島町6-27	2020/8/17	2019/10/2 - 2021/3/20	102,788,400	除雪機械等車庫建築工事	除雪ドレーザ車庫 N=2棟 倉庫 N=1棟 敷地造成 N=1式 【】エ 安全対策に基づく場合(交通整理員、仮設工等) 複数の建築物を同時期に施工し効率的に施工できたので、交通誘導員を減らしたい。 (2)エ 地下埋設物の除去等による場合 門扉基礎工のため掘削したところ、既設橋脚木骨が判明したので、門扉位置を変更したい。 (2)オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 既設門扉撤去による鉄くずを運搬しスクラップとして処理したい。 (3)ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合 車庫が補断することになる既設側溝を横断側溝に変更したい。 建築物の排水先を、U型側溝へ接続し適切に排水したい。	2019	岐阜土木事務所
都市工事第3-A17-1-4-1号	公共社会資本整備総合交付金(街路事業)【債務】県単街路事業(一般)(都)長良糸貫線他 舗装工事	(都)長良糸貫線他 本巣市三橋 地内	舗装	(株)市川工務店	岐阜県岐阜市鹿島町6-27	2020/10/1	2020/2/21 - 2020/12/1	90,176,900	施工延長 L=879.5m W=16.0(25.0)m、W=18.75(29.25)m	舗装工 交差点舗装工 表層A=1240m2、基層A= 0m2、上層路盤A= 0m2、下層路盤A= * 車道舗装工 表層A=7560m2、基層A=2315m2、上層路盤A=2075m2、下層路盤A=172* 歩道舗装工 表層A= 861m2、路盤A=1207m2、フィルター層A=1207m2 緑石工 中央分離帯L=92m、地先境界L= 0m 防塵柵工 簡易式ガードレールL= 97m、ガード/パイプL=301m 転落防止柵L= 97m、遮光フェンスL=30m 建設工事変更事務処理要領 第4項 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの クその他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合	2019	岐阜土木事務所
維持委託第48-021-1号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)(償債)大橋場大橋耐震補強設計業務	主要地方道 岐阜関ヶ原線岐阜市 大橋場地内	鋼構造	大日コンサルタント(株)	岐阜県岐阜市藪田南3-1-21	2021/3/10	2019/11/8 - 2021/3/19	54,660,100	大橋場大橋	耐震補強設計業務 N=1式 【】イ 他事業との関連による場合 ・別途実施された橋梁点検で補修の必要が判明したので、補修設計の内、排水管取替工、マンホールからの浸水対策工、断面修復工を増工 (3)ウ 設計図書に誤謬、脱漏がある場合 ・橋脚の耐震補強は本橋のみならず、左岸ループ橋及び右岸高架橋も行うので、基礎の耐震調査についても左岸ループ橋及び右岸高架橋を行って橋梁全体の耐震を確認したい。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第1-A002-1他号	公共 防災・安全交付金(交通安全) 県単 現道施設整備(債務)等環工区 自歩道整備工事	主要地方道 岐阜県南大野線岐阜市 天池地内	舗装	(株)丸利組	岐阜県岐阜市高田4-16-15	2020/6/10	2019/10/15 - 2020/6/30	20,798,800	施工延長 L=82.0m W=6.5(14.0)m	舗装工 車道舗装工 A=404m2 歩道舗装工 A=118m2 排水工 L型側溝工 L=69.9m 撤去工 コンクリート舗装撤去工 A=215m2 別紙のとおり。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第48-A068-03号	公共 防災・安全交付金(道路維持修繕) 岐阜稲沢線 下川手歩道橋補修工事	主要地方道 岐阜稲沢線 岐阜市 城東通地内	塗装	(株)後藤塗装	岐阜県岐阜市福光東3-4-10	2020/4/8	2019/10/28 - 2020/4/30	32,979,100	橋梁補修工	下川手歩道橋 L=17.5m w=1.5m 歩道塗装工 A=414m2 橋面舗装工 A=62m2 【】(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・現地踏査の結果、道路部の断面形状に相違があり、金属バネ施工から一部FRPでの補修に必要。	2019	岐阜土木事務所
河川工事第広域2-2号	公共 広域河川改修事業【債務】 鳥羽川(樋管改修工)工	木曾川水系 鳥羽川 山県市 高木	土木一式	玉井土木(株)	岐阜県山県市伊佐妻324-1	2021/3/17	2020/1/5 - 2021/5/31	77,431,000	樋管改修工事	樋管工(2.4m×2.5m) N=1式(2門) 【2】発注時に確認が困難な要因によるもの オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 ・起工測量の結果に基づき、既設構造物取壊し数量を変更したい。 (1)発注後に発生した外的条件によるもの カ その他やむを得ない外的条件による場合 ・排水機場内を調査した結果、ゲートまでの電気配線の既設利用ができないことが分かったため、ゲートまでの電気配線の復旧を実施したい。また、機場回りの構造物の復旧についても同様に変更したい。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第現築安-Z1号	県単 現道施設整備(一般)【0県債】管内県管理道路 交通安全施設整備工事	主要地方道 岐阜環状線 他 岐阜市 長良地内 他管内一円	と土工	(株)共興興業	岐阜県大垣市三塚町382番地5	2020/9/23	2019/12/2 - 2020/9/30	30,185,100	交通安全施設工 (N=47箇所)	区画線工 N=1式 道路付属物工 N=1式 防塵柵工 N=1式 標識工 N=1式 別紙のとおり。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第現築安-1他号	県単 現道構造改築(安全・安心)他【債務】管内県管理道路 交通安全施設工事	一般国道157号 他 岐阜中警察署管内一円、各務原警察署管内一円	と土工	(株)安全	岐阜県岐阜市則武中1-9-11	2021/1/20	2019/12/2 - 2021/2/26	115,039,100	交通安全施設工	交通安全施設工 N=75箇所 別紙のとおり。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第現築安-1他号	県単 現道構造改築(安全・安心)他【債務】管内県管理道路 交通安全施設工事	一般国道157号 他 岐阜中警察署管内一円、各務原警察署管内一円	と土工	(株)安全	岐阜県岐阜市則武中1-9-11	2021/1/26	2019/12/2 - 2021/2/26	112,766,500	交通安全施設工	交通安全施設工 N=76箇所 別紙のとおり。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第現築安-3他号	県単 現道構造改築(安全・安心)他【債務】管内県管理道路 交通安全施設工事	主要地方道 岐阜南濃線 他 岐阜南警察署管内一円、岐阜羽島警察署管内一円	と土工	(株)東亜製作所 岐阜支店	岐阜県羽島郡岐南町平成5-29	2021/2/19	2019/12/2 - 2021/3/19	138,864,000	交通安全施設工	交通安全施設工 N=101箇所 防塵柵工 N=1式 道路付属物工 N=1式 区画線工 N=1式 【】その他やむを得ない外的条件によるもの。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第現築安-4他号	県単 現道構造改築(安全・安心)他【債務】管内県管理道路 交通安全施設工事	一般国道157号 他 北方警察署管内一円	と土工	(株)協和安全	岐阜県揖斐郡池田町山2277-2	2021/2/16	2019/12/2 - 2021/2/26	50,296,400	交通安全施設工	交通安全施設工 N=35箇所 【】その他やむを得ない外的条件による場合。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第現築安-5他号	県単 現道構造改築(安全・安心)他【債務】管内県管理道路 交通安全施設工事	一般国道256号 他 山県警察署管内一円	と土工	山*工業(株)	岐阜県海津市南濃町山崎969-1	2021/1/5	2019/12/2 - 2021/1/29	22,007,700	交通安全施設工	発注時に確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合。 交通安全施設工 N=13箇所 【】その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合。	2019	岐阜土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
河川委託第河修22-S-9号	県単 河川維持修繕事業【債務】堤防耐震性能照査見直し検討業務	木曾川水系 鳥羽川 ほか 山県市 赤尾地内 ほか	河川	国際航業(株) 岐阜営業所	岐阜県岐阜市金町5丁目24番地	2020/5/29	2019/10/31 2020/6/30	10,288,300	堤防耐震性能照査見直し検討業務	2019	岐阜土木事務所
河川委託第河修22-S-9号	県単 河川維持修繕事業【債務】堤防耐震性能照査見直し検討業務	木曾川水系 鳥羽川 ほか 山県市 赤尾地内 ほか	河川	国際航業(株) 岐阜営業所	岐阜県岐阜市金町5丁目24番地	2020/6/25	2019/10/31 2020/6/30	9,476,500	堤防耐震性能照査見直し検討業務	2019	岐阜土木事務所
建設委託第道改-1-23-A2号	県単 道路新設改良(一般分)(一)大垣江南線 橋梁予備設計業務委託	羽島市 小瀬町 地内	鋼構造	大日コンサルタント(株)	岐阜県岐阜市数田南3-1-21	2020/10/1	2019/11/21 2021/1/20	10,285,000	橋梁予備設計 N=16.9m (仮称)足近川橋	2019	岐阜土木事務所
建設委託第道改-1-23-A1号	県単 道路新設改良(一般分)(一)大垣江南線 地質調査業務委託	羽島市 小瀬町 地内	土質	(株)朝日土質設計コンサルタント	岐阜県岐阜市須賀4-17-16	2020/8/6	2019/11/14 2020/8/31	5,667,200	地質調査 ボーリング調査 N=2本	2019	岐阜土木事務所
維持工事第43-A053-1地号	公共 防災・安全交付金(交通安全)他【整備】出屋敷工区 歩道整備工事	主要地方道 北野乙狩線 岐阜市 出屋敷 地内	土木一式	(株)笠井土建	岐阜県岐阜市北野北359番地	2020/6/9	2020/1/10 2020/7/27	22,517,000	施工延長 L=42.3m W=6.0(9.75)m	2019	岐阜土木事務所
都市委託第34-A2-103-2-106号	公共 防災・安全交付金(街路)【整備】都市計画道路岐阜駅前寺線 電線共同溝整備引込管等工事委託	(都)岐阜駅前寺線 岐阜市 早田大通地内	土木一式	エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 岐阜支店	岐阜県岐阜市学園町3-45	2021/1/8	2019/11/14 2021/2/26	56,279,300	運搬設備・運搬管路、引込管路の施工委託 N=1式	2019	岐阜土木事務所
河川用委託第総水1-S-1号	公共 総合治水対策特定河川事業 境川 事業損失事後調査委託業務	岐阜市 西郡辰新 地内	事業損失	(株)イト日本技術開発 岐阜事務所	岐阜県岐阜市西荘1丁目13番15号	2020/4/24	2019/11/14 2020/5/31	13,322,100	事後調査	2019	岐阜土木事務所
河川工事第総流防樹河10-2号	公共 総合流域防災事業(樹・河) 県単 河川局部改良事業【債務】長良川樹木伐採河道掘削工事	木曾川水系 長良川 他 岐阜市 芥見 他	土木一式	玉田建設(株)	岐阜県岐阜市大洞1丁目16番11号	2021/1/22	2020/2/28 2021/3/20	26,868,600	長良川 河道掘削 L=110m V=440m ³	2019	岐阜土木事務所
河川工事第総流防樹河9-2号	公共 総合流域防災事業(樹・河)【整備】伊自良川樹木伐採・河道掘削工事	木曾川水系 伊自良川 岐阜市 村山・城田寺・古市 堀 地内	土木一式	岐阜北建設(株)	岐阜県岐阜市茂地214	2021/1/15	2020/1/14 2021/2/26	56,050,500	伊自良川 河道掘削 L=200m V=1,800m ³	2019	岐阜土木事務所
河川工事第局改暮安2.局改3-2号	県単河川局部改良事業(暮らしの安全・安心確保対策)、河川局部改良事業【債務】政田川(掘削護岸工)工事	木曾川水系 政田川 本巣市下福島 地内	土木一式	黒田建設(株)	岐阜県本巣市根尾大井1003	2021/2/22	2020/3/15 2021/3/19	37,958,800	掘削護岸工	2019	岐阜土木事務所
砂防工事第急傾4-1号	公共 防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)【債務】擁壁工等工事	三信 岐阜市岩田坂 地内	土木一式	山本建設(株)	岐阜県岐阜市早田東町6-55	2020/10/2	2020/2/15 2021/1/31	68,850,100	施工延長 L=55.1m	2019	岐阜土木事務所
砂防工事第急傾4-1号	公共 防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)【債務】擁壁工等工事	三信 岐阜市岩田坂 地内	土木一式	山本建設(株)	岐阜県岐阜市早田東町6-55	2021/1/8	2020/2/15 2021/1/31	68,703,800	施工延長 L=55.1m	2019	岐阜土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数	
河川工事第局改善安3・受局改1-1号	県単 河川局部改良事業(暮らしの安全・安心確保対策)【県単 河川局部改良事業(受託)】(債務)工事	木曾川水系 新堀川他 瑞穂市 野田新田他	土木一式	(株)松野組	岐阜県瑞穂市穂積1330	2021/2/12	2019/12/23 2021/3/19	75,970,400	新堀川 掘削護岸工 施工延長 L=63.4m	【1工区】施工延長 L=63.4m(右岸) 河道掘削工 V=160m3 護岸工 縦ブロック積工(環境保全型)(鋼矢板基礎工)L=63m SL=1.9m A=107m2 【2工区】施工延長 L=30.6m(左岸) 河道掘削工 V=140m3 護岸工 縦ブロック積工(環境保全型)(鋼矢板基礎工)L=30m SL=1.9m A=58m2 (1)発注時に発生した外的条件によるもの オ 用地条件や地元との協議に基づく場合 ・発注後に周辺の地権者等と調整を行ったところ、施工箇所左岸側の民地において新たに工場が建設される予定であることが分かった。これにより、工事車両の通行経路や施工時期の調整が必要となったため、左岸側の排水工を施工したい。 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク その他確認困難な要因の場合 ・樹木伐採実施箇所の現地確認を行ったところ、施工箇所の堤防法面に樹木・竹が繁茂している箇所が確認された。堤防の亀裂化を早期に防止するため、本工事で樹木・竹の伐採を施工したい。	2019	岐阜土木事務所
河川委託第局改9-S-2号	県単 河川局部改良事業【債務】長良川 権利者調査	木曾川水系 長良川 岐阜市 日野 他 地内	土地調査	(株)三栄コンサルタント	岐阜県岐阜市水海道4-22-12	2020/6/25	2019/12/18 2020/7/4	9,842,800	長良川 権利者調査 N=1式		2019	岐阜土木事務所
維持工事第現安一6他号	県単 現道構造改良(安全・安心)他【債務】岐阜各務原線 中央分離帯新設工事	一般県道 岐阜各務原線 岐阜市美江寺町地内	土木一式	和泉土建(株)	岐阜県岐阜市加納黒木町2-24	2020/8/11	2019/12/24 2020/8/31	29,472,300	中央分離帯新設工 L=148m	設計書添付のとおり。 舗装工 A=1010m2 信号機工 N=1式 【2】オ その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・現地調査の結果、舗装が想定より厚かったことによる変更。	2019	岐阜土木事務所
建設工事第38-A11-002号	公共 社会資本整備総合交付金(広域連携・改築)(国)418号 舗装工事	一般国道418号 山県市富永地内	舗装	美山建設(株)	岐阜県山県市柿野47-1	2020/5/15	2020/1/10 2020/5/29	43,716,200	施工延長 L=680.0m W=6.5(11.0)m	舗装工 車道舗装 A=5,380m2 歩道舗装 A=818m2 安全施設工 ガードパイプ L=278m 区画線工 N=1式 沿線住民との協議により、目隠しフェンス及び転落防止柵を増工した	2019	岐阜土木事務所
砂防工事第県道砂安2号	県単 通常砂防事業(暮らしの安全・安心確保対策)【債務】渓流保全工事	日野東谷 岐阜市 日野 東地内	土木一式	(株)丸利組	岐阜県岐阜市高田4-16-15	2020/9/16	2020/3/19 2021/3/20	59,875,200	渓流保全工 L=120m	床固工(1号~8号)N=8箇所 【2】オ 当初想定していた残土処理場が受け入れ不可となったため、残土処理場を変更し適正に処理したい。また、工事支障木について、現地詳細調査の結果、当初想定以上に増加したため、立木伐採及び木くず処分量を本設計書のとおり変更し適正に処分したい。 【3】カ 現地詳細調査の結果、床固工の撤収量が不足していたため、本設計書の通り変更し適正に施工したい。 なお、上記理由により契約工期を延長したい。	2019	岐阜土木事務所
砂防工事第県道砂安2号	県単 通常砂防事業(暮らしの安全・安心確保対策)【債務】渓流保全工事	日野東谷 岐阜市 日野 東地内	土木一式	(株)丸利組	岐阜県岐阜市高田4-16-15	2021/3/5	2020/3/19 2021/3/26	59,999,500	渓流保全工 L=120m	床固工(1号~8号)N=8箇所 【2】オ 残土処理先調整の結果、予定残土処理場より近い箇所でも受入可能となったため、残土処理場を変更し適正に処理したい。 【1】カ 現地詳細調査の結果、渓流保全工隣接道路からの転落の危険性があるため、転落防止柵等を設置したい。また、工事用道路として使用した道路について、損傷が著しいため、本設計書のとおり舗装復旧 なお、上記理由により契約工期を延長したい。	2019	岐阜土木事務所
砂防工事第通砂1-4-1号	公共 防災・安全交付金(通常砂防事業)【債務】付替林道	宮谷 本巣市 神海地内	土木一式	田中建設工業(株)	岐阜県本巣市根尾板所622-7	2021/1/15	2020/3/22 2021/1/30	58,591,500	付替林道工事 L=165.9m W=4.0(5.0)m	土工 掘削V=450m3 盛土V=2500m3 路側ブロック積工 L=118m A=638m2 排水工 側溝PJ1000×240L=46m 舗装工 表層工A=419m2 路盤工A=431m2 【1】イ 盛土材について、流用土を予定していたが、土質を確認した結果、粘性度が高く盛土材に適さなかったため、購入土に変更したい。 【2】オ 支障木について、幹の腐朽が著しいため、処分費を過剰した 【1】イ 隣接工事と交通誘導員が共用出来たため、本設計書のとおり、減額したい。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第48-040-71ほか号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)【債務】(主)岐阜南濃線 神宮橋ほか橋梁補修工事	主要地方道 岐阜南濃線ほか 羽島市 江吉良町ほか 地内	と土工	(株)東重製作所 岐阜支店	岐阜県羽島郡岐南町平成5-29	2020/6/30	2019/12/27 2020/9/26	69,283,500	神宮橋 橋長L=44.0m 全幅W=15.8m	伸縮装置非排水化工 L=44.65m 防振橋脚工(高欄) L=43.9m (垂面用防護柵) L=87.4m 鋼材劣化防止工 塗装塗替工 A=28.8m2 断面修復工 V=0m3 新境川橋 橋長L=25.3m 全幅W=8.1m 支承防錆工 N=16基 (2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・新境川橋において、コンクリート中性化試験を実施したところ、鉄筋位置まで中性化が進行していたため、表面含浸工を増工したい。 ・神宮橋における事前測量の結果、伸縮装置非排水化工にてA1橋台車室部の道間が当初想定より広く、またA1及びA2橋台歩道部の道間が当初想定より狭いことが判明したため、敷設止水材の寸法変更多行・事前測量の結果、新境川橋は断面修復工及びびりれ注入工で、神宮橋は断面修復工で補修数量を増工したい。	2019	岐阜土木事務所
建設工事第道改<1-5-1号	県単 道路新設改良(暮らしの安全・安心確保対策費)【県債】(一)扶桑各務原線他 道路改良工事	各務原市 輪沼大伊木町他 地内	土木一式	丸成林建設(株)	岐阜県岐阜市北一色10-36-14	2020/10/14	2019/12/27 2020/10/21	71,536,300	(一)扶桑各務原線	L=380.0m W=6.5(12.5)m 掘削工 V=1600m3 路体盛土工 V=4500m3 土工 側溝舗装 再生密助度Ae20Top t=5cm A=710 歩道舗装 透水性Ae13Top t=3cm A=280m2 擁壁工 8号路側ブロック積工 H=4.7~5.0m A=266m 9号路側ブロック積工 H=0.5~4.9m A=133m2 地元要望により、道路高さまで掘削範囲を増工したい。 暫定供用まで数年を要することから施工できない範囲の防草対策工を追加施工したい。	2019	岐阜土木事務所
砂防工事第急補3-2号	公共 防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)【O県債】擁壁工事	芥見南山 岐阜市 芥見 南山地内	土木一式	(株)SEIWA	岐阜県岐阜市上土居3-3-2	2020/12/11	2020/3/26 2021/3/20	43,232,200	施工延長 L=75m	重力式擁壁工(H=5.00m) L=16.4m 重力式擁壁工(H=2.37~5.00m)L=3.6m 重力式擁壁工(H=3.00m) L=55.0m 【2】オ 残土処理について、当初予定していた処理場が受け入れ中止となったため、処理場を変更し適正に処理したい。 【2】ク 本工区の擁壁工が完了するため、落石防護柵を施工し、一定区間の完了を図りたい。	2019	岐阜土木事務所
建設委託第道改<1-13-A1号	県単 道路新設改良(国)418号 道路台帳補正業務	山県市葛原地内 他	測量	(公財)岐阜県建設研究センター	岐阜県大垣市今宿6丁目5番地18	2020/4/1	2019/12/12 2020/10/30	23,320,000	道路台帳補正業務委託 一式	道路の適正な維持管理において、道路工事に伴う道路構造及び沿道状況の変更を道路台帳に反映させる必要があるため、本書のとおり道路台帳補正業務を実施したい。	2019	岐阜土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数	
維持工事第48-A068-05号	公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)(整備)岐阜環状線 芋島歩道橋ほか補修工事	主要地方道 岐阜環状線 岐阜市 芋島ほか 地内	塗装	(株)森塗装	岐阜県岐阜市南橋7-76-1	2021/1/12	2020/1/27 - 2021/2/19	167,338,600	橋梁補修工	芋島歩道橋 L=71.3m W=2.1(3.5)m 塗装塗替工 A=1312m ² 橋面舗装工 A=360m ² 芋島歩道橋 L=13.3m W=1.5m 塗装塗替工 A=421m ² 橋面舗装工 A=52m ² 第4(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・起工測量結果による減額変更。 ・交通整理員の変更。	2019 1回目	岐阜土木事務所
河川委託第総水1-S-2号	公共 総合治水対策特定河川事業【債務】境川 工損事前調査	木曾川水系 境川 岐阜市 領下 他 地内	事業損失	大同コンサルタンツ(株)	岐阜県岐阜市中橋2-11	2020/8/18	2019/12/19 - 2020/8/31	4,832,300	工損事前調査	木造建物 N=5棟 非木造建物 N=4棟 用地境界杭設置 用地境界杭設置 N=22本 設計書添付のとおり。	2019 3回目	岐阜土木事務所
維持工事第安備-2ほか号	県単暮らしの安全・安心確保対策 岐阜南濃線他 舗装補修	主要地方道 岐阜南濃線他 岐阜市 城東通地内他	舗装	寺嶋建設(株)	岐阜県岐阜市上加納山4723-26	2020/4/15	2019/12/24 - 2020/4/30	13,775,300	舗装補修工	(主)岐阜南濃線 城東通工区 L=158.0m W=2.9m 歩道舗装(脱色性As自然石合材(透水タイプ)t=4cm)A=460.0 (一)岐阜停車場城南線 加納栄町通工区 L=61.0m W=1.8 歩道舗装(脱色性As自然石合材(透水タイプ)t=3cm)A=148.0 第4(1)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 調査及び事前測量を実施した結果、現場での相違があったため、施工範囲及び数量を変更したい。	2019 2回目	岐阜土木事務所
維持工事第48-A056-01-6号	公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)(整備)(一)根尾谷及大野線 板屋トンネル非常用設備更新工事	一般県道 根尾谷及大野線 本巣市 根尾東板屋 地内	電気通信	(株)川田電機工務店	岐阜県岐阜市吹上町6-25	2020/11/10	2020/1/20 - 2020/11/29	72,204,000	板屋トンネル非常用設備更新	トンネル延長 L=767.0m W=5.5m 非常用設備更新 N=1式 □エ 安全対策に基づく場合(交通整理員、仮設工等) ・交通整理員の配置変更などに伴う減額	2019 1回目	岐阜土木事務所
維持工事第現築安-7他号	県単 現道構造改良(安全・安心)他【債務】一般国道 157号 歩道改良工事	一般国道 157号 本巣市 曾井中島地内	土木一式	杉山建設(株)	岐阜県本巣市海老430番地	2020/10/23	2020/1/20 - 2020/11/29	62,790,200	(国)157号	施工延長 L=861.0m 防護柵工 Cq-BP-2E L=1122m 歩道舗装工 表層工 再生密粒層As(13) A=4170m ² 路盤工 下層路盤(t=100) A=1610m ² 路盤工 不陸修正(t=30) A=2550m ² 構造物撤去工 N=1式 (1)才 用地条件や地元との協議に基づく場合 地元自治会、隣接土地所有者と立会し道路の利用状況等を考慮して、以下の変更をしたい。 ・現状の乗り入れ状況に合わせ、歩道境界ブロック延長、ガードパイプ延長を希望したい。 ・車の歩道への進入を防ぐためポストコーンにて車止めをしたい。 ・視界の妨げとなっている植栽を安全確保のため撤去したい。 (2)才 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 植栽撤去数量を案計直し変更したい。	2019 1回目	岐阜土木事務所
砂防工事第通砂1-6-1号	公共 防災・安全交付金(通常砂防事業)【債務】堰堤工等	東山2 本巣市 神海地内	土木一式	井納建設(株)	岐阜県本巣市文殊678-1	2021/1/4	2020/3/26 - 2021/3/20	50,708,900	砂防堰堤工事	本堤工 H=1.7m L=31.9m V=745m ³ 管理用道路工 L=236m W=3.0(4.0)m 厨紙のとおり変更したい	2019 3回目	岐阜土木事務所
河川委託第総水1-S-3号	公共 総合治水対策特定河川事業【債務】境川 樋管修正設計業務	木曾川水系 境川 岐阜市 領下地内	河川	大同コンサルタンツ(株)	岐阜県岐阜市中橋2-11	2020/10/30	2019/12/26 - 2021/1/25	17,829,900	小規模樋管修正設計 N=1式	小規模樋管修正設計(ゲート無) N=1式 樋管工取付水路詳細設計 N=1式 設計書添付のとおり。	2019 4回目	岐阜土木事務所
河川委託第総水1-S-4号	公共 総合治水対策特定河川事業【債務】境川 暫定改修計画検討、樋管修正設計業務	木曾川水系 境川 岐阜市 領下地内	河川	大同コンサルタンツ(株)	岐阜県岐阜市中橋2-11	2020/10/30	2019/12/26 - 2021/1/25	17,494,400	境川	暫定改修計画検討 N=1式 樋管修正設計 N=1式 取付水路詳細設計 N=1式 変更設計書添付のとおり。	2019 4回目	岐阜土木事務所
河川委託第特構1-S-1号	公共 特定構造物改修事業【債務】山田川排水機場ポンプ関連設備等更新詳細設計業務	木曾川水系 山田川 岐阜市 祇園地内	河川	(株)建設技術研究所 岐阜事務所	岐阜県岐阜市吉野町6丁目14番	2020/7/21	2019/12/26 - 2020/10/21	22,814,000	山田川排水機場	ポンプ関連設備等更新詳細設計 N=1式 操作卓等設備更新設計 N=1式 設計書添付のとおり。	2019 2回目	岐阜土木事務所
維持工事第現築安-8他号	県単 現道構造改良(安全・安心)他【債務】(一)竹鼻停車場線 歩道改良工事	(一)竹鼻停車場線 羽島市 竹鼻町 狐穴 地内	土木一式	(株)浅野組	岐阜県羽島市竹鼻町飯納967	2020/8/20	2020/1/20 - 2020/9/20	29,499,800	施工延長L=680m	歩道舗装 A=1802m ² 防護柵設置工 L=480m 植栽撤去工 高木N=45本 低木A=355m ² □2ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・起工測量により、舗装面積が減ったことによる数量の変更を行い ・起工測量に際し、防護柵の設置割付を行ったところ、延長の減が確認されたため設置延長の変更を行いたい。 ・現場確認を行ったところ、歩道境界ブロック等の老朽化が著しく補修を要する箇所が確認されたため、補修工の追加変更を行いたい。 ・通行車両の視認性の向上を図るため、安全施設工の追加変更を行いたい。	2019 1回目	岐阜土木事務所
建設工事第道改-1-9号	県単 道路新設改良【県債】(主)岐阜美山線 道路改良工	主要地方道岐阜美山線 山県市梅原 地内	土木一式	大一建設(株)	岐阜県山県市富永288	2021/2/26	2020/3/20 - 2021/3/19	21,194,800	施工延長 L=345.8m W=9.5(12.0)m	土 工 埋削 V=230m ³ 盛土 V=340m ³ 排水工 PU側溝 L=342m 可変側溝 L=45m 集水軒 N=12箇所 山県市より、新たな消火栓設置計画の申し出があったため、影響する排水構造物を変更したい。	2019 3回目	岐阜土木事務所
建設工事第A4-1号	公共 道路改築(高規格道路ICアクセス)【債務】(主)岐阜関ヶ原線 道路改良工事	本巣市宗慶地内	土木一式	杉山建設(株)	岐阜県本巣市海老430番地	2021/3/18	2020/3/23 - 2021/3/27	238,223,700	道路改良工 L=620m W=13.0(25.0)m	土工 機械掘削 V=4450m ³ 機械床掘 V=1430m ³ 路体盛土 V=1580m ³ 路床盛土 V=3220m ³ 排水工 円形側溝 L=524m 土留可変側溝 700×1400 L=64m 土留可変側溝 700×1500 L=40m 舗装工 本線 上層路盤(再生選育安定処理 t=10cm) A=5560m ² 関連工事との調整により、残土処分、円形側溝及び舗装工について増工したい。 安全性確保のため転落防止柵を増工したい。	2019 2回目	岐阜土木事務所
維持工事第現築安-1-2他号	県単 現道構造改良(安全・安心)他【債務】文殊工区 歩道整備工事	一般県道 文殊茶屋新田線 本巣市 文殊地内	土木一式	井納建設(株)	岐阜県本巣市文殊678-1	2020/8/14	2020/3/16 - 2020/9/14	14,041,500	施工延長 L=55.4m W=2.5m	擁壁工 ブレキヤストH型擁壁(H=1.5m~2.0m) L=42.8m 排水構造物工 側溝工(BF=B800-H400) L=38.4m 函渠工(BOX500-500) L=2.0m 集水軒工 N=1基 道路付属施設工 防護柵工(GP-BP-2E) L=56.8m 転落防止柵工(H1100) L=42.8m 別紙のとおり。	2019 2回目	岐阜土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数	
維持工事第3維持Z-4号	県単 舗装道補修【O県債】 一宮川島線 舗装補修工事	一般県道 一宮川島線各務原市 川島 河町地内	舗装	(株)国井秋建設	岐阜県岐阜市鏡島精華3-5-12	2020/6/30	2020/3/28 ~ 2020/8/31	9,418,200	舗装補修工(川島川町工区)	L=250m W=5.5m 切削オーバーレイ工(再生密粒度As20mm)A=1.515m2 【3】ア 設計図書と現地の状態、施工条件が一致しない場合 ・準備工において損傷状況など現地調査を行った結果、起終点及び施工延長を変更したい。 (1)オ 用地条件や地元との協議に基づく場合 ・地元への説明を行った際、昼間までなく夜間に施工するよう沿線事業者より要望があったことから、一部区間を夜間施工としたい。 (1)イ 他事業との関連による場合 ・工事施工区域において、各務原市との打ち合わせの結果、本工事の間に水道管の取替工事を施工することが判明した。各務原市との工事期間調整及び施工区間の増工に準い下記のとおり工期を変更したい。 当初 令和2年3月28日 ~ 令和2年7月15日 変更 令和2年3月28日 ~ 令和2年8月31日	2019	岐阜土木事務所
建設工事第道改-1-31-2号	県単 道路新設改良【県債】(主)岐阜美山線 道路改良工	主要地方道岐阜美山線 山県市藤倉 地内	土木一式	(有)松田組	岐阜県岐阜市根尾板所173番地1	2020/11/30	2020/1/27 ~ 2020/12/7	18,396,400	本工事(1)岐阜美山線工区	土工 切土V=330m3 盛土V=170m3 排水工 L=113m 本工事(2)美山洞戸線工区 排水溝 N=1式 舗装工 A=740m2 本工事(3)国道256号工区 現地確認の結果、設計範囲外において冠水が確認されたため、側溝工を追加したい。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第48-A069-01号	公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)(要償)各務原美濃加茂線ほか 宝積寺横断歩道橋ほか補修工事	一般県道 各務原美濃加茂線ほか 各務原市 輪沼 宝積寺ほか地内	塗装	(株)森塗装	岐阜県岐阜市南橋7-76-1	2020/10/20	2020/2/3 ~ 2020/11/28	77,309,100	橋梁補修工	宝積寺横断歩道橋 L=16.1m w=1.8m 塗装塗替工 A=1053m2 橋面舗装工 A=162m2 西市場歩道橋 橋脚材補修工 N=一式 【4(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 特別管理産業廃棄物(プラスチック)の運搬処分量が減少したことから、数量を変更する	2019	岐阜土木事務所
維持工事第48-A068-06号	公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)(要償) 岐阜南濃線ほか 城東歩道橋ほか補修工事	主要地方道 岐阜南濃線ほか 岐阜市城東通ほか地内	塗装	(株)内田商会	岐阜県岐阜市池ノ上町4丁目6番地	2020/10/26	2020/2/3 ~ 2020/11/18	66,973,500	橋梁補修工	城東歩道橋 L=19m W=1.5m 塗装塗替工 A=422m2 橋面舗装工 A=63m2 桜田歩道橋 L=20.3m W=1.5m 塗装塗替工 A=426m2 橋脚断歩道橋 L=15m W=1.8m 【4(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 起工測量結果による、設計数量の変更(塗装面積、舗装面積、裾隠し板設置面積)	2019	岐阜土木事務所
維持工事第現業安-9ほか号	県単 現道構造改良(安全・安心)他【債務】(主)岐阜関ヶ原線(北方町)他 歩道改良工事	主要地方道 岐阜関ヶ原線ほか 本巣郡 北方町 平成 地内ほか	土木一式	(有)松田組	岐阜県岐阜市根尾板所173番地1	2021/3/15	2020/1/21 ~ 2021/3/19	18,999,200	施工箇所(1)(主)岐阜関ヶ原線 施工延長 L=242m	歩車道境界用防護柵(Ga-Ba-2B)設置工 L=62.3m 補修撤去工 A=54m2 横断防護柵設置工 L=180m 施工箇所(2)(主)岐阜県南大野線 施工延長 L=25.5m 歩車道境界用防護柵(Ga-Ba-2E)設置工 L=25.5m 施工箇所(3)(一)穂積停車場線 施工延長 L=17.2m 歩車道境界用防護柵(Ga-Bp-2E)設置工 L=7.7m (Ga-Bp-2B)設置工 L=9.5m その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合	2019	岐阜土木事務所
砂防委託第道砂1-7-1号	公共 防災・安全交付金(通常砂防事業)【O県債】堤堰等 地形測量業務委託	団地洞 岐阜市 加野地内	測量	(株)ユニオン	岐阜県岐阜市西河渡2-57	2020/10/2	2020/1/17 ~ 2020/10/22	4,030,400	測量業務	基準点測量 N=1式 現地測量 A=0.025km2 路線測量 L=0.340km 【1】カ:現地踏査の結果、近傍に公共基準点が配転されていないことが判明したため、公共測量作業規定により基準点測量を追加したい。 (1)カ:別途実施している詳細設計業務による計画検討の結果、路線測量の延長を増工したい。	2019	岐阜土木事務所
砂防委託第道砂1-7-2号	公共 防災・安全交付金(通常砂防事業)【O県債】堤堰等 詳細設計業務委託	団地洞 岐阜市 加野地内	河川	(株)ユニオン	岐阜県岐阜市西河渡2-57	2021/2/22	2020/1/17 ~ 2021/3/26	14,749,900	設計業務	砂防堤堰詳細設計 N=1式 深流保全詳細設計 N=1式 施設整備効果確認業務 N=1式 【2】ク:現地実測図を基に詳細検討を行った結果、深流保全工の延長及び床面基数を増工したい。 上記理由により契約期間を延長したい。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第安舗-8ほか号	県単 暮らしの安全・安心確保対策ほか【県債】 国道157号ほか 舗装補修工事	一般国道157号ほか 岐阜市神田町ほか地内	舗装	(株)丸利組	岐阜県岐阜市高田4-16-15	2020/4/10	2020/1/21 ~ 2020/4/17	22,942,700	舗装補修工	(国)157号 神田町6交差点工区 L=68.9m W=15.3m 切削オーバーレイ(改質II型密粒度As20mm t=5cm) A=1053.0 (国)157号 神田町5交差点工区 L=77.7m W=14.6m 切削オーバーレイ(改質II型密粒度As20mm t=5cm) A=1134.0 (一)岐阜羽島線 金町工区 L=115.0m W=3.5m 切削オーバーレイ(改質II型密粒度As20mm t=5cm) A=402.0 【4(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第安舗-7ほか号	県単 暮らしの安全・安心確保対策ほか【県債】 岐阜県南大野線 舗装補修工事	主要地方道 岐阜県南大野線 岐阜市 河渡地内	舗装	(株)丸英杉山組	岐阜県岐阜市大福町9-68	2020/6/9	2020/3/28 ~ 2020/7/5	8,479,900	施工延長 L=92m W=14.0m	橋面防水工(塗膜系防水)A=161m2 舗装工(付着性改善改質密粒度AS13mmTOP)A=161m2 区画上面断面補修工 V=0.81m3 区画線工(白実線 W=15cm) L=92m 【4(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・当初の想定より既設床面に多くの老朽化箇所があり、断面補修工を増工する。 またそれに伴い、舗装補修面積を減工する。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第舗修Z-3号	県単 舗装道補修【O県債】 関本線ほか 舗装補修工事	主要地方道 関本線ほか 岐阜市 太郎丸ほか地内	舗装	玉田建設(株)	岐阜県岐阜市大洞1丁目16番11号	2020/6/3	2020/3/23 ~ 2020/6/30	8,786,800	【太郎丸工区 関本線】	舗装補修工 L=250m W=2.9(6.8) 切削工 A=1,450m2 表層工 改質*型Ast=5cm A=1,450m2 【溝口工区 溝口下白命線】 舗装補修工 【4(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・起工測量の結果に伴い舗装面積を変更する。	2019	岐阜土木事務所
建設工事第道改-1-17号	県単 道路新設改良【県債】(一)文殊茶屋新田線 道路改良工事	一般県道文殊茶屋新田線 岐阜市須賀 地内	土木一式	永井建設(株)	岐阜県岐阜市向陽町26	2021/3/8	2020/2/10 ~ 2021/3/22	80,107,500	施工延長L=220m、W=6.0(12.0)m	土工 切土V=340m3 盛土V=930m3 側溝工 PU側溝L=148m 可変側溝L=340m 舗装工 車道路盤A=3698m2 歩道路盤A=337m2 構造物撤去工において、既設舗装厚さが想定より厚かったため、舗装撤去及び処分工を増工したい。	2019	岐阜土木事務所
維持工事第48-A069-02ほか号	公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)ほか【要償】岐阜羽島線ほか 香瀬歩道橋ほか補修工事	一般県道 岐阜羽島線ほか 岐阜市 橋本町ほか地内	塗装	(株)後藤塗装	岐阜県岐阜市福光東3-4-10	2020/5/8	2020/3/2 ~ 2021/1/25	116,812,300	橋梁補修工	香瀬歩道橋 L=129m W=2.0m(W=1.52m) 塗装塗替工 A=1380m2 橋面舗装工 A=37m2 大橋場大橋斜路付階段歩道橋 L=56.25m W=2.1m 橋面舗装工 A=88m2 香瀬マルチル補修工 N=一式 【4(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 令和2年3月から適用する公共工事設計業務単価等の運用に係る特例措置についてに基づき、新労務単価にて設計変更したい。	2019	岐阜土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
維持工事第48-A069-02ほか号	公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)ほか【変償】岐阜羽島線ほか 音韻歩道橋ほか補修工事	一般県道 岐阜羽島線ほか 岐阜市 橋本町ほか地内	塗装	(株)後藤塗装	岐阜県岐阜市福光東3-4-10	2020/12/25	2020/3/2 2021/3/19	121,882,000	橋梁補修工	2019 香取歩道橋 L=129m W=2.0m(W=1.52m) 音韻歩道橋 L=1930m2 橋面舗装工 A=37m2 大縄場大橋斜路付階段歩道橋 L=56.25m W=2.1m 橋面舗装工 A=101m2 音韻モルタル補修工 N=一式	2回目
維持工事第48-A045-01-1ほか号	公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)ほか【変償】美山第一トンネルほかLED化工事	一般国道256号 山県市 中洞地内	電気	河春電気(株)	岐阜県岐阜市早田本町4-22	2021/1/29	2020/3/12 2021/2/14	80,437,500	美山第一トンネル L=319m	2019 美山第二トンネルLED化 N=1式 美山第一トンネル L=79m 美山第二トンネルLED化 N=1式 【】E 安全対策に基づく場合(交通整理員、仮設工事) 交通規制による地元への影響を減らすため、施工日数が大幅に減った。このため、交通誘導員を変更したい。 (3)ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合 更新予定の接続道路照明について、現地調査及び構造計算の調査の結果、規定の強度・高さを有しないことが発覚したため、規定を満足するような照明柱に更新したい。 (2)ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合 現地調査の結果、老朽化した分電盤の更新を行うと、一部の接続道路照明灯が点灯できないことが発覚したため、電力の供給を安定させ、点灯出来るよう各照明灯に不燃する安定器を交換したい。	2019 岐阜土木事務所
都市工事第7-2号	県単 街路事業(一般分)【変償】(都)桑原足近線 道路改良工事	(都)桑原足近線 羽島市 正木町 曲利地内	土木一式	(株)川瀬組	岐阜県羽島市小瀬町4-595	2020/11/16	2020/3/30 2021/3/6	51,084,000	施工延長 L=78.3m W=15.0(22.0m) No. 30+0.0~No. 33+18.3	2019 土工 切土工 V=590m3 盛土工 V=100m3 路床安定処理工 A=490m2 擁壁工 L型擁壁 L=37m 排水工 管渠型側溝 L=41m 自由勾配側溝 L=25.2m 都市型自由勾配側溝 L=39.5m 舗装工 車道舗装 A=450m2 歩道舗装 A=200m2 舗石工 歩道境界舗石(ロック4型) L=31m 歩道境界舗石(ロック7型) L=41m 防護柵工 カート・ハイブ L=61m 転落防止柵 L=42m 建設工事変更事務処理要領 第4項 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの イ 地盤支持力の確認に基づく場合	2019 岐阜土木事務所
砂防委託第砂防1-4、砂防-3号	県単 砂防修繕、県単 砂防調査(変償)深流調査・測量設計業務委託	天神堂谷 岐阜市 栗野東 地内	河川	(株)ユニオン	岐阜県岐阜市西河渡2-57	2021/1/21	2020/1/30 2021/3/22	16,120,500	測量業務	2019 地権者調査 N=1式、基準点測量 N=1式 現地測量 A=0.033km2 踏査測量 L=0.34km 設計業務 深流調査 N=1式 砂防堰堤予備設計 N=1式 (1)カ 現地測量について、深流調査後に堰堤規模を検討したところ上流の測量範囲が不足するため、測量範囲を追加したい。堤防修繕設計について、既設堰堤修繕のみでは、流出土砂を捕捉しきれず、既設を利用した堰堤計画の検討が必要となったため、修繕設計の数量計算取りまとめを取りやめたい。6月の豪雨で崩壊した斜面について、早急な現地踏査を実施したい。 上記理由により契約期間を延長したい。	2019 岐阜土木事務所
都市工事第公交1-1-1、公整1-1号	公共 社会資本整備総合交付金事業(都市公園整備)【変償】 各務原公園 親水広場改修工事	各務原公園 各務原市 輪沼 大安寺町 地内	造園	(株)岐阜造園	岐阜県岐阜市西郡荻野4-79-1	2020/9/1	2020/3/2 2020/9/27	83,934,400	(仮称)各務原公園親水広場改修工事 N=1式	2019 基盤整備 掘削工 V=180m3 床掘工 V=240m3 埋戻工 V=170m3 施設整備 給水管路工 L=9m 側溝工 L=25m 集水機工 N=0基 管渠工 L=* (園路) コンクリート系舗装工 A=179m2 石系舗装工 A=254m2 緑石工 L=7m 階段* 水景施設工 A=78m2 視覚障害者誘導用ブロック工 A=13m2 洗い場工 N=1基 ヘンチ N=8基 ハココラ N=2基 縁* 施設整備 噴水ポンプ(アーチ型1台、トンネル型1台、キャンドル型1台、ろ過用1台) N*	2019 岐阜土木事務所
河川工事第総水1-5、総流防樹河11-3号	公共 総合治水対策特定河川事業 総合流域防災事業(樹・河)【債務】境川 中堤撤去及び樹木伐採工事	木曾川水系 境川 羽島市小瀬町西小瀬地 地内	土木一式	丸勝南谷建設(株)	岐阜県岐阜市小瀬町東小瀬3393-2	2021/1/8	2020/3/26 2021/2/3	68,371,600	1工区	2019 施工延長 L=1,075m 中堤撤去工 V=4,900m3 2工区 樹木伐採工 A=21,000m2 河川管理用道路工 N=1式 設計書添付のとおり。	2019 岐阜土木事務所
建設工事第1-A01-017-2号	公共 社会資本整備総合交付金(改築)【債務】(主)岐阜美山線(仮称)新堀川橋上部工事	主要地方道岐阜美山線 岐阜市折立 地内	鋼構造物	(株)藤田製作所	岐阜県岐阜市金園町3-19-2	2021/3/18	2020/2/21 2021/8/20	265,728,100	(仮称)新堀川橋	2019 橋梁上部工(鋼単純非合成板桁橋)L=48.0m W=13.0(22.2) 製作工 W=335t 架設工 N=1式 仮設工 N=1式 設計照査添付のとおり。	2019 岐阜土木事務所
維持工事第48-A056-01-4号	公共 防災・安全交付金(トンネル補修)(変償) 岐阜各務原線 鶯谷トンネル(下り線)補修工事	一般県道 岐阜各務原線 岐阜市鶯谷地内	土木一式	永井建設(株)	岐阜県岐阜市向陽町26	2020/11/25	2020/4/6 2021/1/20	45,983,465	鶯谷トンネル(下り線) 延長L=646m	2019 はく溜防止工 N=1式 漏水対策工 N=1式 FRPメッシュ工 N=1式 漏水対策工(内巻工) N=1式 内巻工撤去・復旧工 N=1式 図(1)ク その他確認困難な理由、誤測等やむを得ない場合 本工事で内巻工を撤去したところ、トンネル覆工に著しい損傷が確認されたため、防水シート設置工等の数量を増工変更したい。	2019 岐阜土木事務所
都市工事第34-A2-2号	公共 防災・安全交付金事業(街路事業)【債務】都市計画道路 岐阜駅前田寺線 電線共同溝整備工事	(都)岐阜駅前田寺線岐阜市 早田 大通地内	土木一式	市川・園井特定建設工事共同企業体		2021/2/26	2020/3/2 2021/3/21	195,334,700	施工延長 L=211.0m(NO.0-10.7~NO.10+0.3)	2019 電線共同溝 管路工 L=386m 特殊部 N=9箇所 道路改良 排水構築物工 箱型管渠 L=151m 函渠工(B200×H1800) L=134m 建設工事変更事務処理要領 第4項 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク その他確認困難な理由、誤測等やむを得ない場合	2019 岐阜土木事務所
河川工事第総水1-4、総流防内水17-2号	公共 総合治水対策特定河川事業 総合流域防災事業(内水対策)【債務】境川護岸工事	木曾川水系 境川 岐阜市 領下 地内	土木一式	永井建設(株)	岐阜県岐阜市向陽町26	2021/2/15	2020/3/26 2021/3/20	77,416,900	施工延長 L=71m	2019 護岸工 右岸 緑ブロック精工(環境保全型) L=36m SL=5.0m 小口止工、N=1箇所 左岸 緑ブロック精工(環境保全型) L=35m SL=5.0m 設計書添付の通り。	2019 岐阜土木事務所
河川工事第第局改3-3号	県単 河川局部改良事業【債務】 政田川(河道掘削)工	木曾川水系 政田川 本巣市 下福島地内	土木一式	(株)麗見建設	岐阜県本巣市下福島49	2021/1/13	2020/3/26 2021/1/19	20,042,000	河道掘削工	2019 施工延長 L=100m 河道掘削工 V=1,900m3 【2】発注時に確認が困難な要因によるもの オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 掘削箇所の表土除去を行ったところ、廃プラスチック等の廃棄物が混入しており、処分業者から受け入れ困難という回答があったため、発生土に混入している廃棄物の分別作業及び廃棄物の処分費を増工した。 -施工箇所の掘削を行ったところ、地山に空隙が多いことが判明したため、地山土量からほくし土量への変化率を変更し、残土分量を減工したい。	2019 岐阜土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
維持委託第48-A068-07ほか号	公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)ほか【県債】鹿島歩道橋ほか横断歩道橋補修設計業務	主要地方道 岐阜県南大野線ほか 岐阜市 鹿島町ほか か地内	鋼構造	(株)テイク	岐阜県岐阜市橋本町2-8	2020/11/20	2020/2/14 - 2020/12/10	14,472,700	横断歩道橋補修設計 N=6橋	2019 (鹿島歩道橋、前度歩道橋(2)、美笠歩道橋、新田歩道橋、大宮歩道橋、宇島歩道橋) 歩幅調整 N=1橋 箇4(2)エ その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 桁桁構造で点検口が設置されていない歩道橋に点検口を設置するための構造及び配置箇所の検討業務を追加したい。	2回目 岐阜土木事務所
建設工事第2改1-14-2号	県道 道路新設改良【県債】(主)岐阜県山線 道路改良工	主要地方道岐阜県山線 岐阜市安倉 地内	土木一式	塩谷建設(株)	岐阜県岐阜市六条片田1-3-1	2021/2/19	2020/3/27 - 2021/3/19	84,343,700	掘削延長L=180.0m W=6.0(9.0)m	土 工 切土V=380m3 盛土V=1840m3 舗装工 車道路盤A=1030m2 歩道路盤A=270m2 排水工 側溝工L= 365m 擁壁工 H=1100~2250 L=174m 地元協議に基づき、市道掘り付け勾配を変更したい。	2019 2回目 岐阜土木事務所
維持工事第安舗-9ほか号	県道 暮らしの安全・安心確保ほか【県債】文殊茶屋新田線ほか 水門橋橋梁補修ほか工事	一般県道 文殊茶屋新田線ほか 岐阜市次木地内ほか 地内	土木一式	永井建設(株)	岐阜県岐阜市向陽町26	2020/12/28	2020/4/10 - 2021/2/28	57,819,300	(一)文殊茶屋新田線 水門橋	2019 新築補修工事 橋脚・橋台縁石幅工 N=3基 橋梁補修工事 伸縮装置取替工 N=3箇所 (主)岐阜県南線 南線工区 舗装補修工事 L=124m W=12m A=1,494m2 (一)踏切松線 中踏工区 舗装補修工事 L=114m W=3~8m A=674m2 箇4(1)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・施工前の現地調査結果、当初予定していた施工箇所前後で舗装及び区画線が著しく劣化した箇所が確認されたため、施工範囲及び設計数量を変更したい。	2019 2回目 岐阜土木事務所
河川委託第広域3-S-1号	公共 広域河川改修事業 石田川(ペストリバー核討金支援)【県債】	木曾川水系 石田川 岐阜市 北野西~北野北地内	建設環境	(株)テイク	岐阜県岐阜市橋本町2-8	2021/2/19	2020/2/28 - 2021/3/20	4,474,800	ペストリバー核討金支援 N=1式	生物調査 N=1式 [2]発注時に確認が困難な要因によるもの ク その他確認困難な要因の場合 ・ペストリバー核討金について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面開催することとして、核討金支援内容を書面開催支援に変更したい。 ・石田川ペストリバー事業での取組みを講演会で発表することになったため、その資料作成を追加して実施したい。	2019 1回目 岐阜土木事務所
河川委託第局改2-S-1号	県道 河川局部改良事業 長瀬寺川他(河川環境調査)【県債】	木曾川水系 長瀬寺川他 瑞穂市 宮田~田之上ほか 地内	建設環境	(株)興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中橋4-11	2021/1/13	2020/2/28 - 2021/2/28	4,945,600	生物調査 N=1式	水辺環境調査 N=1式 [2]発注時に確認が困難な要因によるもの エ その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・河川総合学習の実施にあたり、新型コロナ対策のため、少人数グループに分けて実施する必要があり、対応にあたる人数を増やして対関係機関との協議の結果、水利使用による影響で魚類等の水生生物に関するもの及びその対策の概要等の資料を求められたため、その資料作成を増加したい。	2019 1回目 岐阜土木事務所
河川工事第局改暮安1-3-河修21-10号	県道 河川局部改良事業(暮らしの安全・安心確保対策)河川維持修繕事業【県債】他武儀川他(護岸工他)工事	木曾川水系 武儀川 他 山県市岩佐 他地内	土木一式	(株)村山組	岐阜県岐阜市村山1773-1	2021/2/12	2020/4/10 - 2021/3/20	78,669,800	武儀川(岩佐工区)施工延長 L=38.4m	2019 護岸工 縁ブロック積工(環境保全型) L=22.8m A=156m2 根固工(土)N=87個 武儀川(霧原工区)施工延長 L=16m 護岸工 縁ブロック積工(環境保全型) L=15.4m A=72m2 小口止工N=2基 伊自良川(上藤工区)樹木伐採工 A=360m2 砂防堤(山戸洞谷工区)土砂掘削工 V=20m3 砂防堤(東洞谷工区)作業準備工 N=1式 (1)発注後に発生した外的条件によるもの カ その他やむを得ない外的条件による場合 ・岩佐工区について、他工事洗用土が工事用道路に過ぎない土であることが分かったため、伊自良川の仮置き土を運搬して利用したい。 ・岩佐工区について、根固めブロック製作を現場付近のヤードを予定していたが、他事業で使用することが分かったためヤードが確保できず、他工区で製作して運搬したい。 ・小倉工区について、7月豪雨により災害復旧工が必要となり、掘削予定箇所を施工ヤード等として使用する必要となったため、本工事での施工を取りやめたい。 ・東洞谷工区について、現地調査の結果、砂防堤までの作業道において、樹木や路肩崩落があり、まずは修繕整備を行う必要があったため、実施したい。 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 ・残土処分場の閉鎖に伴い、処分先を変更したい。	2019 1回目 岐阜土木事務所
建設工事第A2-4号	公共 道路改良(高規格道路(Cアクセス)【県債】国道256号 道路改良工事	一般国道256号 山県市西深淵 地内	土木一式	山本建設(株)	岐阜県岐阜市早田東町6-55	2021/1/8	2020/4/6 - 2021/2/15	72,582,400	施工延長 L=240m W=13.0(25.0)m	2019 数箇所対策工 擁壁改良工 V=6971m3 [2]エ その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・工事現場からの排水を調査したところ、pH値が高かったことから、pH処理装置を増加したい。	2019 1回目 岐阜土木事務所
維持委託第R2県債-B号	県道 橋りょう維持修繕指定修繕(一般)【県債】一般県道 藤橋根尾線 シオヤ橋 橋梁補修設計委託	一般県道 藤橋根尾線 本巣市 根尾大井地内	道路	(株)橋梁コンサルタント 岐阜事務所	岐阜県羽島市竹鼻町3184番地8	2020/7/17	2020/2/28 - 2020/8/31	5,107,300	橋梁補修設計委託業務	2019 シオヤ橋(単純鋼桁橋) L=8.2m W=3.6m [2]エ その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・橋梁点検結果を踏まえ、健全性三項目を対象に補修設計をするため、現地調査を詳細に行った。その結果、現状の損傷状況を踏まえ、護岸洗掘対策工、断面修復工、水切設置工、橋面防水工、排水装置取替工の設計を追加し、支取取替工は支取塗替工の設計に変更して橋梁の健全性を保ちたい。	2019 2回目 岐阜土木事務所
維持工事第48-A056-01-5ほか号	公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)ほか【県債】 兎走山トンネルほかLED化工事	一般県道 上白金真砂線 岐阜市 日野地内	電気	(株)川田電機工務店	岐阜県岐阜市吹上町6-25	2020/7/21	2020/3/30 - 2021/3/19	102,774,100	(一)上白金真砂線	2019 兎走山トンネル L=235m トンネル照明LED化工事 N=1式 清水山トンネル L=176m トンネル照明LED化工事 N=1式 紙園山トンネル L=88m トンネル照明LED化工事 N=1式 [2]エ 安全対策に基づき場合 ・交通規制計画の見直しにより、昼間施工から夜間施工に設計変更する。	2019 1回目 岐阜土木事務所
維持工事第48-A056-01-5ほか号	公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)ほか【県債】 兎走山トンネルほかLED化工事	一般県道 上白金真砂線 岐阜市 日野地内	電気	(株)川田電機工務店	岐阜県岐阜市吹上町6-25	2021/3/9	2020/3/30 - 2021/3/19	105,394,300	(一)上白金真砂線	2019 兎走山トンネル L=235m トンネル照明LED化工事 N=1式 清水山トンネル L=176m トンネル照明LED化工事 N=1式 紙園山トンネル L=88m トンネル照明LED化工事 N=1式 [2]カ その他やむを得ない外的条件による場合 ・連休2日制モデル工事業の申し入れがあったことによる増額変更。 ・熱中症対策に資する現場管理費の補正による増額変更。	2019 2回目 岐阜土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
河川工事第広域補2号	公共 広域河川改修事業(国補正分)【翌債】鳥羽川(掘削護岸工)工事	木曾川水系 鳥羽川 山県市 高木地内	土木一式	丸成林建設(株)	岐阜県岐阜市北一色10-36-14	2021/3/1	2020/3/30 - 2021/3/20	116,618,700	掘削護岸工	2019 施工延長 L=132.0m 河道掘削工 V=4,750m ³ 護岸工 練ブロック積工(環境保全型)(鋼矢板基礎) L=132.0m SL=5.1m A=671m ² 【】発注後に発生した外的条件によるもの イ 他 事業との関連による先行工事である排水機場の騒音改修工事と関連して施工する予定であったが、施工時期及び施工ヤードを調整した結果、同時期に施工できないことが分かったため、施工範囲を変更したい。 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの オ 建設資材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 ・起工測量の結果に基づき、アスファルト舗装等の既設構造物取壊し数量を変更したい。 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの キ 資金、物価の変動に基づく場合 ・工事請負契約約款第24条第1項に基づき、労務単価等の変動分を変更したい。	1回目
河川工事第総流防補2号	公共 総合流域防災事業(国補正分)【翌債】荒田川掘削護岸工事	木曾川水系 荒田川 岐阜市 六条大溝地内	土木一式	永井建設(株)	岐阜県岐阜市向陽町26	2020/11/20	2020/3/30 - 2021/3/9	49,523,100	施工延長 L=50.4m	2019 河道掘削工 V=70m ³ 護岸工 練ブロック積工(環境保全型) L=50.4m SL=4.5m A=202m ² 設計書添付のとおり。	1回目
河川工事第総流防補2号	公共 総合流域防災事業(国補正分)【翌債】荒田川掘削護岸工事	木曾川水系 荒田川 岐阜市 六条大溝地内	土木一式	永井建設(株)	岐阜県岐阜市向陽町26	2021/1/15	2020/3/30 - 2021/3/9	50,464,700	施工延長 L=50.4m	2019 河道掘削工 V=70m ³ 護岸工 練ブロック積工(環境保全型) L=50.4m SL=4.5m A=202m ² 設計書添付のとおり。	2回目
維持工事第48-A042H-01ほか号	公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)(国補正分)ほか佐原トンネルLED化工事	一般国道 157号木葉市 佐原地内	電気	河春電気(株)	岐阜県岐阜市早田本町4-22	2020/12/14	2020/4/10 - 2020/12/28	38,336,100	佐原トンネル L=246m	2019 佐原トンネルLED化 N=1式 【】エ 安全対策に基づく場合(交通整理員、仮設工等) 交通規制による地元への影響を減らすため、施工班を増やし施工日数が大幅に減ったため、交通係単価を変更したい。	2回目
維持工事第48-040-81ほか号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)ほか【翌債】(国補正分)(主)岐阜環状線 鏡島大橋橋梁補修	主要地方道 岐阜環状線 岐阜市 鏡島ほか地内	土木一式	市川・内藤特定建設工事共同企業体		2021/2/1	2020/4/20 - 2021/2/27	109,505,000	鏡島大橋(ONランプ) 橋長143.8m 全幅4.8m	2019 断面修復工 A=0.52m ³ 水切設置工 L=213.0m 支承補修工 N=1 鏡島大橋(左岸高架部) 橋長228.9m 全幅15.9m 伸縮装置取替工 N=1式 断面修復工 A=3.3m ³ 水切設置工 L=384.0m 支承補修工 N=1式 菅生高架橋側道橋(上流側) 橋長181.9m 全幅2.8m 高欄補修工 N=1式 断面修復工 A=0.02m ³ 菅生高架橋側道橋(下流側) 橋長181.9m 全幅2.8m 第4(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・令和2年度の法令点検の結果により、早期に補修すべき箇所が新たに見つかったため、断面修復工、シーリング工、路面修復工を本設計書のとおり変更したい。	1回目
河川工事第総流防補1号	公共 総合流域防災事業(国補正分)【翌債】武儀川(河道掘削・樹木伐採工)工事	木曾川水系 武儀川 山県市岩佐 地内	土木一式	美山建設(株)	岐阜県山県市柿野47-1	2021/2/5	2020/4/10 - 2021/3/20	57,267,100	施工延長 L=293m	2019 河道掘削工 L=293m V=2,200m ³ 樹木伐採工 L=293m A=9,000m ² 【】発注後に発生した外的条件によるもの カ その他やむを得ない場 ・受注者からICTを活用したモデル工事実施の協議があったため、変更して実施したい。 ・武儀川の河道掘削工が砂利として有効利用できないことが分かったため、残土処分することとしたい。それに伴い、河道掘削量を4,900m ³ から2,200m ³ に変更したい。 ・3及元測量データに基づき、伐採面積を変更したい。	1回目
維持工事第H31-A001号	公共 防災・安全交付金(交通安全)(国補正分)【翌債】(主)岐阜停車場線 金町工区 歩道整備工事	主要地方道 岐阜停車場線 岐阜市金町地内	舗装	永井建設(株)	岐阜県岐阜市向陽町26	2020/9/3	2020/3/30 - 2020/9/25	14,597,000	施工延長 L=120.0m W=5.0m	2019 舗装工 インターロッキング舗装 A=516m ² 点字ブロック N=185枚 物価変動に基づく増額。	1回目
建設工事第道改-1-19-2号	県単 道路新設改良【県債】(主)川島三輪線 道路改良工事	主要地方道川島三輪線 岐阜市加野 地内	土木一式	(株)吉博組	岐阜県岐阜市早田東町1丁目33番地の2	2021/1/19	2020/3/30 - 2021/1/30	24,349,600	施工延長 L=356.3m(196.3m+160m)	2019 道路土工 床掘 V=96m ³ 埋戻し V=0m ³ 舗装工 アスファルト舗装工 A=55m ² 切削オーバーレイ工 A=2190m ² 排水構造物工 自由勾配側溝 L=109m 集水柵 N=1箇所 区画線工 L=716m 構造物撤去工 N=1式 現地調査等により施工計画を立案し、切り直し道路の不施工及び構造物撤去工の追加等の変更を行いたい。	2回目
維持工事第H31-A002号	公共 防災・安全交付金(交通安全)(国補正分)【翌債】(主)岐阜県南大野線 等環工区 歩道整備工事	主要地方道 岐阜県南大野線岐阜市 天池地内	舗装	山本建設(株)	岐阜県岐阜市早田東町6-55	2020/9/23	2020/4/20 - 2020/10/16	19,294,000	施工延長 L=147.5m W=6.5(14.0)m	2019 舗装工 車道舗装工 A=633m ² 歩道舗装工 A=144m ² 排水工 L型側溝工 L=68m PU2側溝工 L=39m 別紙のとおり	
維持工事第H43-A136-2他号	公共 防災・安全交付金事業(交通安全)(国補正分)【翌債】管内県管理道路 交通安全施設工事	一般県道 小瓶正木線 他 羽島市内一円 各務原市内一円地内	と土工	(株)東亜製作所 岐阜支店	岐阜県羽島郡岐南町平成5-29	2020/11/24	2020/3/30 - 2020/12/14	34,433,300	交通安全施設工(N=22箇所)	2019 防護柵工 N=1式 区画線工 N=1式 道路付属物設置工 N=1式 道路標識工 N=1式 別紙のとおり。	2回目
砂防工事第通砂1-3-2号	公共 防災・安全交付金(通常砂防事業)(国補正)【債務】工事用兼管理用道路工事	日野東谷1 岐阜市 日野 東地内	土木一式	山尾興業(株)	岐阜県岐阜市川部2-47	2020/9/23	2020/5/9 - 2021/3/19	47,641,000	砂防堰堤	2019 施工延長 L=341.5m W=4.0m 管理用道路工 N=1式 工事用道路工 N=1式 【】カ: 立木調査の結果、工事支障木が当初想定以上であったため、立木伐採等を増工し適正に処理したい。 (1)カ 先行工事上の施工調整の結果、本設計書のとおり、ブロック積を増工するとともに舗装工を減工し施工性の向上を図りたい。	1回目
砂防工事第通砂1-3-2号	公共 防災・安全交付金(通常砂防事業)(国補正)【債務】工事用兼管理用道路工事	日野東谷1 岐阜市 日野 東地内	土木一式	山尾興業(株)	岐阜県岐阜市川部2-47	2021/2/22	2020/5/9 - 2021/3/19	47,759,800	砂防堰堤	2019 施工延長 L=341.5m W=4.0m 管理用道路工 N=1式 工事用道路工 N=1式 【】カ: 法面工について、土壌硬度等調査の結果、法面保護工法を変更したい。 (1)カ 立木処理について、処分量が想定以上に多くなったため、処分量を変更し適正に処理したい。	2回目
維持工事第H43-A136-1他号	公共 防災・安全交付金事業(交通安全)(国補正分)【翌債】管内県管理道路 交通安全施設工事	主要地方道 岐阜環状線 他 岐阜市内一円地内	と土工	(株)共亮興業	岐阜県大垣市三塚町382番地5	2021/2/5	2020/3/30 - 2021/2/26	45,733,600	交通安全施設工(N=42箇所)	2019 防護柵工 N=1式 区画線工 N=1式 道路付属物設置工 N=1式 道路標識工 N=1式 図の他やむを得ない外的条件による場合。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
維持工事第H43-A136-3他号	公共 防災・安全交付金事業(交通安全)(国補正分)【翌償】管内県管理道路 交通安全施設工事	主要地方道 北方多度線 他 瑞穂市内一円 北方町一円地内	と土コ	(株)協和安全	岐阜県揖斐郡池田町片山2277-2	2021/2/4	2020/4/13 2021/2/28	34,200,100	交通安全施設工(N=29箇所)	2019	岐阜土木事務所
河川工事第広域補1号	公共 広域河川改修事業(国補正分)【翌償】犀川(掘削護岸工)工事	木曾川水系 犀川 瑞穂市 牛牧~横屋 地内	土木一式	(株)松野組	岐阜県瑞穂市穂積1330	2021/2/17	2020/4/10 2021/3/20	70,000,700	掘削護岸工	2019	岐阜土木事務所
砂防工事第急傾3-3号	公共 防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(国補正分)【県債】芥見南山 擁壁工事	芥見南山 岐阜市 芥見南山 地内	土木一式	山本建設(株)	岐阜県岐阜市早田東町6-55	2020/4/3	2020/5/7 2021/3/17	67,995,000	施工延長 L=53m	2019	岐阜土木事務所
砂防工事第急傾3-3号	公共 防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(国補正分)【県債】芥見南山 擁壁工事	芥見南山 岐阜市 芥見南山 地内	土木一式	山本建設(株)	岐阜県岐阜市早田東町6-55	2021/2/10	2020/5/7 2021/3/17	71,987,300	施工延長 L=53m	2019	岐阜土木事務所
砂防工事第通砂1-4-2号	公共 防災・安全交付金(通常砂防事業)(国補正分)【翌償】宮谷 付替林道工事	宮谷 本巣市 神海 地内	土木一式	(株)所組	岐阜県本巣市根尾板所259-1	2020/11/11	2020/5/9 2021/3/19	80,000,800	付替林道工事	2019	岐阜土木事務所
河川工事第総流防樹河9-3・広域補4号	公共 総合流域防災事業(樹・河)広域河川改修事業(国補正分)【翌償】伊自良川樹木伐採及び掘削護岸工事	木曾川水系 伊自良川 岐阜市 大学北及び安食地内	土木一式	(株)村山組	岐阜県岐阜市村山1773-1	2020/4/3	2020/4/10 2021/3/20	44,550,000	樹木伐採工	2019	岐阜土木事務所
河川工事第総流防樹河9-3・広域補4号	公共 総合流域防災事業(樹・河)広域河川改修事業(国補正分)【翌償】伊自良川樹木伐採及び掘削護岸工事	木曾川水系 伊自良川 岐阜市 大学北及び安食地内	土木一式	(株)村山組	岐阜県岐阜市村山1773-1	2020/12/18	2020/4/10 2021/3/20	48,950,000	樹木伐採工	2019	岐阜土木事務所
維持工事第H43-A053号	公共 防災・安全交付金(交通安全)(国補正分)【翌償】(主)北野乙狩線 出塵敷工区 歩道整備工事	主要地方道 北野乙狩線岐阜市 出塵敷 地内	土木一式	(株)笠井土建	岐阜県岐阜市北野北359番地	2020/12/21	2020/4/20 2021/3/5	34,100,000	施工延長 L=290.0m	2019	岐阜土木事務所
維持工事第43-032-B1-h号	公共 防災・安全交付金(災害防除)(国補正分)【翌償】根尾長島工区 落石対策工事	一般国道 157号本巣市 根尾長島地内	と土コ	篠田(株)	岐阜県岐阜市竜田町2-2	2020/12/21	2020/3/24 2021/1/15	22,000,000	施工延長 L=51.0m	2019	岐阜土木事務所
建設工事第38-A11-004号	公共 社会資本整備総合交付金(広域連携・改築)【県債】(国)418号 道路改良工事	一般国道418号 山県市葛原 地内 他	土木一式	美山建設(株)	岐阜県山県市柿野47-1	2020/12/4	2020/3/30 2020/12/25	32,103,500	神有工区 施工延長 L=40m	2019	岐阜土木事務所
維持工事第H43-A136-4号	公共 防災・安全交付金(交通安全)(国補正分)【翌償】(主)岐阜南濃線(足近工区)交差点改良工事	主要地方道 岐阜南濃線羽島市 足近町地内	舗装	昭和建設(株)	岐阜県羽島市竹鼻町狐穴1374	2021/2/19	2020/3/24 2021/3/19	37,246,000	施工延長 L=290m	2019	岐阜土木事務所
河川工事第広域補3号	公共 広域河川改修事業(国補正分)【翌償】石田川(掘削護岸工)工事	木曾川水系 石田川 岐阜市 山県岩東地内	土木一式	岐阜北建設(株)	岐阜県岐阜市茂地214	2020/4/20	2020/4/20 2021/3/20	90,200,000	掘削護岸工	2019	岐阜土木事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
河川工事第広域補3号	公共 広域河川改修事業(国補正分)【愛媛】石田川(掘削護岸工)工事	木曾川水系 石田川 岐阜市 山県岩東地内	土木一式	岐阜北建設(株)	岐阜県岐阜市茂地214	2021/3/8	2020/4/20 2021/3/20	93,101,800	掘削護岸工	2019 施工延長 L=820m 河道掘削工 V=1500m ³ 護岸工 練ブロック積工(環境保全型) L=820m SL=4.92~5.59m A=435m ² (1)発注後に発生した外的条件によるもの エ 安全対策に基づく場合 ・現地の工事進入路について、埋設管や水路の養生が必要と判断したため、仮設鉄板を施工するように変更したい。 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの ウ 土質・地質の確認に基づく場合 ・仮設工の鋼矢板打ち込みについて、試験打ちを行ったところ、想定より深い位置で岩盤に当たり、当初の工法では打ち込みが不可能であるため、施工方法を変更したい。また、仮設工の増工に伴い、施工範囲についても変更したい。 (3)発注時に確認が困難な要因によるもの キ 資金、物価の変動に基づく場合 ・工事請負契約第24条第1項に基づき、労務単価等の変動分を変更したい。	1回目
河川工事第施機補1.2.3号	公共 施設機能向上事業(国補正分)【愛媛】天神川・山田川・上戸排水機場耐水化工事	木曾川水系 天神川 他 岐阜市 上土居 他 地内	電気通信	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 中部	愛知県刈谷市神田町1-33	2020/5/7	2020/5/7 2021/3/11	98,626,000	天神川・山田川・上戸排水機場耐水化 N=1式	2019 天神川排水機場 ネットワーク構築 N=1式 山田川排水機場 ネットワーク構築 N=1式 CCTVカメラ設置 N=4基 上戸排水機場 上戸排水路ゲート CCTVカメラ設置 N=1基 中屋排水路ゲート CCTVカメラ設置 N=1基 白(当初)口	1回目
河川工事第施機補1.2.3号	公共 施設機能向上事業(国補正分)【愛媛】天神川・山田川・上戸排水機場耐水化工事	木曾川水系 天神川 他 岐阜市 上土居 他 地内	電気通信	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 中部	愛知県刈谷市神田町1-33	2020/11/16	2020/5/7 2021/3/11	104,374,600	天神川・山田川・上戸排水機場耐水化 N=1式	2019 天神川排水機場 ネットワーク構築 N=1式 山田川排水機場 ネットワーク構築 N=1式 CCTVカメラ設置 N=4基 上戸排水機場 上戸排水路ゲート CCTVカメラ設置 N=1基 中屋排水路ゲート CCTVカメラ設置 N=1基 設計書添付のとおり。	1回目
河川工事第施機補1.2.3号	公共 施設機能向上事業(国補正分)【愛媛】天神川・山田川・上戸排水機場耐水化工事	木曾川水系 天神川 他 岐阜市 上土居 他 地内	電気通信	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 中部	愛知県刈谷市神田町1-33	2021/2/15	2020/5/7 2021/3/19	105,674,800	天神川・山田川・上戸排水機場耐水化 N=1式	2019 天神川排水機場 ネットワーク構築 N=1式 山田川排水機場 ネットワーク構築 N=1式 CCTVカメラ設置 N=4基 上戸排水機場 上戸排水路ゲート CCTVカメラ設置 N=1基 中屋排水路ゲート CCTVカメラ設置 N=1基 設計書添付のとおり。	2回目
維持工事第48-040H-3ほか号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)(国補正分)【県債】ほか 418号ほか 舗装補修工事	一般国道 418号ほか 山県市 谷谷地内ほか	舗装	(株)SEIWA	岐阜県岐阜市上土居3-3-2	2020/4/14	2020/4/14 2020/9/25	32,501,337	(国)418号 落合橋 L=46m W=5.5(6.0)m	2019 路面切削工 t=3cm A=249m ² 橋面防水工 A=249m ² 伸縮装置工 L=11m 橋面舗装工 t=3cm A=249m ² (付着性改善改質密粒度AS) (主)関本果線 高富地内 L=130m W=9.0(10.0)m 路面切削工 t=5cm A=1300m ²	1回目
維持工事第48-040H-3ほか号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)(国補正分)【県債】ほか 418号ほか 舗装補修工事	一般国道 418号ほか 山県市 谷谷地内ほか	舗装	(株)SEIWA	岐阜県岐阜市上土居3-3-2	2020/9/18	2020/4/14 2020/9/25	33,752,400	(国)418号 落合橋 L=46m W=5.5(6.0)m	2019 路面切削工 t=3cm A=248m ² 橋面防水工 A=248m ² 伸縮装置工 L=11m 橋面舗装工 t=3cm A=248m ² (付着性改善改質密粒度AS) (主)関本果線 高富地内 L=130m W=9.0(10.7)m 路面切削工 t=5cm A=1150m ² 現地詳細調査により以下の変更をしたい。 ・舗装劣化が進行しひび割れが多く路面状態の悪い範囲にクラック防止シートの施工、舗装打換の施工 ・落合橋におけるウォータージェット切削後の不陸整正のため、調整モルタルの増工 (2)オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 ・アスファルト処分量を案計量し変更したい。	(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 1回目
維持工事第48-040H-1ほか号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)(国補正分)【県債】ほか 二十軒跨線橋 橋梁補修工事	主要地方道 江南開線 各務原市 輪沼 三ツ池町地内	舗装	(株)岐阜アイシー	岐阜県各務原市蘇原持田町3-50-1	2020/4/14	2020/4/14 2020/9/25	32,208,000	(主)江南開線 二十軒跨線橋 橋長L=195.9m 幅員W=9.3m	2019 施工延長 L=33.4m 橋面防水工 A=250m ² 舗装打換工 A=246m ² 区画線工 L=100m 伸縮装置取替工 N=2箇所 断面修復工 N=1式	1回目
維持工事第48-040H-1ほか号	公共 防災・安全交付金(橋梁補修)(国補正分)【県債】ほか 二十軒跨線橋 橋梁補修工事	主要地方道 江南開線 各務原市 輪沼 三ツ池町地内	舗装	(株)岐阜アイシー	岐阜県各務原市蘇原持田町3-50-1	2020/10/1	2020/4/14 2020/10/9	30,972,700	(主)江南開線 二十軒跨線橋 橋長L=195.9m 幅員W=9.3m	2019 施工延長 L=33.4m 橋面防水工 A=208m ² 舗装打換工 A=208m ² 区画線工 L=100m 伸縮装置取替工 N=2箇所 断面修復工 N=1式 ・現地精査した結果、設計書に記載の補修工が施工済みであると確認できたため、歩道舗装打ち換え工を不施工としたい。これにより施工日数が短縮されるため、交通誘導員を減員したい。 (1)エ 安全対策に基づく場合(交通整理員、仮設工等) ・名古屋鉄道(株)との協議の結果、工事指揮者を配置するよう指示があったため、折下軌道内施工時の12日間、工事指揮者を配置したい。 (2)オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 ・既設埋設型伸縮装置の鋼製六角ナセルと既設舗装、スライディングシートを分別し処分する予定であったが、分別が困難のため、混合材として処分したい。これにより処分場についても変更したい。 (3)ア 設計図書と現場の状況、施工条件が一致しない場合	2回目
都市工事第再整1-2-再整1-1号	県単 県営都市公園魅力向上再整備事業・公園施設再整備事業 世界淡水魚園 施設改修工事	世界淡水魚園各務原市 川島 笠田町地内	建築一式	(株)晃見建設	岐阜県本巣市下福島49	2020/7/17	2020/8/21 2021/3/18	59,268,000	世界淡水魚園 施設改修工事	2019 ガレリア屋根防水工事及びポリカーボネート板取替工事 N=1式 商業施設屋根補修工事 N=1式 商業施設空調設備更新工事 N=1式 水漏れ調査交換機更新工事 N=1式 循環ろ過ポンプ更新工事 N=1式	1回目
都市工事第再整1-2-再整1-1号	県単 県営都市公園魅力向上再整備事業・公園施設再整備事業 世界淡水魚園 施設改修工事	世界淡水魚園各務原市 川島 笠田町地内	建築一式	(株)晃見建設	岐阜県本巣市下福島49	2020/12/16	2020/8/21 2021/3/18	60,364,700	世界淡水魚園 施設改修工事	2019 ガレリア屋根防水工事及びポリカーボネート板取替工事 N=1式 商業施設屋根補修工事 N=1式 商業施設空調設備更新工事 N=1式 水漏れ調査交換機更新工事 N=1式 循環ろ過ポンプ更新工事 N=1式 漏水補修 N=1式 建設工事変更事務処理要領 第4項 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合	1回目
都市工事第2-4-2-1号	県単 街路事業(一般分)(都)岐阜駅城田寺線 道路改良工事	(都)岐阜駅城田寺線岐阜市 早田 大通地内	土木一式	巴産業(株)	岐阜県岐阜市大池町3-1	2020/8/24	2020/8/24 2021/3/19	27,544,000	施工延長 L=104m W=13.0(25.0)m	2019 道路改良工 排水構造物工 箱型側溝 L=23m 可変側溝 L=20m 舗装工 車道舗装 A=241m ² 歩道舗装 A=402m ² 電線共同溝工	1回目
都市工事第2-4-2-1号	県単 街路事業(一般分)(都)岐阜駅城田寺線 道路改良工事	(都)岐阜駅城田寺線岐阜市 早田 大通地内	土木一式	巴産業(株)	岐阜県岐阜市大池町3-1	2021/1/18	2020/8/24 2021/3/19	28,496,600	施工延長 L=156m W=13.0(25.0)m	2019 道路改良工 舗装工 車道舗装 A=237m ² 歩道舗装 A=191m ² 電線共同溝工 建設工事変更事務処理要領 第4項 (1)発注後に発生した外的条件によるもの オ 用地条件や地元との協議に基づく場合	1回目