

【参考資料】 平成22年度 実績報告（たかやま林業・建設業協同組合）

作成日：平成23年3月31日

施業集約化	計画	実績	達成率	今後の対応	備考
数量	346ha	281ha	81.2%	H23予定：136ha 4月 組合職員 県行造林地において森林施業委託契約を締結し、単年度事業計画を策定する。	
いつ	4月～3月	8月			
誰が	組合職員	組合職員			
どういつ方法で	担当者・所有者代表と折衝	担当者・所有者代表と折衝			

切捨間伐	計画	実績	達成率	今後の対応	備考
数量	0	0	0%	H23予定：60ha 5月～9月 組合加入建設会社 若齢林分の生長を促進するため、保育間伐を積極的に行う。	
いつ					
誰が					
どういつ方法で					

利用間伐	計画	実績	達成率	今後の対応	備考
数量	0	0	0%	H23予定：21ha 5月～11月 組合加入建設会社 既設林道及び新規開設作業道を有効利用してグラップル集材を中心とした利用間伐を行う。	
いつ					
誰が					
どういつ方法で					

作業道開設	計画	実績	達成率	今後の対応	備考
数量	3,130m	1,930m	61.7%	H23予定：11,410m 5月～3月 組合加入建設会社 路網密度及び路網配置を考慮しながら、作業道を先行して開設する。	うちH22繰越1,640m
いつ	4月～3月	7月～3月			
誰が	大山土木株式会社 株式会社林工務店 株式会社長瀬土建 株式会社新井組				
どういつ方法で	計5路線を組合内で配分				

素材生産		新規チーム設立（H22実績なし）		内容	
新規構築作業システム（機械の組合せ、種類・規格・台数）				（H22実績なし）	
素材生産チームの人員数（人）		実施前	→ 実施後		
実稼働日数（日）		（H21）	（H22）		
素材生産性（m3／人・日）					
素材生産費（円／m3）		H22計画（実績）			
年間素材生産量	計画	実績	達成率	今後の対応	備考
モデル団地内	0	0	0%	H23予定：1,680m3	森プロ関係のみ
モデル団地外	0	0	0%		
作業道支障木		639m3			
合計		639m3			

上記のほか、プロジェクト推進のために講じる具体的取り組み					
計画		実績		達成度検証方法	今後の対応
森林施業プランナーの育成		・森林施業提案書を作成し事業実施の承認を得た。（1名）		施業プランナーの養成（人数）	・森林所有者に対し森林施業プランを提案し更なるレベルアップを図る。
地域住民への周知		・ドイツ林業視察結果報告会（2月24日） ・ホームページ開設 ・新聞記事等掲載（2月4日読売新聞他6回）		各種広報機会の確保（回数）	・各種機関誌掲載 ・ホームページ充実 ・マスコミ取材協力

プロジェクトの円滑な実施	<ul style="list-style-type: none"> ・検討会議の開催 (各機関施業計画連動について協議・構成員: 県治山課・県林政課・森林公社・飛騨農林事務所林業課・高山市林務課・飛騨高山森林組合・たかやま林建組合・会場: 全建労連・開催日: 4月21日) (課題整理表を作成し協議及び解決・構成員: 飛騨農林事務所林業課・高山市林務課・飛騨高山森林組合・たかやま林建組合・会場: 高山建設産業会館・開催日: 4月30日・5月7日・5月11日・5月18日・5月26日) (連携について協議・構成員: 森林公社・たかやま林建組合・会場: 飛騨庁舎・開催日: 5月25日) 	検討会議の開催(回数)	<ul style="list-style-type: none"> ・プロジェクトの進捗状況や問題点等を話し合う検討会議を開催する。(年3回)
森プロスタッフの技術向上を図るための研修会等の開催	<ul style="list-style-type: none"> ・作業道開設工事説明会(1回 9月27日) ・測量機器操作説明会(2回 10月15日・11月15日) ・造材研修会(2回 10月22日・11月6日) ・作業道測量説明会(1回 11月29日) ・作業道開設事業担当者会議(1回 2月24日) 	研修会等の実施(回数)	<ul style="list-style-type: none"> ・作業道開設工事説明会(年1回) ・測量機器操作説明会(年1回) ・造材研修会(年2回) ・作業道測量説明会(年1回) ・作業道開設事業担当者会議(年1回)
研修・視察受け入れ	・視察受け入れ10件	研修・視察受け入れの実施(回数)	<ul style="list-style-type: none"> ・視察受け入れ(年3回程度) ・研修受け入れ(年3回程度)
高山市美しい森林づくり実行委員会研修会	・森林づくりフォーラム(1回 2月27日)	研修会への参加(回数)	・研修会(年1回)
濁水発生状況調査	・4回(10月1日・11月15日・12月3日・12月10日)	調査の実施(回数)	・調査(年5回程度)
モデル団地内の巡回調査	・10回	調査の実施(回数)	<ul style="list-style-type: none"> ・降雨後等こまめに調査 ・目標年間20回