

| 発注機関    | 工事委託番号        | 工事業務名    | 施工場所            | 工事業務種別 | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約の相手方の住所          | 契約締結日<br>(変更契約締結日) | 施工履行期間自    | 施工履行期間至     | 契約金額円      | 工事業務概要  | 変更理由   | 変更回数 |
|---------|---------------|----------|-----------------|--------|---------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------------|---|--|------|
| 飛驒農林事務所 | 飛治公第1<br>227号 | 公共復旧治山工事 | 高山市国府町桐谷1地<br>内 | 土木一式   | 川端土建(株)       | 岐阜県高山市国府町<br>鶴巣707 | 平成25年3月27日         | 平成25年3月27日 | 平成25年10月18日 | 56,805,000 | 谷止工(コンクリート) 5基<br>No.1 L=24.0m H=5.0m V=203.7m3<br>No.2 L=18.5m H=6.0m V=205.0m3<br>No.3 L=18.5m H=6.0m V=205.0m3<br>No.4 L=22.5m H=6.0m V=217.8m3<br>No.5 L=21.0m H=6.0m V=209.8m3 | -  | (当初) |
| 飛驒農林事務所 |               |          |                 |        |               |                    | 平成26年1月22日         | 平成25年3月27日 | 平成26年3月25日  | 58,896,600 | 谷止工(コンクリート) 5基<br>No.1 L=24.0m H=5.0m V=203.7m3<br>No.2 L=18.5m H=6.0m V=205.0m3<br>No.3 L=18.5m H=6.0m V=205.0m3<br>No.4 L=22.5m H=6.0m V=217.8m3<br>No.5 L=21.8m H=6.0m V=214.9m3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.4谷止工右岸上流部の崩壊地は湧水により拡大する恐れがあるため、暗渠工・植生マット工の新設により保護・緑化を図る。</li> <li>・No.5谷止工床掘時に右岸側で崩壊が発生した。崩壊の拡大防止と作業の安全確保のためコンクリート吹付を新設。(工期延期)・No.5谷止工右岸崩壊に伴う崩土除去・工法検討・施工に不測の日数を要した。</li> <li>・最短進入路は下方砂防堰堤の林道付替工事の完了が遅れており、迂回路は通勤及び除雪等による本工事の施工効率の低下により工期内完成が見込めないため工期延期を行う。</li> </ul>  | 2回目  |
| 飛驒農林事務所 |               |          |                 |        |               |                    | 平成26年8月25日         | 平成25年3月27日 | 平成26年8月29日  | 61,565,280 | 谷止工(コンクリート) 5基<br>No.1 L=24.0m H=5.0m V=203.7m3<br>No.2 L=18.5m H=6.0m V=205.0m3<br>No.3 L=18.5m H=6.0m V=205.0m3<br>No.4 L=22.5m H=6.0m V=217.8m3<br>No.5 L=21.8m H=6.0m V=214.9m3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・No.1谷止工施工箇所を掘削したところ当初想定していた岩盤線と相違したため変更する。</li> <li>・No.1谷止工左岸側が降雨等により小崩壊したため袖面積を増す。</li> <li>・No.2谷止工左岸側が降雨等により小崩壊したため袖面積を増す。</li> <li>・No.3谷止工左岸側が降雨等より崩壊した。崩壊下部は勾配が緩いため袖面を筋工に変更し、上部は植生基材吹付を施工する。</li> <li>・不安定土砂が多く、今後の降雨により土砂が流出し災害が発生させる危険が高いことから現場内で処理出来ない土砂については残土処理場にて処理する。</li> <li>・工事請負契約第25条第6項に基づき請負代金額の変更を行う。</li> <li>・消費税の改正に伴い対象分に対する消費税を増額する。</li> </ul> | 4回目  |