

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
河川課							平成26年2月20日	平成26年2月20日	平成27年8月8日	464,400,000	橋梁上部工 上部工(境川橋 2径間連続鋼床版箱桁橋) L=80.6m W=7.0(15.0)m 製作工 W=464t 架設工 N=1式	—	(当初)
河川課	河川工事 第1J-B25- 1号	公共 総合治水対策特 定河川 境川 境川橋 上部工工事(債務)	木曾川水系 境川 岐 西市西部辰新	鋼構造物	郷・駒井ハルテック特定 建設工事共同企業体	岐阜県不破郡垂井町 表佐字大持野58番地 の2	平成27年7月22日	平成26年2月20日	平成27年8月8日	463,142,880	橋梁上部工 上部工(境川橋 2径間連続鋼床版箱桁橋) L=80.6m W=7.0(15.0)m 製作工 W=467t 架設工 N=1式	(1)設計図書の不具合によるもの(ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一致しないもの) 請負者が機型作成による検証を行ったところ、端部の溶接において、溶接機械等がすき間に入らず溶接できないことが判明した。対応としてインゴット(駒材)を用いて製作すること等が必要となり、工場製作上やむを得ず鋼材重量が増加した。 (2)発注後に発生した外的条件によるもの(カ その他やむを得ない外的条件によるもの) 先行別途発注の下部工工事との工程上の調整などにより、仮設盛土については、先行工事にて実施するため、仮設土工を減工した。 (3)発注時に確認が困難な要因によるもの(キ 賃金、物価の変動に基づく場合) 賃金及び物価変動の変動に基づく請負代金の変更により、変更した。 (4)地域要件の不履行による減額について(総合評価落札方式に係る技術審査基準 4. 地域要件(12)県内企業の活用率) 入札における申請様式の地域要件について、最終の施工体制が確定した段階で確認したところ、受注者が申告していた県内企業活用金額率を下回っていた。そのため入札時に付与した加算点の再計算を行い、減点分を金額換算して反映させた。	3回目