

報第 1 号

教育に関する事務に係る議案に対する意見について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、岐阜県知事から、平成30年度第3回岐阜県議会定例会に提出される教育に関する事務に係る下記議案について、意見を求められ、教育長に対する権限の委任等に関する規則第4条第1項の規定により、平成30年5月25日に別紙のとおり専決したので、報告し、その承認を求める。

記

- ・岐阜希望が丘特別支援学校第二期建築工事及び障害者用体育館建築工事の請負契約の変更について

平成30年6月6日提出

岐阜県教育委員会

教育長 安福正寿

< 根拠法令 >


地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合には、教育委員会の意見をきかなければならない。

教特第97号
平成30年5月25日

岐阜県知事 古田 肇 様

岐阜県教育委員会
教育長 安福 正寿



地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に
基づく意見について（回答）

平成30年5月24日付け公建第27号で照会のありました下記議案については、異議ありません。


記

- ・岐阜希望が丘特別支援学校第二期建築工事及び障害者用体育館建築工事の請負契約の変更について

公建第27号
平成30年5月24日

岐阜県教育委員会
教育長 安福 正寿 様

岐阜県知事 古田 肇



教育に関する事務に係る契約について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、下記契約について別添のとおり平成30年第3回岐阜県議会定例会に提案したいので意見を求めます。

記

【提案議案】

- ・岐阜希望が丘特別支援学校第二期建築工事及び障害者用体育館建築工事の請負契約の変更について

議 第 号

岐阜希望が丘特別支援学校第二期建築工事及び障害者用体育館建築工事の
請負契約の変更について

岐阜希望が丘特別支援学校第二期建築工事及び障害者用体育館建築工事の請負契約（平成二十
八年三月議第六十四号議決）中「一、五四三、二四〇、〇〇〇円」を「一、六六三、七九一、〇
五一円」に変更するものとする。

平成三十年 月 日提出

岐阜県知事 古田 肇

変更契約明細表

工 事 名	岐阜希望が丘特別支援学校第2期建築工事 及び障害者用体育館建築工事	議 案 番 号	平成28年議第64号
工 事 場 所	岐阜市則武地内	当初入札年月日	平成27年12月10日
契約業者名	大日本・共栄・東特定建設工事共同企業体	当初契約年月日	平成28年3月25日
当 初 工 期	(当初) 平成28年3月25日～平成29年9月30日 (第1回変更)平成28年3月25日～平成31年3月15日	工 事 番 号	障特工第27-139号
変 更 状 況			
区 分	第2回変更		
議 案 番 号 等	平成30年議第 号		
変 更 年 月 日 (仮契約の日)	平成 年 月 日		
契 約 期 間	平成28年3月25日～平成31年3月15日		
契 約 額	既 設 定 額	1,542,240,000円	
	変 更 後 の 額	1,663,791,051円	
	差 引 増 減 額	121,551,051円	
変 更 事 由 及 び その他特記事項	労務費、材料費等の変動に伴う工事請負契約約款の規定（インフレスライド条項等） の適用に伴う請負代金の増額変更		

議案のあらまし

岐阜希望が丘特別支援学校第2期建築工事及び障害者用体育館建築工事の請負契約の変更について

【趣旨】

賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項等に基づき請負代金額を変更するもの


【契約金額】

- 現行契約金額 1,542,240,000円
- 変更後契約金額 1,663,791,051円(121,551,051円増額)

○岐阜希望が丘特別支援学校第2期及び障がい者用体育館整備事業

- ・事業目的 平成27年9月に供用開始した岐阜希望が丘特別支援学校第1期工事に続き、第2期工事として校舎及び体育館の建築を行うとともに、併せて障がい者の社会参加の促進並びに障がい者のスポーツの推進及び競技水準の向上を図ることを目的として、障がい者用体育館を整備するもの。
- ・建物概要 体育館棟
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建て 延べ面積3,671.79㎡
校舎棟
鉄筋コンクリート造2階建て 延べ面積840.06㎡
付属施設(キャノピー、駐車場、渡り廊下、倉庫等)
鉄骨造平屋建て 延べ面積計761.13㎡
(駐車場)174台(うち障がい者用22台)
※1期と2期合計:259台(うち障がい者用49台)
- ・工期 平成31年3月15日まで
当初契約工期は平成28年3月25日から平成29年9月30日までであったが、契約直後に建設敷地土壌からヒ素が検出されたため、汚染土壌処理対策を行う平成28年5月9日から平成29年11月15日まで工事を一時中止した。
その後、汚染土壌処理対策が完了したことを受け、平成29年11月16日に工事を再開、工期を平成31年3月15日まで延長した。
- ・供用開始 平成31年4月(障がい者用体育館は平成31年6月)
- ・予算措置 平成30年度当初予算で措置済

(全体スケジュール)



建築工事

- 1 契約の目的 岐阜希望が丘特別支援学校第2期建築工事及び障害者用体育館建築工事
- 2 契約の方法 総合評価落札方式(簡易型②)一般競争入札
- 3 契約金額
現行契約金額 1,542,240,000円(税込)
変更後契約金額 1,663,791,051円(121,551,051円増額)

- 4 契約の相手方 大日本・共栄・東特定建設工事共同企業体
 構成員
 ・大日本土木株式会社(岐阜市宇佐南1丁目3番11号)
 ・共栄土木建築株式会社(岐阜市城東通2丁目17番地)
 ・東建設工業株式会社(岐阜市桜通5丁目12番地)
- 5 工事の場所 岐阜市則武地内
- 6 工事の概要 体育館棟
 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建て
 延べ面積3,671.79㎡
- 校舎棟
 鉄筋コンクリート造2階建て 延べ面積840.06㎡
- キャノピー
 鉄骨造平屋建て 延べ面積 46.00㎡
- 駐車場
 鉄骨造平屋建て 延べ面積169.50㎡
 鉄骨造平屋建て 延べ面積126.00㎡
 鉄骨造平屋建て 延べ面積 87.00㎡
 鉄骨造平屋建て 延べ面積 84.00㎡
- 渡り廊下
 鉄骨造平屋建て 延べ面積 74.75㎡
 鉄骨造平屋建て 延べ面積 64.60㎡
 鉄骨造平屋建て 延べ面積 42.96㎡
 鉄骨造平屋建て 延べ面積 31.12㎡
- 倉庫等
 鉄骨造平屋建て 延べ面積 17.20㎡
 鉄骨造平屋建て 延べ面積 12.00㎡
 鉄骨造平屋建て 延べ面積 6.00㎡

公共建築課 建築第一係 渡辺 成博 内線3663