

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：長良川上流河川開発工事事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第29-8号	公共 内ヶ谷治水ダム建設事業 放流設備(その1)(債務)工事	木曾川水系 亀尾島川 郡上市 大和町 内ヶ谷	鋼構造物	(株)丸徳鉄工	岐阜県岐阜市則松3-292	平成29年12月22日	平成29年12月22日 ~ 令和3年3月20日	53,460,000	放流設備工事 N=1式 導水管製作工 W =15.813t 導水管据付工(φ900) L= 82.7m	-	(当初)
						令和3年1月15日	平成29年12月22日 ~ 令和6年3月20日	65,638,100	放流設備工事 N=1式 導水管製作工 W =23.002t 導水管据付工(φ900) L= 109.6m	ダム本体工事の打設工程との調整の結果、先行して設置する必要がある放流管が判明し、その部分の増工の必要が生じた。また、ダム本体打設工程とあわせて工期も延長したい。	1回目
						令和3年12月20日	平成29年12月22日 ~ 令和6年3月20日	65,478,600	放流設備工事 N=1式 導水管製作工 W =23.002t 導水管据付工(φ900) L= 40.8m 堤内仮排水路閉塞ゲート 扉 体制作工 N=1式	ダム本体工事の遅延により、据付工程を調整した結果、導水管据付工の一部を減工したい。併せて、堤内仮排水路閉塞ゲートの扉体制作を追加したい。	2回目
						令和5年2月20日	平成29年12月22日 ~ 令和6年3月20日	69,444,100	放流設備工事 N=1式 導水管製作工 W =23.002t 導水管据付工(φ900) L= 40.8m 堤内仮排水路閉塞ゲート 扉 体制作工 N=1式	工事実施内容が確定したため、工事請負契約約款第25条6項(インフレスライド条項)に基づき、変更したい。	3回目