

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

【公表様式】

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：長良川上流河川開発工事事務所

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日（変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
第R4-9号	公共 内ヶ谷ダム建設事業 環境調査業務委託	木曽川水系 亀尾島川 郡上市大和町 内ヶ谷地内	建設環境	(株) 環境アセスメントセンター 東海営業所	岐阜県岐阜市東金宝町 1－1 6	R4.5.13	R4.5.13 ～ R5.3.20	17,516,950	環境調査業務 N=1式 猛禽類調査 N=1式 植物調査 N=1式 法面緑化モニタリング N=1式 地域協働による水棲生物の保全活動 N=1式 環境保全全体計画更新 N=1式 環境影響検討会資料作成・意見聴取 N=1式	－	(当初)
						R5.1.23	R4.5.13 ～ R5.3.20	16,508,800	環境調査業務 N=1式 猛禽類調査 N=1式 植物調査 N=1式 法面緑化モニタリング N=1式 地域協働による水棲生物の保全活動 N=1式 環境影響検討会資料作成・意見聴取 N=1式	ダム建設事業の進捗状況に応じて、各種調査内容の変更を行いたい。	1 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.4.25	R4.5.13 ～ R5.7.31	17,204,000	環境調査業務 N=1式 猛禽類調査 N=1式 植物調査 N=1式 法面緑化モニタリング N=1式 地域協働による水棲生物の保全活動 N=1式 環境影響検討会資料作成・意見聴取 N=1式	専門家の助言により、産卵床造成の効果確認（稚魚調査）を行うこととしたため、工期末を令和5年3月20日から令和5年7月31日に延期したい。	3回目
第4-2号	公共 内ヶ谷ダム建設事業 貯水池伐採等工事	木曽川水系 亀尾島川 郡上市大和町 内ヶ谷地内	土木一式	(株)丸高組	岐阜県郡上市大和町剣807番地の1	R4.4.12	R4.4.12 ～ R5.2.20	77,000,000	貯水池伐採等工事 伐採工 A=18,800m2 ヤード造成工 掘削工 V=5,500m3	－	(当初)
						R5.11.14	R4.4.12 ～ R6.3.1	81,507,800	貯水池等伐採工 伐採工 A=19,500m2 ヤード造成工 掘削工 V=3,300m3 多目的広場造成工 造成工 V=6,100m3 仮排水菅工 L=5.0m 沢処理工 水路設置工 L=14.5m	貯水池等伐採工及びヤード造成工について実績に応じて変更したい。なお、ヤード造成地の減工による脱水ケーキ受入れ地確保のため、多目的広場造成工及び沢処理工について追加したい。これに伴い、工期末を令和5年12月8日から令和6年3月1日まで延期する。	3回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
第R4-15号	公共 内ヶ谷ダム建設事業 岩盤スケッチ（その5）業務委託	木曽川水系 亀尾島川 郡上市大和町 内ヶ谷地内	河川	八千代エンジニアリング（株） 岐阜事務所	岐阜県大垣市 桐ヶ崎町37番地2	R4.4.22	R4.4.22 ～ R5.3.20	29,700,000	岩盤スケッチ業務 N=1式 岩盤スケッチ（仕上げ掘削）（堤敷内） A=4,209m2	－	（当初）
						R5.11.2	R4.4.22 ～ R6.3.19	30,699,900	岩盤スケッチ業務 N=1式 岩盤スケッチ（仕上げ掘削）（堤敷内） A=2,733m2 岩盤透水スケッチ（仕上げ掘削）（堤敷内） A=2,733m2	ダム本体工事工程の遅延によりスケッチ面積を減工する。なお、岩盤評価として岩盤透水スケッチを追加したい。	2回目
第R4-16号	公共 内ヶ谷ダム建設事業 貯水池周辺地すべり（SR-11）対策検討業務委託	木曽川水系 亀尾島川郡上市大和町 内ヶ谷地内	河川	基礎地盤コンサルタンツ（株） 岐阜事務所	岐阜県岐阜市加納新本町2-27	R4.5.2	R4.5.2 ～ R5.3.20	27,694,744	測量業務 4級基準点 N=10点 現地測量 A=0.016km2 地質調査業務 ボーリング（オールコア Φ66m） N=1本 ボーリング（オールコア Φ86m） N=1本 解析・設計業務 断面図等作成 N=1式 対策工設計 N=1式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R4.12.1	R4.5.2 ～ R5.3.20	25,752,100	測量業務 4級基準点 N=0点 現地測量 A=0km2 地質調査業務 ボーリング（オールコア Φ66m） N=0本 ボーリング（オールコア Φ86m） N=2本 解析・設計業務 断面図等作成 N=1式 対策工設計 N=1式	関係機関との協議の結果、測量、地質調査及び設計業務の実施内容の見直しを行ったため、減工としたい。	1回目
						R5.8.30	R4.5.2 ～ R6.3.19	25,836,800	地質調査業務 ボーリング（オールコア Φ66m） N=0本 ボーリング（オールコア Φ86m） N=2本 解析・設計業務 断面図等作成 N=1式 安定解析（地すべり） N=1式 安定解析（岩盤すべり） N=1式 対策工設計 N=0式 地すべり監視体制検討（試験湛水時） N=3箇所	断層破砕に伴う岩盤すべりの安定解析を追加したい。また、対策工設計が不要となったことによる減と試験湛水に向けた監視体制の検討の追加したい。	3回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
第R4-22号	公共 内ヶ谷ダム建設事業 ダム下流工事用道路法面对策設計業務委託	木曽川水系 亀尾島川 郡上市八幡町 相生地内	道路	(株) 三栄コンサルタント	岐阜県岐阜市水海道4-22-12	R4.6.17	R4.6.17 ～ R5.1.12	21,538,000	法面对策設計業務 N=1式 法面对策設計 N=7箇所	—	(当初)
						R5.3.17	R4.6.17 ～ R5.7.31	24,156,000	法面对策設計業務 N=1式 法面对策設計 N=6箇所 法面安全対策検討 N=1式 落石調査 N=1式	過年度調査と現況の相違から、改めて法面对策方針検討および落石調査を追加したい。これに伴い工期を令和5年7月31日まで延期したい。	2回目
						R5.7.10	R4.6.17 ～ R5.8.31	24,432,100	法面对策設計業務 N=1式 法面对策設計 N=8箇所 法面安全対策検討 N=1式 落石調査 N=1式	落石調査範囲の変更及び対策箇所の数と工法を変更したい。これに伴い工期を令和5年8月31日まで延期したい。	3回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
第4-3号	公共 内ヶ谷ダム建設事業 原石山・残土処分場等整備工事	木曽川水系 亀尾島川郡上市 大和町 内ヶ谷地内	土木一式	木島建設（資）	岐阜県郡上市大和町徳永184	R4.9.27	R4.9.27 ～ R5.3.20	77,550,000	原石山工区 法面保護工 植生基材吹付工 A = 1, 990 m ² 残土処分場工区 植栽工 N = 1 式 貯水池伐採工区 貯水池伐採工 A = 18, 530 m ² ヤード造成工 A = 4, 860 m ²	－	(当初)
						R5.8.18	R4.9.27 ～ R5.10.31	81,244,900	原石山工区 法面保護工 植生基材吹付工 A = 1, 380 m ² モルタル吹付 A = 340 m ² 残土処分場工区 植栽工 N = 1 式 貯水池伐採工区 貯水池伐採工 A = 26, 710 m ² ヤード造成工 A = 900 m ² 造成ヤード工区 造成ヤード工 A = 1, 350 m ²	貯水池伐採について、他工事との関連で施工が可能となったため、増工したい。また、ダム本体工事で発生する脱水ケーキの仮置き場造成を増工したい。これにより、完成期限を令和5年10月31日に変更したい。	3 回目
第4-4号	公共 内ヶ谷ダム建設事業 放流設備据付工事	木曽川水系 亀尾島川 郡上市 大和町 内ヶ谷地内	鋼構造物	(株) 丸徳鉄工	岐阜県岐阜市則松3-292	R4.10.21	R4.10.21 ～ R5.3.24	18,700,000	放流設備据付工事 N=1 式 導水管据付工（Φ900） L=41.3m 導水管架台組立工 N=1 式	－	(当初)

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.11.14	R4.10.21 ～ R6.3.19	18,568,000	放流設備据付工事 N=1式 導水管据付工（Φ900） L=41.3m 導水管架台組立工 N=1式	借地期間の見直しによる変更を実施したい。	2回目
第4-5号	公共 内ヶ谷ダム建設事業（翌債） 戈熊沢排水処理（その2）工事	木曾川水系 亀尾島川 郡上市大和町 内ヶ谷地内	土木一式	（株）丸高組	岐阜県郡上市大和町剣807番地の1	R4.11.11	R4.11.11 ～ R5.8.27	55,220,000	排水処理工 L=83.63m 盛土工 V=20,100m ³	－	（当初）
						R5.11.17	R4.11.11 ～ R6.3.13	58,751,000	排水処理工 L=0m 盛土工 V=15,000m ³ 仮排水溝 L=70.0m	ダム本体工事の盛土工の施工計画変更により仮排水溝を増工したい。	2回目
第4-6号	公共 内ヶ谷ダム建設事業（債務） SL-5ブロック地すべり対策（その1）工事	木曾川水系 亀尾島川 郡上市大和町 内ヶ谷地内	土木一式	（株）奥田建設	岐阜県郡上市大和町島2500	R5.1.20	R5.1.20 ～ R7.5.31	288,750,000	地すべり対策工事 施工延長 L = 91.3m 排土工 掘削工 V = 10,000m ³ 押え盛土工 盛土工 V = 8,679m ³ H = 12.5m	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R7.2.10	R5.1.20 ～ R7.5.31	271,378,800	地すべり対策工 施工延長 L = 91.3 m 排土工 掘削工 V = 12,200 m ³ 押え盛土工 盛土工 V = 9,000 m ³ H = 12.5 m	発注時に確認が困難な要因によるもの	2回目
第R4-25号	公共 内ヶ谷ダム建設事業 ダム下流工事用道路地質調査業務委託	木曽川水系 亀尾島川 郡上市大和町 内ヶ谷地内	地質調査	(株)朝日土質設計コンサルタント	岐阜県岐阜市須賀4-17-16	R4.11.25	R4.11.25 ～ R5.3.14	8,140,000	地質調査 調査ボーリング（Φ66）N=3本	－	（当初）
						R5.4.17	R4.11.25 ～ R5.4.28	8,230,200	地質調査 調査ボーリング（Φ66）N=3本	ボーリング実績に基づき、数量変更を行いたい。	3回目
第R4-27号	公共 内ヶ谷ダム建設事業（翌債）除雪等業務委託	主要地方道 白鳥板取線 他2路線 郡上市大和町 内ヶ谷地内	土木一式	(株)奥田建設	岐阜県郡上市大和町島2500	R4.11.18	R4.11.18 ～ R5.5.31	8,635,000	除雪延長 L=15.2km 除雪工 N=1式 雑工 N=1式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.5.19	R4.11.18 ～ R5.5.31	9,950,600	除雪延長 L=15.2km 除雪工 N=1式 雑工 N=1式	除雪等の実績に基づき変更を行いたい。	1回目
第R4-26号	公共 内ヶ谷ダム建設事業（翌債）ダム管理設備詳細設計業務委託	木曾川水系 亀尾島川 郡上市大和町 内ヶ谷地内	河川	(株) ニュージェック 岐阜事務所	岐阜県岐阜市蔵前7丁目6番17号	R4.12.9	R4.12.9 ～ R5.9.4	47,300,000	ダム管理設備詳細設計業務 N = 1 式 観測・計測監視設備 N = 1 式 通信警報設備 N = 1 式 電気設備 N = 1 式 ダム貯水池付属設備 N = 1 式	—	(当初)
						R5.8.10	R4.12.9 ～ R6.3.19	48,471,500	ダム管理設備詳細設計業務 N = 1 式 観測・計測監視設備 N = 1 式 通信警報設備 N = 1 式 電気設備 N = 1 式 ダム貯水池付属設備 N = 1 式 ダム貯水池容量検討 N = 1 式	ダム貯水池付属設備検討において、貯水池容量検討が必要となったため変更したい。なお、この検討に伴い工期末を令和5年9月4日から令和6年3月19日まで延期したい。	1回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	契約締結日 （変更契約 締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.12.12	R4.12.9 ～ R6.3.19	47,374,800	ダム管理設備詳細設計業務 N = 1 式 観測・計測監視設備 N = 1 式 通信警報設備 N = 1 式 電気設備 N = 1 式 ダム貯水池付属設備 N = 1 式 ダム貯水池容量検討 N = 1 式	ダムの付属設備上屋建築について、公共建築課による施工となったため、建築申請等書類作成について減工したい。	2 回目
第R4-28号	公共 内ヶ谷ダム建設事業 グラウチングデータ解析等業務委託	木曽川水系 亀尾島川 郡上市大和町 内ヶ谷地内	河川	八千代エンジニアリング（株） 岐阜事務所	岐阜県大垣市 桐ヶ崎町 3 7 番地 2	R4.12.16	R4.12.16 ～ R5.3.24	11,110,000	グラウチングデータ解析等業務 N = 1 式 カーテングラウチング 施工データ整理・解析 N = 1 式 コンソリデーション グラウチング施工データ整理・解析 N = 1 式 地質図の修正 N = 1 式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.9.1	R4.12.16 ～ R5.9.29	13,319,900	グラウチングデータ解析等業務 N = 1 式 カーテングラウチング 施工データ整理・解析 N = 1 式 コンソリデーショングラウチング施工データ整理・解析 N = 1 式 地質図の修正 N = 1 式	ダム本体工事の基礎処理工の施工進捗に伴い、グラウチング解析数量を増工したい。	2 回目
第4-7号	公共 内ヶ谷ダム建設事業（翌債）下流工事用道路工事	木曽川水系 亀尾島川 郡上市大和町 内ヶ谷地内	土木一式	（株）奥田建設	岐阜県郡上市大和町島2500	R4.12.23	R5.3.23 ～ R6.1.31	76,450,000	施工延長 L = 298.3 m 山留ブロック積工 L = 75.1 m A = 311 m ² 路側ブロック積工 L = 71.8 m A = 457 m ² 補強土壁工 N = 1 式	－	（当初）

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.12.6	R5.3.23 ～ R6.3.19	78,734,700	施工延長 L = 3 4 2 m 路側ブロック積工 L = 2 2 m A = 7 5 m 2 工場製作工（上部工） （W = 4 8 . 5 5 9 t）	支障木伐採の処理数量について、実績に基づき変更したい。	2 回目
第4-8号	公共 内ヶ谷ダム建設事業 （翌債） 警報局埋設管敷設等工事	木曽川水系 亀尾島川 郡上市八幡町 相生地内	土木一式	（株）丸芳組	岐阜県郡上市八幡町稲成 1 1 4 8 - 2	R4.12.23	R5.3.1 ～ R5.12.15	48,400,000	施工延長 L = 9 5 9 . 3 m 埋設管敷設工 L = 9 0 2 m ハンドホール設置工 N = 2 6 箇所 工事用道路補修工 N = 2 箇所	-	（当初）
						R5.11.27	R5.3.1 ～ R6.3.19	52,341,300	施工延長 L = 1 8 2 6 . 8 m 埋設管敷設工 L = 1 5 8 8 . 8 m ハンドホール設置工 N = 4 3 箇所 工事用道路補修工 N = 2 箇所	関係機関との調整により、工事実施範囲の変更が生じたため、数量変更等変更したい。	1 回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
第R4-29号	公共 内ヶ谷ダム建設事業（翌債）左岸法面変状対策設計等業務委託	木曽川水系 亀尾島川 郡上市大和町 内ヶ谷地内	河川	八千代エンジニアリング（株）岐阜事務所	岐阜県大垣市桐ヶ崎町37番地2	R5.1.20	R5.1.20 ～ R5.12.8	19,745,000	左岸法面変状対策設計業務 N=1式 変状対策設計 N=1式 頭部排土法面監視方法の検討 N=1式 頭部排土法面地質調査 N=1式	—	(当初)
						R5.11.2	R5.1.20 ～ R6.2.14	19,787,900	左岸法面変状対策設計業務 N=1式 排水トンネル詳細設計 N=1式 頭部排土法面監視方法の検討 N=1式 頭部排土法面地質調査 N=1式	頭部排土法面の掘削の結果、想定していた地質よりも良好なため法面設計を減工とし、地下水位低減対策として排水トンネル設計を追加したい。	1回目
第4H-2号	公共 内ヶ谷ダム建設事業（翌債）貯水池伐採等工事	木曽川水系 亀尾島川 郡上市大和町 内ヶ谷地内	土木一式	（株）ウスダ	岐阜県郡上市大和町島2195番地	R5.3.7	R5.3.7 ～ R5.12.11	44,550,000	貯水池伐採工 伐採工 A = 9, 320m ² 原石山区 法面保護工 A = 356m ² 警報局埋設管設置工 警報局埋設管設置工 L = 418.1m	—	(当初)

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 （変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
						R5.11.2	R5.3.7 ～ R5.12.11	47,164,700	貯水池伐採工 伐採工 A = 12, 0 1 0 m ² 原石山工区 法面保護工 A = 7 7 3 m ² 警報局埋設管設置工 警報局埋設管設置工 L = 2 9 9 . 0 m	起工測量結果を踏まえ、貯水池伐採工の面積、原石山法面の豪雨による法面保護の追加、他工事との調整を踏まえ警報局埋設管敷設工の減工等の変更を行いたい。	1 回目
第4H-1号	公共 内ヶ谷ダム建設事業（翌債） 貯水池伐採等工事	木曽川水系 亀尾島川 郡上市大和町 内ヶ谷地内	土木一式	(株) 丸高組	岐阜県郡上市大和町剣 8 0 7 番地の 1	R5.3.14	R5.3.14 ～ R5.12.28	49,830,000	残土処理場工区 盛土工 V = 6 0 0 m ³ 掘削工 V = 1, 9 0 0 m ³ 法面整形工 A = 6, 9 0 0 m ² 排水工 L = 3 8 0 m 貯水池伐採工区 伐採工 A = 15, 5 7 0 m ² 河道掘削工 掘削工 V = 2, 9 0 0 m ³	—	(当初)
						R5.11.27	R5.3.14 ～ R5.12.28	54,719,500	残土処理場工区 盛土工 V = 0 m ³ 掘削工 V = 0 m ³ 法面整形工 A = 0 m ² 排水工 L = 1 3 8 m 貯水池伐採工区 伐採工 A = 8, 5 0 0 m ² 河道掘削工 掘削工 V = 2, 8 0 0 m ³ 盛土工 V = 2 6 0 m ³	現地測量の結果、貯水池伐採工及び河道掘削等の数量を変更したい。また、残土処理場工区においては、受入土砂量の関係で排水工のみの施工としたい。	1 回目