

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：岐阜県東部広域水道事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
27債施工B第23号	大容量送水管整備事業東濃第7幹線(5工区)工事	瑞浪市寺河戸町 地内	水道施設工事	(株)西尾建設	瑞浪市瑞津町小里787-1	平成27年12月28日	平成27年12月28日～平成25年2月28日	137,160,000	ダクト用鋼鉄管布設工 NS形 φ900 L=388.8m	—	(当初)
						平成28年12月1日	平成27年12月28日～平成25年2月28日	137,350,080	ダクト用鋼鉄管布設工 NS形 φ900 L=388.8m	・管路の線形変更に伴う歩道ブロック設置撤去の増工〔(2)発注時に確認が困難な要因によるもの。エ 地下埋設物の撤去等による場合〕 ・建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合〕 ・試験結果による送水管φ900の経断変更に伴う増工〔(2)発注時に確認が困難な要因によるもの。エ 地下埋設物の撤去等による場合〕 他	1回目
27債施工B第24号	大容量送水管整備事業東濃第9幹線(生田川推進)工事	多治見市滝呂町 地内	水道施設工事	(株)中島工務店	中津川市加子母1005番地	平成28年8月31日	平成27年8月31日～平成28年9月30日	214,380,000	送水管布設工 泥濘式推進工(推進用鉄筋コンクリート管 φ800) L=115.3m(推進延長) 鋼鉄管布設工(DIP NS形 φ400) L=173.3m (推進部149.5m+開削部23.8m)	—	(当初)
						平成27年8月1日	平成27年8月31日～平成28年10月31日	209,039,400	送水管布設工 泥濘式推進工(推進用鉄筋コンクリート管 φ800) L=115.3m(推進延長) 鋼鉄管布設工(DIP NS形 φ400) L=173.0m (推進部149.5m+開削部20.5m)	・既設送水管の位置を試掘したところ、想定したところになかったため、既設送水管接続部の配管、土工、土留め工を変更したい。なおこの検討に時間を要したため、工期を平成28年10月31日まで延長したい。〔(1)発注後に発生した外的条件によるもの。カ その他やむを得ない外的条件による場合〕 ・施工B16号とは近接しているため諸経費等を調整したい〔(2)発注時に確認が困難な要因によるもの。カ 諸経費調整に基づく場合〕	1回目
						平成28年10月4日	平成27年8月31日～平成28年10月31日	209,459,520	送水管布設工 泥濘式推進工(推進用鉄筋コンクリート管 φ800) L=115.3m(推進延長) 鋼鉄管布設工(DIP NS形 φ400) L=173.0m (推進部149.5m+開削部20.5m)	配管を再度精査したところ送水管内の空気の吐き出しが十分でなく、送水管の断面阻害の恐れが判明したため、空気弁を増工したい。〔(3)設計図書の不具合によるもの。ウ 設計図書に誤謬、脱漏がある場合〕	2回目
27債施工東第7号	落差取水場No.3取水ポンプ機械設備更新工事(0償)	中津川市落合 地内	機械器具設置工事	荏原・松波水道特定建設工事共同企業体	愛知県名古屋市中区西区2-22-7	平成27年8月24日	平成27年8月24日～平成29年2月28日	185,760,000	取水ポンプ機械設備更新工事/水中モータポンプ(3.300V 500kW 吐出量24.7m3/分):1台 附帯配管・弁類:1式	—	(当初)
						平成28年12月20日	平成27年8月24日～平成29年2月28日	190,058,400	取水ポンプ機械設備更新工事/水中モータポンプ(3.300V 500kW 吐出量24.7m3/分):1台 附帯配管・弁類:1式	電動吐出弁について法定耐用年数を超えていることから受注者との協議により更新することとして変更。〔(2)発注時に確認が困難な要因によるもの。ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合〕	1回目
27債施工可第15号	川合浄水場排水処理機械設備更新工事(0償)	可児市川合984 地内	機械器具設置工事	林工業(株)	大垣市馬場町2	平成28年1月25日	平成28年1月25日～平成29年3月17日	132,732,000	濃縮槽掻き機2基 ポンプ1式 弁類1式 配管1式 既設機器撤去1式	—	(当初)
						平成28年6月30日	平成28年1月25日～平成29年3月17日	132,717,960	濃縮槽掻き機2基 ポンプ1式 弁類1式 配管1式 既設機器撤去1式	近接した2件の工事(当工事及び工可第6号)を林工業(株)が受注したため、「平成27年度 積算基準及び歩掛表(岐阜県独自運用分)」の取扱いに従い、設計変更を行う。〔(2)発注時に確認が困難な要因によるもの。カ 諸経費調整に基づく場合〕	1回目
						平成28年12月16日	平成28年1月25日～平成29年3月17日	132,673,680	濃縮槽掻き機2基 ポンプ1式 弁類1式 配管1式 既設機器撤去1式	近接した2件の工事(当工事及び工可第16号)を林工業(株)が受注したため、「平成27年度 積算基準及び歩掛表(岐阜県独自運用分)」の取扱いに従い、設計変更を行う。〔(2)発注時に確認が困難な要因によるもの。カ 諸経費調整に基づく場合〕	2回目
27債施工可第16号	川合浄水場排水処理電気設備更新工事(0償)	可児市川合984 地内	電気工事	りゅうでん(株)	岐阜市日置江2丁目85番地1	平成28年1月25日	平成28年1月25日～平成29年3月17日	124,200,000	動力制御盤3面 現場操作盤4面 入出力装置盤1面 インターフェース盤1面 計装機器1式 配線・配管1式 既設機器撤去1式	—	(当初)
						平成28年2月26日	平成28年1月25日～平成29年3月17日	124,466,760	動力制御盤3面 現場操作盤4面 入出力装置盤1面 インターフェース盤1面 計装機器1式 配線・配管1式 既設機器撤去1式	労務費及び物価変動に基づく請負代金額の変更協議による。〔(2)発注時に確認が困難な要因によるもの。キ 資金、物価の変動に基づく場合〕	1回目
						平成28年6月14日	平成28年1月25日～平成29年3月17日	124,181,640	動力制御盤3面 現場操作盤4面 入出力装置盤1面 インターフェース盤1面 計装機器1式 配線・配管1式 既設機器撤去1式	近接した2件の工事(当工事及び工可第1号)をりゅうでん(株)が受注したため、「平成27年度 積算基準及び歩掛表(岐阜県独自運用分)」の取扱いに従い、設計変更を行う。〔(2)発注時に確認が困難な要因によるもの。カ 諸経費調整に基づく場合〕	2回目